

*Anlage 1*

**Zielvereinbarung Prioliste Kita's 2009 Stand: 26.08.2009**

Bezirk	Gebäudart	Objekt/Strabe	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausarbeitung	In bau	Restarbeiten	Status	Bausführungs- Beginn bisher	Bausführungs- Fertig bisher	Bausführungs- Beginn aktuell	Bausführungs- Fertig aktuell	Andersungsgrund / Bemerkungen	SB	erl.
<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>																
1 Kita		Rheinaustraße 3-5	Dachsanierung / 2. Fluchtweg	950.000,00 EUR	X				0	Jun. 10	Mai. 11					
1 Kita		Zugasse 1a	Rissbildung, Parkettsanierung	85.000,00 EUR	X	X	X		90		Sep. 09					
4 Kita		Marienstr. 108-114	Heizungserneuerung	100.000,00 EUR	X				0	Feb. 09	Dez. 09					
6 Kita		Abendrothstr. 9	Fenstererneuerung	170.000,00 EUR	X	X	X		80	Jul. 08	Dez. 08	Mrz. 09	Sep. 09	Neuausschreibung LV Schlosserarbeiten		
6 Kita		Paul-Löbe-Weg 36	Heizzentrale und Heizkörper	75.000,00 EUR	X				0	Okt. 09	Dez. 09					
6 Kita		St.-Tönnis-Str. 28	Generalinstandsetzung	750.000,00 EUR	X				0					Suche nach geeignetem Grundstück		
8 Kita		Kalk-Mülheimer-Str. 216	Energetische Sanierung	800.000,00 EUR	X				0	Mrz. 10	Dez. 10					
8 Kita		Rather Schulstr. 16-18	Dachsanierung	50.000,00 EUR	X				0	Okt. 09	Dez. 09					
9 Kita		Maltesserstraße 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 EUR	X	X			30	Okt. 09	Dez. 09					
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>																
6 Kita		Paul-Löbe-Weg 36	Fenstersanierung	120.000,00 EUR	X	X	X	X	95	Jan. 08	Dez. 09					
9 Kita		Am Steinbergswieher 14	Erneuerung Bodenbelag	80.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Mrz. 08	Dez. 08					
7 Kita		Wiesenweg 29	Heizungserneuerung	50.000,00 EUR	X	X	X	X	100	Jul. 08	Jan. 09					