



Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe
1b	Mainzer Str. 30-40	GS	Holzfenster erneuern							2011	
1b	Severinswall 40	RS	Beleuchtungsanlage Turnhalle							2011	
1b	Zugweg 42-44	GS	Prallschutz und Schwingtore		x					2010	
1b	Zwirner Str. 15-17	GS	Erneuerung Fenster							2012	
1b	Georgsplatz	GYMN	Generalsanierung							noch kein Zeitrahmen absehbar	
1b	Pfälzer Str. 30-34	GS+SOS	Generalsanierung	1.000.000 €	x					noch kein Zeitrahmen absehbar	
1b	Severinstr.241	GYMN	Generalsanierung: kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglassfenster und -fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens; große Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 €	x					2010	2012
1b	Trierer Str. 8	GGG	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	x					01.04.2010	01.04.2011

**Bezirk 2**

2	Ketteler 14	GGG	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	ca. 1.000.000 €	X					01.07.2009	30.08.2011
2	Mainstraße 75	GGG	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	ca. 2.000.000 €	X					01.07.2009	30.08.2011

**Bezirk 3****Bezirk 4**

4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X			01.11.2009	31.03.2010
4	Kolkrahenweg 8- 10		Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X					01.10.2009	31.03.2010
4	Rochusstr. 145-147	GYMN	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus ( Wettbewerb läuft ), Termine sind noch nicht bekannt								
4	Ottostr. 87	GYMN	Generalinstandsetzung der alten Turnhalle und der Gymnastikhalle	1.300.000 €	X	X				02.07.2009	02.07.2010



Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe
--------	---------------	-------------	------------------------	---------------	------------	----------------------	--------	----------------	------------------	-------------------------------	---

**Bezirk 7**

7	Stresemannstr.30-40	IGS	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind. 13.11.09 Se.	570.000 €	X	X				01.04.2010	30.09.2010
7	Heerstraße 7	SZ	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand Se. 13.11.09								
7	Humboldtstr.2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden. Se. 13.11.09	4.700.000 €	X	X				01.04.2010	31.03.2011
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	RS	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleidbereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist dann nicht möglich. Se. 13.11.09	500.000 €	X	X				01.04.2010	31.12.2010

**Bezirk 8**

8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000 €	X	X	x		10%	02.07.2009	15.08.2010
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	Energetische Sanierung	69.000 €	X	X	X	X	95%	02.07.2009	12.11.2009
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	2.RTW	135.000 €	X	X	X		30%	02.07.2009	30.12.2009
8	Lohmarer Str. 11	GS	Dachsaneirung	300.000 €	X					01.05.2010	30.12.2010
8	Nürnbergerstr 10	GHS	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	800.000 €	X	X	X		10%	02.07.2009	09.04.2010
8	Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	400.000 €	X					15.07.2010	30.12.2010
8	Petersenstr. 7	RS	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	1.280.000 €	X	X				31.03.2010	31.01.2012
8	Weimarer Straße 28	GGs	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	4.450.000 €	X					01.07.2008	30.12.2011

**Bezirk 9**

9b	Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	800.000 €	X					01.01.2010	31.12.2010
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X			01.09.2008	31.12.2009

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Hauptgebäude	250.000 €	X	X	X	X		01.04.2009	30.09.2009
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	200.000 €	X					01.05.2010	31.10.2010
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Turnhalle	225.000 €	X					01.05.2010	31.10.2010
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X					01.01.2010	31.07.2010
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	200.000 €	X					01.01.2010	31.12.2010
9b	Neufelder Str.	GS	Dach- und Turnhallenbodensanierung	135.000 €	X	X				01.09.2009	31.12.2009
9b	Honschaftsstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	35.000 €						01.07.2010	30.11.2010
9b	Honschaftsstr.	GS	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €						01.07.2010	30.11.2010
9b	Thurner Str.	GS	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €						01.05.2010	31.12.2010
9a	Beuthener Str.	TH	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €						ca. 2012	ca. 2012
9a	Bergischer Ring	TH	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.000.000 €	X					01.01.2010	31.12.2010
9a	Holweider Str.	FL	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.300.000 €	X					01.07.2010	31.12.2010
9a	Peter-Grieß-Straße 5-7	TH	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €						ca. 2011	ca. 2011

**Fertig gestellte Maßnahmen**

1b	Großer Griechenmarkt 76	HS	Gr.Griechen-WW-Bereiter TH	450.000 €	x	x	x		100	15.06.2009	25.09.2009
2	Mainstraße 75	GGs	Erneuerung Sportboden in der Dreifachsporthalle	150.000 €	X	X	X	X	100	05.10.2009	30.10.2009
3	Nikolausstr.53-55	GYMN	Erneuerung der Sportböden in den Dreifachsporthallen, Oberer Halle wird vom 17.08.2009 bis 28.08.2009 gesperrt. Die untere Halle wird in den Herbstferien gesperrt.	40.000 €	X	X	X	X	100	17.08.2009 12.10.2009	23.10.2009