

**Maßnahmen Konjunkturprogramm II**

Stand 27.11.2009

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	RS+GS	Dagobertstr. 79	Sanierung der Turnhalle: Fassade, Dach, Duschen, Beleuchtung	1.247.346	x			15.07.2010	10.04.2011	3.213,60 €	2.021,83 €	- €	
1	GYM + BK	Gereonsmühlengasse 4	Dachsanierung	1.517.250	x			15.07.2010	10.04.2011	- €	12.196,18 €	- €	
1	GS	Gereonswall 57	Fenster-Dach- und WC-Sanierung	1.045.435	x			15.07.2010	10.04.2011	18.076,50 €	295,43 €	- €	
1	GS	Trierer Str. 8	Sanierung der Turnhalle: Dach, Fassade	1.500.000	x			01.04.2010	10.04.2011	- €	- €	- €	
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung der Heizung im Hauptgebäude, Dachsanierung	600.000	x			01.07.2010	31.12.2010	3.100,00 €	1.136,85 €	- €	
2	GS	Ketteler Str. 14	Sanierung der Turnhalle	1.000.000	x			01.07.2010	31.12.2010	2.950,00 €	261,36 €	- €	
2	GS	Mainstr. 75	Sanierung Dreifach-Sporthalle und Schulgebäude (alt)	3.000.000	x			01.07.2010	01.08.2011	1.500,00 €	725,28 €	- €	
3	GS	Freiligrathstr.	Fassaden-, Fenster-, Dach- und WC-Sanierung	1.500.000	x			30.06.2010	31.03.2011	- €	- €	- €	
3	GS	Geilenkirchener Str.	Fassaden-, Fenster-, Dach-, Heizung- und WC-Sanierung	2.100.000	x			31.03.2010	31.03.2011	200.000,00 €	41.663,23 €	- €	
3	GYM	Nikolausstr.	Fassaden-, Dach- -, Fenstersanierung des F-Traktes	1.500.000	x			30.06.2010	31.03.2011	150.000,00 €	- €	- €	
4	SFL	Leyendecker Str. 20	Fenster- und Dachsanierung Hauptgebäude, Heizzentrale, WC- Anlagen	1.200.000	x			01.04.2010	31.10.2011	12.139,00 €	170,35 €	- €	
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	Fenster- und Fassadensanierung	2.000.000	x			01.05.2010	31.11.2011	18.500,00 €	248,08 €	- €	
4	BK	Weinsbergstr. 72	Fenster- und Fassadensanierung Trakt P	1.000.000	x			01.04.2010	31.10.2011	9.600,00 €	235,76 €	- €	
5	GS	Alzeyer Str. 12	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	3.800.000	x			01.02.2010	20.05.2011	43.081,00 €	14.422,00 €	- €	
5	Gym	Escher Str. 245-247	Generalinstandsetzung Turnhalle	2.650.000	x			01.02.2010	31.01.2011	67.395,00 €	6.162,00 €	- €	
5	GS	Nesselrodestr. 15	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	2.700.000	x			01.08.2010	30.11.2011	8.500,00 €	500,00 €	- €	
5	RS	Neusser Str. 421	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung Trakt C, WC- Anlage	1.200.000	x			01.08.2010	30.11.2011	100.000,00 €	800,00 €	- €	
6	GYM	Fühlinger Weg 4	Dachsanierung TH	1.000.000	x			15.07.2010	31.12.2010	4.001,00 €	3.330,99 €	- €	
6	GYM	Schulstr. 18	Dachsanierung, Heizungsregelung	1.100.000			x	01.10.2009	31.12.2010	1.317.449,04 €	82.553,13 €	- €	

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
7	GS	Am Altenberger Kreuz	Fenster- und Fassadensanierung, Sanierung Turnhalle	800.000	x			01.07.2010	31.07.2011	- €	- €	- €	
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Fenster-, Fassaden-, Dach- und Heizungssanierung im Hauptgebäude, Sanierung der Turnhalle	1.500.000	x			01.06.2010	31.12.2010	15.470,00 €	28.106,74 €	- €	
7	GYM	Humboldtstr. 2-8	Generalsanierung der Turnhalle	3.500.000	x			01.07.2010	31.07.2011	7.200,00 €	9.340,78 €	- €	
7	IGS	Stresemannstr. 36	Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung	100.000	x			01.07.2010	31.12.2010	- €	- €	- €	
8	GS	Zehnthofstr. 22-24	Fenster-, Fassaden- und Heizungssanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle	1.500.000	x			29.03.2010	31.12.2010	2.000,00 €	- €	- €	
9	GS	Am Rosenmaar 3	Fenster-, Dach-, Duschen- und Aulasanierung	800.000	x			04.01.2010	02.11.2010	60.768,98 €	14.460,91 €	- €	
9	FL	Holweider Str.	Sanierung der Turnhalle	1.300.000	x			29.03.2010	31.12.2010	107.341,00 €	- €	- €	
9	GS	Diependahlstr.	Generalsanierung des Altbaus	3.000.000			x	01.07.2009	31.10.2010	660.261,00 €	667.800,00 €	532.078,00 €	
9	BK	Modemannstr.	Fenster-, Fassaden, Dachsanierung Hauptgebäude	2.000.000	x			01.01.2010	31.12.2010	- €	- €	- €	
9	HS	Wuppertaler Str.	Fenster-, Fassaden- ,Dachsanierung Hauptgebäude	1.300.000	x			01.01.2010	31.12.2010	9.388,03 €	610,77 €	- €	
9	GS	Urnenstr. 7	Dach-Fenstersanierung, Fenster-, Fassaden, Dachsanierung Turnhalle	700.000			x	02.07.2009	31.08.2010	431.965,97 €	276.273,06 €	- €	
1	VHS	Josef-Haubrich-Hof	Fenster-und Fassadensanierung	3.000.000	x			01.08.2010	31.12.2011	- €	1.199,23 €	- €	
1	KITA	Rheinaustr. 3-5	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung, 2. Fluchtweg	870.000	x			01.06.2010	31.05.2011	83.300,00 €	- €	- €	
6	KITA	Abendrothstr. 9	Fassaden- und Dachsanierung	500.000	x			01.07.2010	31.05.2011	46.600,00 €	5.100,00 €	- €	
6	KITA	Karl-Marx-Allee 5	Sanierung Heizleitungen	260.000	x			01.07.2010	31.03.2011	29.450,00 €	600,00 €	- €	
9	KITA	Malteser Str. 20	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung, Sonnenschutz außen, WC-Sanierung	470.000	x			15.05.2010	31.05.2011	3.800,00 €	3.300,00 €	- €	
9	KITA	Neufelder Str. 35	Generalinstandsetzung	1.000.000	x			01.07.2010	31.07.2011	68.500,00 €	4.900,00 €	- €	
<b>Summen</b>				<b>54.260.030,56 €</b>						<b>3.485.550,12 €</b>	<b>1.178.413,96 €</b>	<b>532.078,00 €</b>	