



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	12.01.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Kunstrasenplätze

Teil 2 der Anfrage der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gem. § 4 der GO des Rates (AN 1732/2009)

Frage 1 der Anfrage wurde bereits in der Sitzung des Sportausschusses am 24.11.2009 beantwortet.

Zur 2. Frage nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Das Verhältnis von kalkulierten Kosten zu den tatsächlich abgerechneten Kosten ist bei dem einzigen bisher komplett fertig gestellten Projekt in der Ludwig-Jahn-Straße in Weiden weitestgehend ausgeglichen.

Für alle anderen von der Stadt Köln gebauten Kunstrasenplätzen liegt noch kein Kostenabschluss vor, da noch einige Entwicklungspflegegänge und Restarbeiten ausstehen. Für 2010 können aber auch diese Projekte schlussgerechnet werden.

Untenstehender Auflistung ist zu entnehmen, dass die voraussichtlichen Gesamtkosten bei den Bauvorhaben Westkampfbahn, Brucknerstraße in Porz und Mozartstraße in Widdersdorf je nach Baumaßnahmen zwischen 4 bis 16 Prozent günstiger werden als ursprünglich veranschlagt. Gründe für diese Minderkosten liegen einerseits in den günstigen Ausschreibungsergebnissen und andererseits in Kostenreduzierungen beim Bau der Versickerungsrigolen. Durch bessere Untergrundverhältnisse als vermutet konnten diese Einsparungen erreicht werden.

Die Restmittel stehen nach Abschluss der Projekte dem Haushalt oder der Sportpauschale wieder zur Verfügung.

Jahr	Sportanlage	realisierte Maßnahmen	Status	veranschlagte Kosten	verausgabte Kosten (Stand 12/2009)	Differenz	Verwendung Restmittel
2002/2003	Ludwig-Jahn-Str., Weiden	1 Kunstrasengroßspielfeld, Kleinspielfelder (Tenne), Kieselrotsanierung, Entwässerung, 6-Mast Trainingsbeleuchtungsanlage, Ausstattung (Barrieren, Tore etc.), Ballfangzäune, befestigte Wege, Einfriedungszäune	Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlußgerechnet	860.000 EUR	840.200 EUR	19.800 EUR	städtischer Haushalt
2007/2008	Westkampfbahn, Sportpark Müngersdorf	1 Kunstrasengroßspielfeld, Entwässerung, 6-Mast Trainingsbeleuchtungsanlage, Ausstattung (Barrieren, Tore etc.), Ballfangzäune, befestigte Wege, Wasserzuleitung mit Hydranten	Baumaßnahme ist bis auf die Entwicklungspflege beendet, kann 2010 schlußgerechnet werden	1.061.000 EUR	865.000 EUR	196.000 EUR	städtischer Haushalt
2007/2008	Brucknerstr., Porz	1 Kunstrasengroßspielfeld, Entwässerung, 6-Mast Trainingsbeleuchtungsanlage, Ausstattung (Barrieren, Tore etc.), Ballfangzäune, befestigte Wege, ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Einfriedungszäune, Wasserzuleitung mit Hydranten	Baumaßnahme ist bis auf die Entwicklungspflege beendet, kann 2010 schlußgerechnet werden	1.250.000 EUR	1.036.000 EUR	214.000 EUR	Sportpauschale
2007/2008	Mozartstr., Widdersdorf	2 Kunstrasengroßspielfelder, Entwässerung, 9-Mast Trainingsbeleuchtungsanlage, Ausstattung (Barrieren, Tore etc.), Ballfangzäune, befestigte Wege, Stehstufentribüne, Wasserzuleitung mit Hydranten	Baumaßnahme ist bis auf die Entwicklungspflege beendet, kann 2010 schlußgerechnet werden	1.669.200 EUR	1.598.000 EUR	71.200 EUR	städtischer Haushalt

gez. Dr. Klein