

14  
143

29.12.2009  
Herr Nagel,  
22969

26 Gebäudewirtschaft  
13. Dez. 2009  
262/46

26

**Bauvorhaben: Pallenbergheim Haus 13**  
hier: Nachtragskostenberechnung vom 30.11.09  
RPA-Nr.: 13/5346-4

26 Gebäudewirtschaft  
262/4 FM-Dienste  
30. Dez. 2009  
30/12

Summe Nachtragskosten vor Prüfung: 65.000,00 €  
Summe Nachtragskosten nach Prüfung: 65.000,00 €

30.12.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Klärung möglicher Einsparpotentiale im Objekt Pallenbergheim 13 fand am 15.12.2009 ein Termin unter Beteiligung von 203/1, 262/46 und 14 statt. Es stellte sich heraus, dass die im Schreiben von 14 vom 02.12.2009 genannten Einsparpotentiale wegen des Fortgangs der Arbeiten nicht mehr genutzt werden können. Das RPA stimmt der Nachtragskostenberechnung dennoch zu, da das Objekt unter Denkmalschutz steht und im Hinblick auf den Erhalt der gesamten Anlage saniert werden muss. Als Ursache für die Kostenüberschreitung ist weiterhin die ungenaue Voruntersuchung der Bausubstanz zu benennen.

Mit freundlichen Grüßen,

