

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
Bezirk 1												
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Turnhalle	Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 €	x					2010	30.07.2010	
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Turnhalle	Brandschutzsanierung Betonsanierung	300.000 € 50.000 €						noch kein Zeitraumen absehbar		
1a	Antwerpener Str 19-29	GGS	Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klärungsbedarf GI	1.000.000 €						noch kein Zeitraumen absehbar		
1a	Antwerpener Str 19-29	GGS	Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klärungsbedarf GI	80.000 €						noch kein Zeitraumen absehbar		
1a	Dagobertstr.79	RS + GS	GI Turnhalle 2.KP	1.200.000 €	x					2010	2011	
1a	Eitorfer Str.16-24	BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	x					noch kein Zeitraumen		
1a	Gereonsmühlengasse 4	Gym + BK	Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Toiletten) in den Turnhallen; Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord!	50.000 €						noch kein Zeitraumen absehbar		
1a	Gotenring 5	GGS + KGS	Sanierung WC's u. Duschen; Erneuerung Hallenoberlichter u. Hallenbeleuchtung	140.000 €	X					2010	2011	
1a	Neuhöffer Str.12/Eitdor	BK	Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000,00						noch kein Zeitraumen absehbar		
1b	Frankstr. 26	RS	Prallschutz und Schwingtore		x					2010		
1b	Frankstr. 26	RS	Boden und Decke instandsetzen							2011		
1b	Georgsplatz	GYMN	Betonsanierung	150.000 €	x	x				01.02.2010	31.03.2010	
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X				01.06.2010	30.10.2010	
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	IH Prallschutz und Schwingtore	125.000 €						2011		
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa	260.000 €						2012		
1b	Loreleystr. 3-5	GGS	Prallschutz, Erneuerung der Abhangdecke als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmanlage, Malerarbeiten	200.000 €						2010		
1b	Severinswall 40	RS	Beleuchtungsanlage Turnhalle							2011		
1b	Zugweg 42-44	GS	Prallschutz und Schwingtore		x					2010		
1b	Zwirner Str. 15-17	GS	Erneuerung Fenster							2012		
1b	Pfälzer Str. 30-34	GS+SOS	Generalsanierung	1.000.000 €	x					noch kein Zeitraumen absehbar		
1b	Severinstr.241	GYMN	Generalsanierung: kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglassfenster und - fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens; große Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 €	x					2010	2012	
1b	Trierer Str. 8	GGS	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	x					01.08.2010	01.08.2011	
Bezirk 2												

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung			Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
						im Bau	Restabrechnung					
2	Ketteler 14	GGs	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	ca. 1.000.000 €	X					01.07.2010	30.08.2011	
2	Mainstraße 75	GGs	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	ca. 2.000.000 €	X					01.07.2010	30.08.2011	
2	Bernkasteler Str. 9	GGs	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade		X					15.07.2010	31.12.2010	
2	Annastraße 63	GGs	Sanierung der Duschanlage in dwer Gymnastikhalle		x	x	x		50	01.10.2009	31.03.2010	
Bezirk 3												
Bezirk 4												
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X		20	01.11.2009	31.03.2010	
4	Kolkrahenweg 8- 10		Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X					01.06.2010	31.08.2010	
4	Rochusstr. 145-147	GYMN	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus (Wettbewerb läuft),									noch nicht bekannt
4	Kolkrahenweg 65	RS	Generalinstandsetzung, bzw. Neubau im Zuge der Gesamtmaßnahme Schule									noch nicht bekannt
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume (Vorplanung ist erfolgt)	3.500.000 €								noch nicht bekannt
Bezirk 5												
5	Escher Str. 245-247	GYMN	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	x					03.03.2010	15.03.2011	
5	Blücher Str. 15,17	GYMN	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten zz. gesperrt.	2.000.000 €	x					06.10.2010	15.02.2012	Halle wurde aufgrund Statikgutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt.
5	Bülowstr. 90	HS + GS	Generalsanierung, voraussichtlich 2011	2.000.000 €	x							
5	Alzeyer Str. 12	GS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	x					01.02.2011	30.06.2011	
5	Castroper Str. 7	Gymn.	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.			x						
5	Neusser Str. 605	GS	Erneuerung Abhangdecke, Halle gesperrt							Dez 09	30.01.2010	
5	Nesselrodestr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	x					01.02.2011	30.06.2011	
Bezirk 6												
6	Fühlinger Weg 4	GYMN	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €						15.07.2010	31.12.2010	
6	Merianstr. 11	IGS	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €						01.10.2010	30.08.2011	
6	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	GYMN	Noch kein konkreter Termin geplant evtl. in 2011									
Bezirk 7												
7	Stresemannstr.30-40	IGS	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X				11.10.2010	28.02.2011	Das notwendige Brandschutzkonzept für alle 5 Hallen liegt noch nicht vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschiebt sich aus diesem Grund der Baubeginn von den Sommerferien 2010 auf die Herbstferien 2010
7	Heerstraße 7	SZ	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand Se. 13.11.09.									

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
7	Humboldtstr.2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 €	X	X				01.04.2010	31.03.2011	
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachtli	RS	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleidebereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist dann nicht möglich.	500.000 €	X	X				Wird Ende Februar neu festgelegt	Wird Ende Februar neu festgelegt	In den kleinen Hallen wurde Schimmel gefunden. Vom Gesundheitsamt wurden daraufhin Messungen durchgeführt. Die Auswertung liegt noch nicht vor und der Sanierungsumfang ist dadurch noch nicht absehbar. Die geplante Terminierung ist sehr wahrscheinlich dadurch hinfällig. Die Konzepte werden nicht vor Ende Februar vorliegen. Die Termine können erst dann neu bestimmt werden.
Bezirk 8												
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000 €	X	X	x		10%	02.07.2009	15.08.2010	
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X		95%	02.07.2009	22.02.2010	
8	Lohmarer Str. 11	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	300.000 €	X					01.05.2010	30.12.2010	
8	Nürnberggerstr 10	GHS	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	800.000 €	X	X	X		30%	02.07.2009	09.04.2010	
8	Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	400.000 €	X					15.07.2010	30.12.2010	
8	Weimarer Straße 28	GGs	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	4.450.000 €	X					01.07.2008	30.12.2011	
Bezirk 9												
9b	Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	800.000 €	X	X				01.02.2010	31.12.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X		80%	01.09.2008	31.03.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	200.000 €	X					01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		10%	01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X		10%	12.2009	31.07.2010	
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	200.000 €	X					01.04.2010	31.12.2010	
9b	Neufelder Str.	GS	Dach- und Turnhallenbodensanierung	135.000 €	X	X				01.02.2010	30.05.2010	
9b	Honschaftsstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	35.000 €						01.07.2010	30.11.2010	
9b	Honschaftsstr.	GS	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €						01.07.2010	30.11.2010	
9b	Thurner Str.	GS	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €						01.05.2010	31.12.2010	
9a	Beuthener Str.	TH	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €						ca. 2012	ca. 2012	
9a	Bergischer Ring	TH	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X			10.12.2009	31.07.2011	
9a	Holweider Str.	FL	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.300.000 €	X					01.07.2010	31.12.2010	
9a	Peter-Grieß-Straße 5-7	TH	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €						ca. 2011	ca. 2011	
Fertig gestellte Maßnahmen												
5	Garthestr. 20-24	GS	Zurzeit gesperrt wegen Mängel, vorauss. Anfang Dezember wieder nutzbar			X	X		100%			Die Mängel wurden behoben. Die Halle ist wieder freigegeben.

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung im Bau			Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
						X	X	X				
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	Energetische Sanierung	69.000 €	X	X	X	X	100%	02.07.2009	12.11.2009	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Hauptgebäude	250.000 €	X	X	X	X	100%	01.04.2009	30.09.2009	