

## Konjunkturpaket II

## Anlage 1

## Maßnahmen im Bereich Bildung

| Dez.    | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung  |
|---------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DEZ-III | 23-98   | Die Immobilie Weberstr. 29 - 31 wird als Sehbehindertenschule genutzt. Die in dem Objekt verbauten Fenster sind mehr als 30 Jahre alt und sind bereits seit vielen Jahren in einem mäßigen Zustand.<br>Die Fenster sind nicht mehr dicht, so dass neben einem hohen Energieverlust und eindringendem Regenwasser die Fenster auch den Umweltlärm nahezu ungehindert eindringen lassen. Durch die Erneuerung der Fenster kann zukünftig in hohem Maße Energie eingespart werden.  | 247.700 EUR               | 247.700 EUR               | 0 EUR     | 28.07.2009     | in Planung | Der konkrete Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln erteilt. Wegen des laufenden Schulbetriebes ist der Einbau der Fenster für die Sommerferien 2010 geplant. Die Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros liegt vor, wird jedoch noch einmal überprüft. Eventuelle Kostensteigerungen sind nicht auszuschließen, weil bei ersten Untersuchungen eine Schadstoffbelastung der alten Fenster vorgefunden wurde. Darüber hinaus wird vom Gutachter aus bauphysikalischen Gründen dringend empfohlen, die derzeit ungedämmten Außenwände mit einer Wärmedämmung zu versehen. Diese Maßnahme ist jedoch noch nicht kalkuliert und würde nach Genehmigung und Mittelbereitstellung parallel zu der aus dem KP II als normale investive Maßnahme vom Liegenschaftsamt durchgeführt. Auf Basis erster Überlegungen belaufen sich die Kosten für die Fenstersanierung auf etwa € 320.000 brutto, das Wärmeverbundsystem auf etwa € 180.000 brutto. Angemeldet wurden als KP II Maßnahme Mittel in Höhe von € 247.700 brutto. |
| DEZ-VI  | 26-01   | Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln; Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmegeämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs. | 1.200.000 EUR             | 1.200.000 EUR             | 0 EUR     | 18.06.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen, Kostenschätzung 1.247.345,57 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 10.04.2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010.  |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung  |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-02   | Objekt: Gymn.BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang ist die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.     | 600.000 EUR               | 600.000 EUR               | 0 EUR     | 16.07.2009     | in Planung | Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung liegt vor in Höhe von 1.275.000 Euro. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010.   |
| DEZ-VI | 26-03   | Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln; Denkmalgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.                           | 1.100.000 EUR             | 1.100.000 EUR             | 0 EUR     | 19.06.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1.050.000 Euro. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010. |
| DEZ-VI | 26-04   | Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln; Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007: Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert. | 600.000 EUR               | 600.000 EUR               | 0 EUR     | 19.06.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.082.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-05   | Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln; Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Wamrwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade, sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007. | 1.000.000 EUR             | 1.000.000 EUR             | 0 EUR     | 19.06.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung 1.490.000 Euro. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeicnise Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.   |
| DEZ-VI | 26-06   | Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgt aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes ist ebenfalls geplant.  | 2.100.000 EUR             | 2.100.000 EUR             | 0 EUR     | 09.07.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Kostenschätzung beläuft sich auf 2.500.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im November 2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Januar 2010. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 2009 bis Februar 2010.  |
| DEZ-VI | 26-07   | Objekt: SfL Leyendecker Str. 20, 50825 Köln; Energetische Sanierung druch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2007. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgt durch Innendämmung, Erneuerung der Heizzentrale, ensl. MSR-Technik, Sanierung, bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.   | 1.200.000 EUR             | 1.200.000 EUR             | 0 EUR     | 19.06.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen im November 2009. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.200.000 Mio.Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag eingereicht im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---|
| DEZ-VI | 26-08   | Objekt: Gymnasium Escher Str. 245-247, 50739 Köln; Turnhallensanierung, Aussenhaut: Energetische Fassadensanierung gem. ENEV, Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der Wamrdachaufbauten Innenraumsanierung: Behindertengerechter Ausbau, Demontage Umluftheizgeräte und Montage Paneeldeckenstrahlheizung, Erneuerung schadstoffbelasteten Wandvorsatzschalen, Erneuerung Schwingboden, Elektroerneuerungen (u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung, u.a.                       | 1.700.000 EUR             | 1.700.000 EUR             | 0 EUR     | 09.07.2009     | in Planung            | Zur Zeit erfolgt das Ausschreibungsverfahren bis Dezember 2009. Geplanter Baubeginn März 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro.   |
| DEZ-VI | 26-09   | Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen ist der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale , Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung. | 700.000 EUR               | 700.000 EUR               | 0 EUR     | 09.07.2009     | in Planung            | Vorplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen, Entwurfsplanung wird bis März 2010 abgeschlossen. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Mai bis Juni 2010. |
| DEZ-VI | 26-10   | Objekt: Gymnasium Schulstr. 16-18, 50767 köln; Es ist eine Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter Berücksichtigung und Unterschreitung der EnEV 2007 um ca. 20% geplant. Die alten bekiesten Dachflächen werden teilweise als Gründächer geplant und ausgeführt. Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.  | 1.100.000 EUR             | 1.100.000 EUR             | 0 EUR     | 09.07.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Die Arbeiten für die Steuerung der Heizungsanlage wurden im September und Oktober 2009 ausgeführt. Der Baubeginn für die Dachsanierung erfolgte im Oktober 2009, voraussichtliches Bauende ist im Dezember 2010.  |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz   | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| DEZ-VI | 26-11   | Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau und Turnhalle: Dach, Fenster und Fassadensanierung beider Gebäude nach EnEV 2007. Zusätzlich in der Turnhalle Erneuerung der Abhangdecke mit neuer Beleuchtung, Lichtsteuerung und Präsenzmelder. Bodensanierung, Sanierung der Umkleiden und Duschen, Erneuerung der Toilettenanlage und des Windfangs.   | 1.500.000 EUR             | 1.500.000 EUR             | 0 EUR       | 09.07.2009     | in Planung          | Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Vorlage der Kostenberechnung beim Rechnungsprüfungsamt ist für Februar 2010 vorgesehen. Genehmigungsplanung erforderlich, Abgabetermin für Bauantrag steht noch nicht fest. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von März bis Mai 2010.                                 |
| DEZ-VI | 26-12   | Objekt: Gymnasium Humboldtstr. 2-8, 51145 Köln; Generalinstandsetzung der 3-fach Sporthalle: Erneuerung Flachdach mit Anpassung an die EnEV, Fassadensanierung, Deckensanierung mit neuer Beleuchtung, Lichtsteuerung und Präsenzmelder. Hallenbodenerneuerung, Tribünenerneuerung. Heizungs- und Lüftungserneuerung mit Anpassung an den neuen Wärmebedarf. Sanierung der Umkleide und Duschräume mit Anpassung der Warmwasserbereitung und neue Abhangdecken. Erneuerung der Elektroanlagen. | 3.500.000 EUR             | 3.500.000 EUR             | 0 EUR       | 09.07.2009     | in Planung          | Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 4.570.000 Euro. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010. |
| DEZ-VI | 26-13   | Objekt: Gesamtschule Adalbertstr. 17, 51103 Köln; Sanierung der Einfachturnhalle mit darüberliegender Gymnastikhalle in den Bereichen Dach, Fassade, Elektro und Sanitär durch Maßnahmen zur Verbesserung der Dachdämmung, Erneuerung der Beleuchtung unter Einbeziehung der Energieleitlinien, sowie Sanierung der Urinalanlagen. Die Maßnahme wird aufgrund des geringen energetischen Anteils nicht mehr im KP II-Programm geführt bzw. umgesetzt werden.                                   | 770.000 EUR               | 0 EUR                     | 770.000 EUR |                | vom Rat beschlossen | Maßnahme entspricht nicht den Bedingungen des KP II-Programms und wurde zurückgezogen.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--|
| DEZ-VI | 26-14   | Objekt: Föderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln;<br>Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV ist ebenfalls vorgesehen.                                       | 1.300.000 EUR             | 1.300.000 EUR             | 0 EUR     | 09.07.2009     | in Planung            | Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1.865.000 Euro. Die Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar 2010 bis April 2010.  |
| DEZ-VI | 26-15   | Objekt: Am Rosenmaar 3, 51061 Köln;<br>Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem (ggf. Abkopplung der Turnhalle von der Wärmerversorgung der Schule) sowie ev. Erneuerung der Heizverteilung über Belüftung oder Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ Erneuerung der Beleuchtung | 800.000 EUR               | 800.000 EUR               | 0 EUR     | 19.06.2009     | in Planung            | Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1.170.000 Euro. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010. |
| DEZ-VI | 26-16   | Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus.<br>Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.   | 3.000.000 EUR             | 3.000.000 EUR             | 0 EUR     | 09.07.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Durchführung der Schadstoffsanierung wurde aus Gründen der Gesundheitsvorsorge bereits vorab in den Sommerferien 2009 durchgeführt. Generalinstandsetzung in Ausführung.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-17   | Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln;<br>Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der Energiesparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wäremdämmverbundsystem und Außenputz.             | 870.000 EUR               | 870.000 EUR               | 0 EUR     | 05.06.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich 985.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010.            |
| DEZ-VI | 26-18   | Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln;<br>Thermische Sanierung der Außenhaut gem.-Energieeinsparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche | 470.000 EUR               | 470.000 EUR               | 0 EUR     | 05.06.2009     | in Planung | Die Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1.385.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. |
| DEZ-VI | 26-19   | Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.     | 1.500.000 EUR             | 1.500.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Bestandsaufnahme und Vorplanung wird bis 30.12.2009 abgeschlossen,   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-20   | Schulgebäude (Altbau): Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und der Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade, entsprechend der ENEC 2007. Sanierung der Heizzentrale, Erneuerung der Beleuchtung und der Akustikdecken und Einbau eines Aufzuges. Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume, Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungunterverteilung und der Warmwasserbereitung. | 3.000.000 EUR             | 3.000.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 2.950.000 Euro. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Mai 2010.      |
| DEZ-VI | 26-21   | Denkmalgeschütztes Objekt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes ist ebenfalls geplant.   | 1.500.000 EUR             | 1.500.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.500.000 Euro. Entwurfsplanung erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Dezember 2009 bis Januar 2010.   |
| DEZ-VI | 26-22   | F-Trakt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes ist ebenfalls geplant.  | 1.500.000 EUR             | 1.500.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.300.000 Euro. Entwurfsplanung erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Einreichung Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. |



| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-23   | Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wämedämmung der Außenfassade, entsprechend der Energiesparverordnung 2007.  | 2.000.000 EUR             | 2.000.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Kostenschätzung beläuft sich auf 1.250.000 Mio. Euro. Entwurfsplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. |
| DEZ-VI | 26-24   | Thermische Sanierung der Außenfassade gemäß der Engerieeinsparverordnung 2007, d.h. Fenster- sowie Fassadendämmung mit WDVS und Außenputz am Gebäudetrakt P. Die Gebäudetrakte A und B wurden bereits nach dem gleichen Verfahren saniert.   | 1.000.000 EUR             | 1.000.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1.020.000 Euro. Entwurfsplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.                    |
| DEZ-VI | 26-25   | Energetische Fassaden- und Dachsanierungen, sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009, im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischer Erfordernisse (z.B. Betonsanierung) nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räume im Untergeschoss.    | 2.500.000 EUR             | 2.500.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag im November 2009 eingereicht. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Oktober 2009 bis Februar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn April 2010, voraussichtliches Bauende 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik im Dezember 2009.  |
| DEZ-VI | 26-26   | Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischen Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räumen im Untergeschoss. | 1.800.000 EUR             | 1.800.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung  |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DEZ-VI | 26-27   | Gegenstand der Maßnahme ist die energetische Sanierung der Dächer der drei Trakte des Hauptgebäudes, sowie der Turnhalle einschließlich der vorhandenen Nebenräume nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung 2009.   | 1.000.000 EUR             | 1.000.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen, Kostenschätzung 800.000 Euro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Dezember 09 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 31.12.2010. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Blitzschutz. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 09 bis März 2010.  |
| DEZ-VI | 26-28   | Fenster und Fassadensanierung des Schulhauptgebäudes und der Turnhalle. Kelleraußenwandsanierung durch Isolierung und Perimeterdämmung Hauptgebäude. Die Dachsanierung beider Gebäude ist in 2009 erfolgt.  | 800.000 EUR               | 800.000 EUR               | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Entwurfsplanung wurde abgeschlossen im Dezember 2009. Kostenberechnung beläuft sich auf 1.089.000 Euro. Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag soll im Januar 2010 eingereicht werden. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn März 2010, voraussichtliches Bauende November 2010.  |
| DEZ-VI | 26-29   | Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in den 5 Turnhallen (eine 3fach und zwei einfach Hallen) gem. den Energieleitlinien der Stadt Köln, d.h. Einbau von Präsenzmeldern in den einzelnen Hallen zur Energieeinsparung.  | 100.000 EUR               | 100.000 EUR               | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung bis Februar 2010 abgeschlossen. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Mai bis Juni 2010.   |
| DEZ-VI | 26-30   | FLE Edisonstr./ GS Zehnthofstr. Im Rahmen der OGTS-Erweiterung wurden in Teilbereichen der Schulen bereits die Fenster saniert und das Dach gedämmt. Nun sollen die restlichen Teilbereiche saniert werden Es handelt sich hierbei um den Austausch der einfachverglasten Fenster in Klassen- und Flurbereichen, Fassadendämmung durch Aufbringung eines Wärmeverbundsystems und der vollflächigen Dachdämmung. | 1.500.000 EUR             | 1.500.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.660.000 Mio. Euro. Entwurfsplanung wird im Januar 2010 abgeschlossen. Genehmigungsplanung erforderlich. Abgabe Bauantrag noch nicht terminiert. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis März 2010. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status           | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------------|--|
| DEZ-VI | 26-31   | Das Hauptgebäude des Betriebskollegs soll nach den energetischen Vorgaben der Energiesparverordnung 2007 saniert werden. Dabei soll das Dach gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert werden.  | 2.000.000 EUR             | 2.000.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung       | Interne Planungen bei der Gebäudewirtschaft aufgenommen. Zur Zeit wird die Vorplanung erarbeitet, einschließlich der Kostenberechnung.   |
| DEZ-VI | 26-32   | Die beiden Trakte der Schule (Hauptgebäude) sollen nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert werden. Dabei sollen die Dächer gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert werden.  | 1.300.000 EUR             | 1.300.000 EUR             | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung       | Bestandsaufnahme einschließlich Planaufmaß erfolgten im Dezember 2009. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro.   |
| DEZ-VI | 26-33   | Das Hauptgebäude der Schule wird nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Die Dächer werden erneuert und die Fassade in Teilbereichen gedämmt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Energetische Sanierung der Turnhalle durch Erneuerung, bzw. Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade, entsprechend der Energieeinsparverordnung 2009. | 700.000 EUR               | 700.000 EUR               | 0 EUR     | 30.07.2009     | Aufträge erteilt | Die Gesamtmaßnahme besteht aus zwei Einzelmaßnahmen.<br>1. Dach- und Fassadendämmung Hauptgebäude. Maßnahme abgeschlossen.<br>2. Dach-, Fassade und Fenstersanierung Turnhalle<br>Hierzu wurde die Vorplanung im November 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 250.000 Euro. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung nicht erforderlich. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. |
| DEZ-VI | 26-34   | Austausch der Fenster im gesamten Gebäude, Aluminiumfenster, vertikal verschiebbar, wärmedämmende Isolierverglasung, teilweise Sonnenschutzverglasung, teilweise Schallschutz. Austausch der Treppenhausfassaden (Einfachverglasung) in Wärmeschutzverglasung gemäß sTandard der neuen EnEV 2009. Neben der VHS ist auch das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium im Gebäude untergebracht.                     | 3.000.000 EUR             | 3.000.000 EUR             | 0 EUR     | 17.08.2009     | in Planung       | Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich auf 3.000.000 Euro. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|---|
| DEZ-VI | 26-35   | Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 700 m <sup>2</sup> ) sowie Wärmedämmung der Fassade nach der Energieeinsparverordnung 2007. Die Fensteranlagen wurden bereits 2008 erneuert.  | 500.000 EUR               | 500.000 EUR               | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich auf 710.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010.         |
| DEZ-VI | 26-36   | Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch die Erneuerung der Anlagentechnik und Übergabestation für die Fernwärme. Erneuerung der sanitären Anlagentechnik einschließlich der Warmwasserversorgung.  | 260.000 EUR               | 260.000 EUR               | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich auf 230.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010.   |
| DEZ-VI | 26-37   | Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade entsprechend ENEV 2007. Energetische Sanierung der sanitären Anlagentechnik einschließlich Warmwasserversorgung und Elektroanlagen/ Beleuchtung . | 974.465 EUR               | 974.465 EUR               | 0 EUR     | 30.07.2009     | in Planung | Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.685.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz   | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 40-218  | Zur Fortentwicklung der Medienkompetenz sollen bis zu 35 Schulen verkabelt werden (Liste der Schulen in Förderakte). Es werden Planungen, Baumaßnahmen, aktive Komponenten (Kommunikationssteuerung von Datennetzen) u.Firewalls (kontrollierte Verbindung zwischen Netzen u. Internet) benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu realisieren und den Anschluss an das vorh. Kölner Schulnetz und Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die Verwendung von elektr. Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle vorbereitet. | 2.800.000 EUR             | 2.800.000 EUR             | 0 EUR       | 28.09.2009     | in Planung          | Die Maßnahme wurde noch einmal neu und mit höherem Volumen als Ersatzmaßnahme im Bereich Bildungsinfrastruktur angelegt, im genezug wurde die Maßnahme 5111-183 (Sanierung Kinderheime Wohngebäude Brück aus fördertechnischen Gründen im Bereich sonstige Infrastruktur angemeldet). Vorarbeiten hierzu durch 12 haben bereits begonnen. Maßnahmentext entsprechend angepasst, Schulliste aktualisiert; VOL-Ausschreibungen Hardware und Projektleiter begonnen. VoL Projektleiter Vorstellungsrunden der Bewerber vom 30.11.07.12.2009. Abschließende Abstimmungen mit Schulleitungen der neu hinzugekommenen Schulen in Bearbeitung. |
| DEZ-IV | 40-219  | Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 50668 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei energetisch und brandschutztechnisch unzulängliche Gebäude, beantragt wird die Förderung der selbständigen Abschnitte Abbruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau (Fassade) und Erdwärmebohrung.  | 1.724.736 EUR             | 1.456.000 EUR             | 268.736 EUR | 28.10.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid erteilt, mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 wurde die Maßnahme noch einmal mit Restmitteln aufgestockt um weitere Bauabschnitte zu fördern, die entsprechende Anmeldung beim Land ist derzeit in Bearbeitung   |
| DEZ-IV | 40-220  | Waldorfschule Weichselring 6-8, 50765 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Energetische Sanierung durch Austausch der Fenster gemäß gültiger EnEV mit Wärmeschutzverglasung, Aufbringung eines Holzbelags und einer Gefälledämmung an einem Balkon und Aufstellung eins neuen Spielgeräts im Außenbereich.   | 115.556 EUR               | 62.222 EUR                | 53.334 EUR  | 28.10.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid erteilt, mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 wurde die Maßnahme noch einmal mit Restmitteln aufgestockt um weitere Bauabschnitte zu fördern, die entsprechende Anmeldung beim Land ist derzeit in Bearbeitung   |
| DEZ-IV | 40-221  | Berufskolleg Michaelshoven, Pfarrer-te-Reh Str. 5, 50999 Köln(anerkannter Ersatzschulträger), Energetische Sanierung Haus Andreas, erster Bauabschnitt: Fenster- und Dacherneuerung   | 664.000 EUR               | 0 EUR                     | 664.000 EUR |                | vom Rat beschlossen | mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (Restmittel) aufgestockt, Antragstellung läuft   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz  | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------------------|---|
| DEZ-IV | 40-223  | Höhere Fachschule für Augenoptik (anerkannter Ersatzschulträger) Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln<br>* Es sollen 228 Fenster durch thermisch getrennte Aluminiumfenster mit schmaler Ansichtsbreite ersetzt werden, zudem werden die Glasfassade i(3,45mx7,75m) und die restliche Fassadenfläche mit 850qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. gedämmt. | 548.044 EUR               | 494.711 EUR               | 53.333 EUR | 16.09.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid erteilt, mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 wurde die Maßnahme noch einmal mit Restmitteln aufgestockt um weitere Bauabschnitte zu fördern, die entsprechende Anmeldung beim Land ist derzeit in Bearbeitung |
| DEZ-IV | 40-224  | tags- und Abendschule Genovevastr. 72, 51063 Köln * Einrichtung eines neuen EDV-Raums mit 14 Rechnern inkl. Monitoren und Betriebssystem (Sachgesamtheit Kosten 9.314 €) und eines naturwissenschaftlichen Fachraums inkl. Versorgungseinheiten für Strom, Wasser und Gas sowie spezielle Fachraummöblierung (Sachgesamtheit Kosten 79.000 €).      | 78.756 EUR                | 78.501 EUR                | 254 EUR    | 16.09.2009     | Maßnahme in Umsetzung | erster Mittelabruf in Bearbeitung   |
| DEZ-IV | 40-225  | Berufskolleg der Landwirtschaftskammer, Gartenstr. 11, 5076 Köln *(anerkannter Ersatzschulträger) * Erneuerung der Glaseindeckung der Pausenhalle mit energiesparender Schutzverglasung einschließlich äußerem Sonnenschutz gemäß gültiger EnEV.  | 133.333 EUR               | 122.445 EUR               | 10.888 EUR | 28.10.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid erteilt.   |
| DEZ-IV | 40-227  | Tages- und Abendschule (anerkannter Ersatzschulträger) Genovevastr. 72, 51063 Köln *Ausstattung eines Schulraums  | 14.502 EUR                | 0 EUR                     | 14.502 EUR |                | vom Rat beschlossen   | mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (Restmittel), Antragstellung läuft   |
| DEZ-IV | 40-228  | Fachschule des Möbelhandels, Frangenheimstr. 6, Köln, Alarmsystem   | 17.778 EUR                | 0 EUR                     | 17.778 EUR |                | vom Rat beschlossen   | mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 (Restmittel), Antragstellung läuft   |
| DEZ-IV | 42-141  | VHS-Studienhaus, Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln * Neumöblierung von 30 Unterrichtsräumen der VHS, die den aktuellen Anforderungen, z.B. im Hinblick auf Barrierefreiheit, entsprechen. Benötigt werden Tische, Stühle, Projektionswände, Whiteboards etc. Darüberhinaus ist die Neumöblierung des Kundenzentrums erforderlich.                    | 600.500 EUR               | 600.500 EUR               | 0 EUR      | 17.08.2009     | Maßnahme in Umsetzung |   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz  | Anmeldung Land | Status                 | Erläuterung                             |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|------------------------|---|
| DEZ-IV | 42-142  | VHS-Studienhaus, Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln * Die Volkshochschule benötigt für alle 30 Unterrichtsräume Im Hauptgebäude der VHS Medienmöbel für die Unterbringung der technischen Medien (Overhead-Projektor, CD-Player, Beamer etc.). Die Medienmöbel dienen der ordnungsgemäßen und sicheren Unterbringung der Medienausstattung in den jeweiligen Unterrichtsräumen.   | 30.000 EUR                | 30.000 EUR                | 0 EUR      | 17.08.2009     | Maßnahme in Umsetzung  |   |
| DEZ-IV | 42-143  | VHS-Studienhaus, Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln * Ausstattung von EDV - Unterrichtsräumen an verschiedenen Unterrichtsorten der Volkshochschule mit aktueller Medientechnik. Unter energiesparenden Gesichtspunkten sollen Röhrenmonitoren gegen Flachbildmonitore ausgetauscht werden, sowie energiesparende Computer Hardware eingesetzt werden. Neben dem Hauptgebäude werden auch Außenstellen ausgestattet. Eine Übersicht kann bei der Stadt Köln angefordert werden. | 20.000 EUR                | 20.000 EUR                | 0 EUR      | 17.08.2009     | Maßnahme abgeschlossen | Beendigungsanzeige an 14 weitergeleitet |
| DEZ-IV | 42-214  | Berufsförderungswerk Köln gemeinnützige GmbH (anerkannter Weiterbildungsträger), Sürther Straße 171, 50999 Köln. Austausch von Fenstern und Außentüren in Gebäuden mit Tagungs- und Schulungsräumen, so wie im Schulsportbereich. Einbringen von Dachdämmung eines Wohn- und Bürogebäudes, sowie bei Gebäuden des Schulungsbereiches.   | 203.450 EUR               | 203.450 EUR               | 0 EUR      | 10.12.2009     | beim Land gemeldet     | Bewilligungsbescheid erteilt.           |
| DEZ-IV | 42-215  | Ökobau GmbH energetische Sanierung der für Bildungszwecke genutzten Hallen: Fassaden-/Dachdämmung, Fensteraustausch   | 69.935 EUR                | 0 EUR                     | 69.935 EUR |                | vom Rat beschlossen    | Antragstellung läuft                    |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--|
| DEZ-IV | 42-216  | Verein für soziale Bildungsarbeit - Bildungswerk (anerkannter Weiterbildungsträger) Im Mediapark 7, 50670 Köln. Energetische Sanierung eines Multimedia-Schulungsraums. Im Multimedia-Schulungsraum des VSB-Bildungswerk sollen Computer, Monitore und Netzwerkkomponenten durch energiesparende Geräte ersetzt werden. In dem Schulungsraum finden die PC-Kurse des VSB-Bildungswerks statt. Durch den Einsatz energiesparender Technik wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt. | 10.666 EUR                | 10.666 EUR                | 0 EUR     | 30.09.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Der Bewilligungsbescheid ist versendet am 30.10.2009 |
| DEZ-IV | 42-217  | IN VIA Köln e.V., Stolzestr. 1a, 50674 Köln (anerkannter Weiterbildungsträger) * Energetische Sanierung durch Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Unterkonstruktion, Einbau vollflächige Dämmung; Einbau diffusionsoffener Unterspannbahn, Dachlattung und neuer Ziegeleindeckung; notwendige Nebenleistungen, Anschlüsse und Erneuerung der Entwässerungsrinnen, fachgerechte Verkleidung der Dachgauben und Kamine.   | 47.683 EUR                | 47.683 EUR                | 0 EUR     | 11.11.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Bewilligungsbescheid erteilt                         |
| DEZ-IV | 42-218  | Cafe des Stammhauses der Gemeinschaft Unser Platz im Leben e.V. Aachener Straße 1413,50859 Köln (anerkannter Weiterbildungsträger) * Die im Rahmen der Maßnahme geplanten Arbeiten betreffen neben der Errichtung einer Zwischenwand (Brandschutzwand) insbesondere energetische Maßnahmen (neuer barrierefreier WC Bereich und neue Fenster).   | 31.789 EUR                | 31.789 EUR                | 0 EUR     | 30.09.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid erteilt                         |
| DEZ-IV | 42-219  | Bildungszentrum Butzweilerhof der HWK zu Köln, Hugo-Eckener-Straße 16, 50829 Köln. (anerkannter Weiterbildungsträger) Im Zuge der Maßnahme werden die Fenster im 1. OG und 2. OG des Hauptgebäudes an der Westfassade ausgetauscht. Die 30 Jahren alten Fenster werden durch Aluminiumfenster entsprechend der geltenden EnEV erneuert, eine energetische Verbesserung wird hierdurch langfristig erreicht.  | 209.807 EUR               | 209.807 EUR               | 0 EUR     | 30.09.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid erteilt                         |



| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|---|
| DEZ-IV | 51-102  | Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln *<br>1.Ein kompletter Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV.<br><br>2.Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der EnEV entsprechender Fenster, mit den anschließenden Folgearbeiten.<br><br>3.Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach EnEV und aufbringen von mineralischem Oberputz.      | 200.000 EUR               | 200.000 EUR               | 0 EUR     | 13.10.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |
| DEZ-IV | 51-103  | Jugendeinrichtung Frohnhofstr. 140 - 50837 Köln *<br>Ein kompletter Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV.<br><br>Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der EnEV entsprechender Fenster, mit den anschließenden Folgearbeiten.<br><br>Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach EnEV und aufbringen von mineralischem Oberputz. | 120.000 EUR               | 120.000 EUR               | 0 EUR     | 13.10.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |
| DEZ-IV | 51-105  | Jugendeinrichtung Gießener Str. 30 - 50679 Köln *<br>Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer Fenster mit den anschließenden Folgearbeiten gemäß den Vorgaben der gültigen Energieeinsparverordnung.  | 30.000 EUR                | 30.000 EUR                | 0 EUR     | 13.10.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung  |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DEZ-IV | 51-107  | Jugendeinrichtung Volkhovener Weg 218 - 50765 Köln * 1. Entfernung Dachziegel, Zustandsprüfung des Dachstuhls mit eventuell erforderlichen Folgearbeiten.<br><br>2. Dachziegel erneuern und das Dach regen- und winddicht abschließen. 3. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke unter Berücksichtigung der EnEV. 4. Ausbau der alten und Einbau neuer Fenster mit den anschließenden Folgearbeiten. 5. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach EnEV und aufbringen von mineralischem Oberputz. | 220.000 EUR               | 220.000 EUR               | 0 EUR     | 13.10.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme.  |
| DEZ-IV | 51-213  | Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln, ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechende, Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.  | 300.000 EUR               | 300.000 EUR               | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. Das Unterschriftenverfahren für die Architektenverträge läuft. |
| DEZ-IV | 51-214  | Objekt: Kindertagesstätte Im Winkel 19, 51063 Köln, ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.  | 150.000 EUR               | 150.000 EUR               | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme.  |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|---|
| DEZ-IV | 51-215  | Objekt: Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Str. 29, 50827 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.              | 300.000 EUR               | 300.000 EUR               | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |
| DEZ-IV | 51-216  | Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Ein (Teil-)abbriss des alten Flachdachs im von der Kita genutzten Bauteil des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültige EnEV. Die Heizungsanlage nach neuester Technik und der entsprechend der EnEV erneuern.   | 100.000 EUR               | 100.000 EUR               | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |
| DEZ-IV | 51-217  | Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.   | 100.000 EUR               | 100.000 EUR               | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |
| DEZ-IV | 51-218  | Objekt: Kindertagesstätte Gießener Str. 30, 50679 Köln: Entfernung der Dachziegel des Satteldaches. Prüfung des Dachstuhls mit evtl. erforderlichen Folgearbeiten. Dachziegel erneuern, das Dach regen- und winddicht abschließen. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke nach der EnEv. Ausbau und Entsorgung der alten Fenster, Einbau neuer Fenster nach der EnEV. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz. | 130.000 EUR               | 130.000 EUR               | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz   | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---|
| DEZ-IV | 51-219  | Objekt: Kindertagesstätte Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz. | 120.000 EUR               | 120.000 EUR               | 0 EUR       | 22.05.2009     | in Planung            | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme.               |
| DEZ-IV | 51-221  | Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.     | 200.000 EUR               | 200.000 EUR               | 0 EUR       | 22.05.2009     | in Planung            | Das Verfahren wird z.Zt. zwischen Dezernat IV, dem Schulverwaltungsamt und der Gebäudewirtschaft abgestimmt zur schnellen Umsetzung der Maßnahme.               |
| DEZ-IV | 51-224  | Kita Burgrunder Str. 26, 50677 Köln - Kindgerechte Raumgestaltung und -ausstattung in Form von mobiler Schalldämmung (ca. 11.000 €), Inneneinrichtung (Tischlerarbeiten, ca. 29.000 €), Ausstattung mit Spielgeräten/Möbeln und pädagogischem Lehr- und Spielmaterial (ca. 20.000 €).   | 53.333 EUR                | 53.333 EUR                | 0 EUR       | 28.09.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Mittelabruf läuft   |
| DEZ-IV | 51-225  | Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.  | 0 EUR                     | 62.400 EUR                | -62.400 EUR |                | vom Rat beschlossen   | Unterlagen eingegangen (mit beträglichen Veränderungen). Noch Klärung hinsichtlich "eigentumsähnlicher Stellung" entsprechend Vorgaben des Landes erforderlich. |
| DEZ-IV | 51-226  | Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten  | 342.222 EUR               | 342.222 EUR               | 0 EUR       | 16.11.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz    | Anmeldung Land | Status                 | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------------------|---|
| DEZ-IV | 51-227  | Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.  | 0 EUR                     | 21.333 EUR                | -21.333 EUR  |                | vom Rat beschlossen    | Unterlagen eingegangen (mit betraglichen Veränderungen). Noch Klärung hinsichtlich "eigentumsähnlicher Stellung" entsprechend Vorgaben des Landes erforderlich.                     |
| DEZ-IV | 51-228  | Kita Ölbergstraße 70, 50939 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen Gas-Brennwertkessel, ggf. mit Untersützung durch Solartechnik oder Erdwärme.   | 26.666 EUR                | 26.666 EUR                | 0 EUR        | 02.10.2009     | in Planung             | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-230  | Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen, energetisch vorteilhafteren Brennwertkessel, ggf. mit Untersützung durch Solartechnik.   | 26.666 EUR                | 26.666 EUR                | 0 EUR        | 08.10.2009     | in Planung             | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-231  | Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.   | 4.444 EUR                 | 4.444 EUR                 | 0 EUR        | 01.12.2009     | beim Land gemeldet     | Datenbank ergänzt - beim Land gemeldet - grundsätzlich bescheidfähig, jedoch ist noch Klärung der baurechtlichen Seite abzuwarten (beim Antragsteller angefragt)                    |
| DEZ-IV | 51-232  | Kita Hans-Willy-Mertens-Str. 3, 50858 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst. (Unterlagen eingegangen, aber noch nicht vollständig)                  | 0 EUR                     | 195.555 EUR               | -195.555 EUR |                | vom Rat beschlossen    | Unterlagen eingegangen. Maßnahme (inhaltlich und betraglich) reduziert. Derzeit Klärung, ob "eingesparter" Betrag auf Jugendmaßnahme des Trägers (51-266) überschrieben werden kann |
| DEZ-IV | 51-233  | Kita Görlinger-Zentrum 39, 50829 Köln - Sanierung und Neumöblierung der 20 J. alten, energetisch unzeitgemäßen Küche. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Küche neu gefliest und der Dunstabzug nach außen geführt. Anschließend Einbau einer modernen Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten. | 13.511 EUR                | 13.511 EUR                | 0 EUR        | 10.09.2009     | Maßnahme abgeschlossen | Beendigungsanzeige an 14 weitergeleitet.  |
| DEZ-IV | 51-234  | Kita Fröbelstraße 4, 50823 Köln - Austausch einer alten Öl-Heizungsanlage gegen eine energetisch vorteilhaftere Gas-Brennwert-Therme, Umbau mit Erneuerung der Nasszellen, der Außenfenster und türen sowie der Innentüren.  | 41.778 EUR                | 41.778 EUR                | 0 EUR        | 28.09.2009     | in Planung             | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz  | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-235  | Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Energetische Sanierung als Teilbauprojekt im Zusammenhang mit einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 392.000 Euro), hier: Austausch von Fenstern und Türen, Fassadendämmung, Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen energiesparende Lampen.   | 61.955 EUR                | 45.333 EUR                | 16.622 EUR | 16.10.2009     | in Planung | Bewilligungsbescheid (19.10.2009) |
| DEZ-IV | 51-236  | Kita Obere Dorfstr. 85, 50829 Köln - Sanierung des Flachdachs gemäß Gutachten (Wassereintritt und infolge dessen Wärmedämmungsminderung, rd. 38.000 €), Austausch Holzfenster gegen Wärmeschutzfenster (rd. 10.000 €), Austausch Ölheizung (1973) gegen Brennwertanlage (rd. 14.000 €).   | 55.111 EUR                | 55.111 EUR                | 0 EUR      | 13.10.2009     | in Planung | Bewilligungsbescheid (14.10.2009) |
| DEZ-IV | 51-237  | Kita "Die wilden Füchse", Schumacherring 65, 50829 Köln - a) Neuausstattung Außengelände durch "Matschanlage" u. Sandkastengerät (rd. 10.000 €) sowie Spielgeräte/Möbel (rd. 10.000) - b) Neumöblierung, Spiel- u. therapeutische Geräte, Ausstattung für neue integrative Gruppe (rd. 19.000 €) - c) Neumöblierung, Spielgeräte, Ausstattung einer Kita-Gruppe und übriger Gruppenräume bzw. Eingangs-/Flurbereich (rd. 16.000 €). | 48.888 EUR                | 48.888 EUR                | 0 EUR      | 22.10.2009     | in Planung | Bewilligungsbescheid ist erteilt. |
| DEZ-IV | 51-239  | Gustav-Nachtigal-Str. 32, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1973) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).   | 63.203 EUR                | 56.180 EUR                | 7.023 EUR  | 10.09.2009     | in Planung | Bewilligungsbescheid ist erteilt. |
| DEZ-IV | 51-240  | Kita Werkstattstr. 7, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1968) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).   | 40.000 EUR                | 40.000 EUR                | 0 EUR      | 10.09.2009     | in Planung | Bewilligungsbescheid ist erteilt. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz    | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|
| DEZ-IV | 51-241  | Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.   | 0 EUR                     | 47.378 EUR                | -47.378 EUR  |                | vom Rat beschlossen   | Unterlagen eingegangen (mit betraglichen Veränderungen). Noch Klärung hinsichtlich "eigentumsähnlicher Stellung" entsprechend Vorgaben des Landes erforderlich. |
| DEZ-IV | 51-242  | Kita Nibelungestr. 60, 50739 Köln - a) Energ. Sanierung des Flachdaches (BJ 1966) mittels modernster Dämmstoffe unter Anwendung der EnergieeinsparVO 2009 - b) Sanierung Neuböblerung der 24 Jahre alten Küche; Anstrich, Fliesen u. Einbau Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.  | 77.155 EUR                | 77.155 EUR                | 0 EUR        | 10.09.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-243  | Kita Ludwigsburger Str. 11, 50739 Köln - Das bestehende Flachdach ist flächendeckend sanierungsbedürftig (Blasen, Falten, Verwerfungen, Risse, Wasser auf Dampfsperre) und wird umfassend saniert, damit einhergehend neue Abdichtung und Dämmung nach aktuellem Stand der Technik.   | 40.000 EUR                | 40.000 EUR                | 0 EUR        | 02.11.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-244  | Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. Plattierung, Überdachung) zum Zwecke der ganzjährigen Nutzbarkeit und funktionalen Vernetzung durch einen geschützten Außenraum (gleichzeitig energetischer "Wintergarteneffekt"), einschließlich Errichtung Kletterburg (dient gleichzeitig als Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; Anschaffung Anschluss Großküchenherd - rd. 6.300 €. | 109.321 EUR               | 102.222 EUR               | 7.099 EUR    | 22.10.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-245  | Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtsanierung des Objekts wird die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung.  | 304.888 EUR               | 304.888 EUR               | 0 EUR        | 10.11.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-246  | Kindergarten Regenbogen Pänz, Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.   | 0 EUR                     | 182.222 EUR               | -182.222 EUR |                | vom Rat beschlossen   | Unterlagen eingegangen (mit betraglichen Veränderungen). Noch Klärung hinsichtlich "eigentumsähnlicher Stellung" entsprechend Vorgaben des Landes erforderlich. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz    | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-247  | Kita Mühlenweg 54, 51145 Köln - Energetische Gebäudesanierung, u.a. in Form von Fassadendämmung, Miminierung von Wärmebrücken, Austausch von Fenstern und Türen, Dachsanierung mit -dämmung und Austausch der Heizungsanlage (Wärmepumpe).                            | 226.666 EUR               | 226.666 EUR               | 0 EUR        | 28.09.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-248  | Kita Moosweg 3, 51107 Köln - Energetische Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch gegen einen Brennwertkessel), Dämmung der Fassade und Einbau einer Dampfsperre im Deckenbereich zum Dachboden.   | 92.622 EUR                | 92.622 EUR                | 0 EUR        | 10.09.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-249  | Kita Burgstr. 20, 51103 Köln - Sanierung von Räumen u.a. mit engergetischer Verbesserung (Heizkörper, Fenster, Türen), brandschutzrechtlichen Fluchtwegen, Revovierung Sanitäranlagen, Eingangstreppe, Einrichtung Hauswirtschaftsraum, kindgerechter Raumgestaltung. | 44.444 EUR                | 44.444 EUR                | 0 EUR        | 10.09.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-250  | Kita im Caritashaus Bertramstr. 12, 51103 Köln -  | 0 EUR                     | 0 EUR                     | 0 EUR        |                | vom Rat beschlossen | wurde vom Träger zugunsten einer anderen Maßnahme zurückgezogen, s. Ratsbeschluss vom 17.12.2009  |
| DEZ-IV | 51-251  | Kindergarten Wirbelwind, Holzweg 3, 51069 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.                               | 0 EUR                     | 157.333 EUR               | -157.333 EUR |                | vom Rat beschlossen | Unterlagen eingegangen (mit betraglichen Veränderungen). Noch Klärung hinsichtlich "eigentumsähnlicher Stellung" entsprechend Vorgaben des Landes erforderlich.       |
| DEZ-IV | 51-252  | Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln - Die Kurzbeschreibung wurde vom Träger mittels eines ersten Kontaktschreibens in der 28. KW mit Fristsetzung bis 31.08.2009 angefordert und wird anschließend in der Datenbank erfasst.  | 0 EUR                     | 120.036 EUR               | -120.036 EUR |                | vom Rat beschlossen | Seitens des Trägers aufgrund von Planungsänderungen "Übertragung" der Mittel auf ein anderes - noch nicht beschlossenes - Projekt erbeten. Wird derzeit noch geprüft. |



| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz  | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-253  | Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entspricht nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es werden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung benötigt. Zudem ist dringend eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse erforderlich und es werden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften benötigt. | 211.135 EUR               | 211.135 EUR               | 0 EUR      | 16.10.2009     | in Planung          |   |
| DEZ-IV | 51-254  | Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entspricht nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es soll statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage imit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt werden.  | 235.917 EUR               | 235.917 EUR               | 0 EUR      | 16.10.2009     | in Planung          |   |
| DEZ-IV | 51-255  | Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entspricht nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der EnEV soll die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten, sowie neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung.   | 92.984 EUR                | 92.984 EUR                | 0 EUR      | 16.10.2009     | in Planung          |   |
| DEZ-IV | 51-256  | Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entspricht nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der EnEV soll die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Geplant ist zudem eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche.                                       | 83.622 EUR                | 83.622 EUR                | 0 EUR      | 16.10.2009     | in Planung          |   |
| DEZ-IV | 51-259  | Beschaffung eines Kleinbusses inklusive der entsprechenden medientechnischen Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit Software, Beamer usw.) für mobile Arbeit an Schulen. Beschaffung von hochwertiger Videotechnik (Camcorder, Audiomischer, Stative, Mikros).   | 87.111 EUR                | 87.111 EUR                | 0 EUR      |                | vom Rat beschlossen | Aufgrund der Prüfung der Förderkriterien noch in Bearbeitung, Anmeldung erfolgt kurzfristig |
| DEZ-IV | 51-261  | Klezmer Begegnungszentrum, Wärmedämmung   | 86.222 EUR                | 0 EUR                     | 86.222 EUR |                | vom Rat beschlossen | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch.                                     |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz  | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-262  | Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln (anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). Das in den 60er Jahren erbaute Gebäude muss hinsichtlich der energetischen und der zukünftigen Nutzung grundlegend saniert werden. Hierfür werden neue Fenster und Türen eingebaut, Wände versetzt, neue Elektroinstallationen verlegt, Estrich- und Bodenbeläge erneuert, sowie neue Sanitärbereiche und Umkleidemöglichkeiten geschaffen. | 266.666 EUR               | 236.945 EUR               | 29.721 EUR | 10.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid am 16.11.2009 erteilt.             |
| DEZ-IV | 51-263  | Jugendeinrichtung Elsaßstr. Caritasverband, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster   | 85.600 EUR                | 0 EUR                     | 85.600 EUR |                | vom Rat beschlossen | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch. |
| DEZ-IV | 51-264  | Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln.(Anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe) In der OT für Behinderte und Nichtbehinderte Kinder und Jugendliche wird der Brandschutz durch den Anbau einer Fluchttreppe, Einbau von Brandschutztüren, Fluchttüren bzw. Fenstern, Wand- und Deckenbeplankungen, Notstrombeleuchtung entsprechend der Brandschutzordnung verbessert.   | 58.666 EUR                | 58.666 EUR                | 0 EUR      | 29.10.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid wurde am 03.11.2009 erteilt        |
| DEZ-IV | 51-266  | Jugendheim Birkenallee, Heizung und Dachisolierung  | 43.111 EUR                | 0 EUR                     | 43.111 EUR |                | vom Rat beschlossen | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch. |
| DEZ-IV | 51-267  | Jugendheim Ölbergstr., Erneuerung Heizung   | 13.333 EUR                | 0 EUR                     | 13.333 EUR |                | vom Rat beschlossen | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch. |
| DEZ-IV | 51-268  | Objekt: Jugendheim Lotharstraße, Lotharstraße 11, 50937 Köln (anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). In dem Gebäude werden die einfachverglaste Fenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht und eine effiziente Heizungsanlage mit Brennwertwandheizkessel eingebaut.   | 24.000 EUR                | 24.000 EUR                | 0 EUR      | 10.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid erteilt                            |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status                | Erläuterung                                 |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---|
| DEZ-IV | 51-269  | Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 7, 50733 Köln: (Anerkannte Weiterbildungseinr. der Jugendhilfe) Das Gebäude entspricht nicht den aktuellen Energiestandards. Unter Berücksichtigung der EnEV erhält die gesamte freistehende Fassade eine Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen; Umbau und Sanierung der Küche. | 146.722 EUR               | 146.722 EUR               | 0 EUR     | 29.10.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid am 03.11.2009 erteilt. |
| DEZ-IV | 51-270  | Objekt: Handwerkerinnenhaus Köln e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln (Anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). Aus Platzgründen wird das Gebäude der Mädchenwerkstatt um ein Stockwerk aufgestockt und zusätzlich noch durch einen Anbau erweitert. Die neuen Räumlichkeiten werden zukünftig als Werk-, Unterrichts- und Beratungsräume genutzt. Zudem wird ein neuer Sanitärbereich geschaffen.  | 191.555 EUR               | 191.555 EUR               | 0 EUR     | 02.11.2009     | Maßnahme in Umsetzung | Erster Mittelabruf erfolgt.                 |
| DEZ-IV | 51-271  | Objekt: Jugendeinrichtung Seeberger Treff, Braunfelsweg 14, 50769 Köln (anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). Aus energetischen Gründen werden die einfachverglaste und maroden Holzfenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht. Im gesamten Erdgeschoss und Teilen des Obergeschosses wird der gesamte Fußbodenaufbau (inkl. Estrich) erneuert.  | 85.333 EUR                | 85.333 EUR                | 0 EUR     | 01.12.2009     | beim Land gemeldet    |   |
| DEZ-IV | 51-272  | Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Krombachweg 29, 50767 (anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). Die Circushalle des Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Baujahr 1960) erhält eine komplette Fassaden- und Dachdämmung. Zudem werden neue Fenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung und eine energiesparende Heizungsanlage eingebaut.  | 304.355 EUR               | 304.355 EUR               | 0 EUR     | 10.11.2009     | in Planung            | Bewilligungsbescheid am 16.11.2009 erteilt. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-273  | Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, Ulitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). Das Gebäude entspricht nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der EnEV wird die Fassade wärmegeklämt, neue Fenster eingebaut und das Dach gedämmt. Darüber hinaus wird die vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht. | 230.400 EUR               | 230.400 EUR               | 0 EUR     | 02.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.                       |
| DEZ-IV | 51-274  | Kita "Birkenbäumchen", Alteburger Str. 127, 50678 Köln - Beschaffung und Einbau einer Wasserspielstelle mit Pumpe und Matschtisch im Außenbereich der Kindertageseinrichtung für das Freispiel der Kindergartenkinder.  | 4.622 EUR                 | 4.622 EUR                 | 0 EUR     | 02.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.                       |
| DEZ-IV | 51-276  | Kinderladen Bernhardstr. - Außenanlage und Spielgeräte  | 6.222 EUR                 | 6.222 EUR                 | 0 EUR     | 30.12.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid erteilt.                           |
| DEZ-IV | 51-277  | Räuberhöhle, Aachenerstr. - Beschaffung Küchenzeile   | 6.222 EUR                 | 6.222 EUR                 | 0 EUR     | 01.12.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid erteilt                            |
| DEZ-IV | 51-278  | Kita Orgelpfeifen, Brüsseler Str. 19, 50674 Köln - Für die kindgerechte Gestaltung des Außengeländes wird ein Spielturn mit Kletternetz und angebautem Podest, von dem eine Rutsche abgeht, errichtet. Das alte Klettergerüst (10 Jahre) ist morsch und trotz zahlreicher Ausbesserungsmaßnahmen nicht länger nutzbar.  | 4.666 EUR                 | 4.666 EUR                 | 0 EUR     | 10.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.                       |
| DEZ-IV | 51-279  | Kita SüstadtKinder, Alteburger Str. 127a, 50678 Köln - a) Schallisolierung Mehrzweckhalle, diverser Räume u. Flure (rd. 13.200 EU) - b) neue Küche mit Elektrogeräten u. Kombidämpfer einschl. Entsorgung Altküche u. Montage (rd. 21.200 EU) - c) zwei Kinderküchen einschl. Aufbau (rd. 9.100 EU) - d) Neugestaltung des Außengeländes einschl. Spiel- und Sitzmöglichkeiten (rd. 10.500 EU)                        | 48.000 EUR                | 48.000 EUR                | 0 EUR     | 08.12.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.                       |
| DEZ-IV | 51-280  | Pappapapp, Eifelstr. Küchenzeile, 2. Spielebene, Spielgeräte  | 51.555 EUR                | 51.555 EUR                | 0 EUR     |                | vom Rat beschlossen | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz   | Anmeldung Land | Status             | Erläuterung                                     |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|---|
| DEZ-IV | 51-281  | Kindertreff Kunterbunt, Sürther Hauptstr. 149, 50999 Köln - Im Rahmen einer Umbaumaßnahme erhält eine Betreuungseinheit eine neue Einbauküche einschl. Elektrogeräten (rd. 6.500 Euro). Zudem werden in zwei Räumen Schallschutzelemente an Decken und Wandflächen montiert (rd. 8.500 Euro).  | 13.333 EUR                | 13.333 EUR                | 0 EUR       | 10.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.               |
| DEZ-IV | 51-282  | Kita Lindenthalgürtel 28 - Fenster, Wärmedämmung   | 59.555 EUR                | 4.444 EUR                 | 55.111 EUR  | 30.12.2009     | in Planung         | Mittelumschichtung auf Antrag Träger, s. 51-283 |
| DEZ-IV | 51-283  | Kita Herbert-Lewin-Str. - Heizung, Fenster, Wärmedämmung   | 17.777 EUR                | 57.777 EUR                | -40.000 EUR | 30.12.2009     | in Planung         | s. 51-282                                       |
| DEZ-IV | 51-284  | Kita Freiligrathstr. 30, 50935 Köln - Erweiterung und Modernisierung der Kita-Ausstattung durch neue Einbauküche (rd. 15.800 EU), Errichtung u. Ausstattung zweiter Spielebene (rd. 5.100 EU), Wickelbereich (rd. 5.200 EU), demontablem Schallschutz (rd. 5.100 EU), Kinderwagenstellplatz (rd. 5.100 EU), Einrichtung u. Ausstattung Werkraum (rd. 5.200 EU), Spielturm (rd. 8.000 EU) und Bewegungs- u. Wasserlandschaft (rd. 5.500 EU) Außengelände. | 48.888 EUR                | 48.888 EUR                | 0 EUR       | 10.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.               |
| DEZ-IV | 51-285  | Kita Hirschbergstr. 20, 50939 Köln - Neueinrichtung einer Küche mit Nebenraum durch Einbau einer neuen Küchenzeile einschl. Abbau alte Küche und Nebenarbeiten (bereits erfolgt aufgrund Rattenschaden mit dringendem Handlungsbedarf zum Kindergartenjahr 2009/10), Kinderküche einschl. Elektro- und Installationsarbeiten, Wäschetrockner, Waschmaschine, Möbel.  | 13.333 EUR                | 13.333 EUR                | 0 EUR       | 10.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.               |
| DEZ-IV | 52-286  | Kita Amares Naturkindergarten, Küchenzeile, Gerätehaus u.a.  | 23.111 EUR                | 23.111 EUR                | 0 EUR       | 30.12.2009     | beim Land gemeldet | Bewilligungbescheid in Bearbeitung              |
| DEZ-IV | 51-287  | Kita "Minijustiz", Blumenthalstr. 50, 50670 Köln - Neuanschaffung von Mobiliar für das Leiterbüro (zwei Regale/Büroschränke, Schreibtisch, Besprechungstisch, vier Besprechungstisch-Stühle, Bürodrehstuhl, Rollhocker, Schreibtisch-Metalcontainer).  | 8.888 EUR                 | 8.888 EUR                 | 0 EUR       | 11.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.               |
| DEZ-IV | 52-288  | Kita Amares Naturkindergarten, Ausstattung   | 10.666 EUR                | 10.666 EUR                | 0 EUR       | 13.01.2010     | beim Land gemeldet | Bewilligungbescheid in Bearbeitung              |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz  | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-289  | Kita Görlinger Zentrum, ev. KG Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 Köln - Anbau eines Therapieraumes (ca. 79 cbm), um eine frühpädagogische Betreuung und therapeutische Unterstützung auch für Kinder zu ermöglichen, die behindert oder eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme wird von der Jugendhilfeplanung befürwortet. | 27.516 EUR                | 27.516 EUR                | 0 EUR      | 02.10.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-290  | Kita Birkhuhnweg 4, ev. KG Bickendorf, 50829 Köln - Austausch der hölzernen Fenster- und Türanlagenkombination. Damit einhergehend konstruktive Anpassung an Flucht- und Rettungswegfunktion sowie energetische Verbesserung (20 Jahre alte Thermopanscheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung).                               | 4.888 EUR                 | 4.888 EUR                 | 0 EUR      | 02.10.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-291  | Kita Mühlenweg 216, 50827 Köln - Die überaltete Küche wird durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).   | 7.111 EUR                 | 8.844 EUR                 | -1.733 EUR | 10.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt. Mittelverschiebung, s. 51-292, 51-298, 51-306 |
| DEZ-IV | 51-292  | Kita Venloer Str. 425, 50825 Köln - Die überaltete Küche wird durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler).   | 6.222 EUR                 | 5.200 EUR                 | 1.022 EUR  | 10.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-293  | Kita Butterblume, Aachener Str. 681, 50933 Köln - Neugestaltung des Außenbereichs einschließlich Errichtung neuer Spiel Landschaft/Klettergerüst (altes Klettergerüst nicht mehr sicher) und Einbindung einer neuen Sandspielfläche (alter Sandkasten marode)   | 22.222 EUR                | 17.778 EUR                | 4.444 EUR  | 08.12.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid ist erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-294  | Kita Rio e.V. Platenstr. Sanierung Außengelände, Umbau Nebenraum u.ä.   | 14.104 EUR                | 0 EUR                     | 14.104 EUR |                | vom Rat beschlossen | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch.                         |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz   | Anmeldung Land | Status                 | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------------------|---|
| DEZ-IV | 51-295  | Kita Venloer Wall 17, 50672 Köln - Anschaffung eines Kleinbusses zur Abholung und Rückbringung der Roma-Kinder, die die Kita besuchen, von und zu den Flüchtlingswohnheimen. Eltern sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, sich selbst um den Transport zu kümmern. Mit Hinzukommen von Kindern aus dem rechtsrheinischen Köln sind vorhandene Transportkapazitäten ausgeschöpft. | 26.666 EUR                | 16.888 EUR                | 9.778 EUR   | 11.11.2009     | Maßnahme abgeschlossen | Beendigungsanzeige an 14 weitergeleitet                 |
| DEZ-IV | 51-296  | Kita Venloerstr. Brunnenkinder Spiellandschaft   | 5.333 EUR                 | 5.333 EUR                 | 0 EUR       | 13.01.2010     | beim Land gemeldet     | Bewilligungsbescheid erteilt                            |
| DEZ-IV | 51-297  | Kita Neusser Str, Stehaufmännchen, Küchenzeile   | 8.888 EUR                 | 8.888 EUR                 | 0 EUR       | 17.12.2009     | beim Land gemeldet     | Bewilligungsbescheid erteilt.                           |
| DEZ-IV | 51-298  | Kita Merheimer Str. 202-204, 50733 Köln - Die überaltete Küche wird durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).   | 5.866 EUR                 | 6.000 EUR                 | -134 EUR    | 10.11.2009     | in Planung             | s. 51-291   |
| DEZ-IV | 51-299  | Kita Neusser Str. Hüppedeercher, Ausstattung   | 115.555 EUR               | 0 EUR                     | 115.555 EUR |                | vom Rat beschlossen    | Prüfung des Antrags und der Förderkriterien läuft noch. |
| DEZ-IV | 51-300  | Kita Sommersprossen e.V., Schützstr. 56, 50996 Köln - In vier Räumen der Kindertagesstätte werden im Deckenbereich mobile Schallschutzplatten und 16 Deckenleuchten angebracht. Da das Gebäude ein aus Holz gefertigter Flachbau ist, ist diese Maßnahme zur Lärmreduzierung eine Notwendigkeit.   | 6.933 EUR                 | 6.933 EUR                 | 0 EUR       | 02.11.2009     | in Planung             | Bewilligungsbescheid ist erteilt.                       |
| DEZ-IV | 51-301  | Kita Schmuddelkinder, Auf dem Wasserfeld 15, 51149 Köln - Modernisierung und Aufwertung des Außenspielgeländes durch Neuanschaffung und Aufstellung von diversen Spiel- und Klettergeräten zur Ausweitung des Betreuungsangebotes im Außenbereich unter Berücksichtigung geänderter Altersstrukturen (mehr U3-Kinder).   | 14.222 EUR                | 14.222 EUR                | 0 EUR       | 10.11.2009     | in Planung             | Bewilligungsbescheid ist erteilt.                       |
| DEZ-IV | 51-302  | Kita Müllergasse 21, Das Kinderparadies, Ausstattung   | 27.128 EUR                | 27.128 EUR                | 0 EUR       | 14.12.2009     | beim Land gemeldet     | Bewilligungsbescheid erteilt                            |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status             | Erläuterung  |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------------|--|
| DEZ-IV | 51-303  | Kita Lütticher Str. 46, 50674 Köln - Einrichtung einer neuen Spielfläche auf dem Außengelände (ca. 30 qm) durch Entfernung alter Platten, Verlegung Fallschutzplatten, Errichtung Zaunanlage, Sandkasten, Klettergerüst und weiterer Spielgeräte.   | 10.755 EUR                | 10.577 EUR                | 178 EUR   | 10.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.  |
| DEZ-IV | 51-304  | Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - Im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme (rd. 865.000 Euro) wird der engergetische Sanierungsanteil gefördert, hier: Fassadendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten. | 232.888 EUR               | 232.888 EUR               | 0 EUR     | 10.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.  |
| DEZ-IV | 51-305  | Kita Kunterbunt, Burgstraße 20, 51103 Köln - Errichtung einer Bewegungs- und Greiflandschaft auf zwei Ebenen sowie deren Einrichtung (Ausstattung) mit Spiel-, Gestaltungs- und Bewegungsgegenständen zum weiteren Ausbau von U3-Plätzen  | 8.889 EUR                 | 8.889 EUR                 | 0 EUR     | 16.11.2009     | in Planung         | Bewilligungsbescheid ist erteilt.  |
| DEZ-IV | 51-306  | Kita Keupstr. 116, 51063 Köln - Die überaltete Küche wird durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).  | 6.844 EUR                 | 6.000 EUR                 | 844 EUR   | 10.11.2009     | in Planung         | s. 51-291  |
| DEZ-IV | 51-307  | Kita Schmetterlinge, Dellbrücker Mauspfad 345, 51069 Köln - Energetische Sanierung des Objekts (60er-Jahre, keine Dach- oder Fassadendämmung, Einfachverglasung) durch Fassadendämmung- und erneuerung, Austausch der Fenster und Eingangstüren und Dacherneuerung mit Wärmedämmverbundsystem   | 100.178 EUR               | 100.178 EUR               | 0 EUR     | 18.12.2009     | beim Land gemeldet | Nach Eingang der Unterlagen grundsätzlich bescheidfähig; noch Klärung hinsichtlich "eigentumsähnlicher Stellung" entsprechend Vorgaben des Landes erforderlich; ergänzende Unterlagen zugesagt |



| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-45   | Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 51063 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassung entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.          | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-48   | Objekt Kindertagesstätte Gernsheimer Str.20, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.      | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-49   | Objekt Kindertagesstätte Kalk Mülheimer Str. 278, 51065 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-50   | Objekt Kindertagesstätte Ludwig-Ronig- Str.12-16, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-52   | Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.     | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-53   | Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.        | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-58   | Objekt: Kindertagesstätte Zonser Str. 1a, 50733 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.      | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 19.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-60   | Objekt Kindertagesstätte Marienstr.108, 50825 Köln Oberflächebeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.        | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-63   | Objekt Kindertagesstätte Urrich-Brisch-Weg 1, 50858 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-65   | Objekt: Kindertagesstätte Benfleetstr. 7, 50858 Köln, Alte Bodenbeläge abgetragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-68   | Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 50968 Köln, Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.      | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-71   | Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.    | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-73   | Objekt: Kindertagesstätte Weidengasse 51, 50668 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.       | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-75   | Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-77   | Objekt: Kindertagesstätte Neufelder Str. 35, 51067 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.    | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-79   | Objekt: Kindertagesstätte Rheinaustr. 3 - 5, 50676 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.  | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-80   | Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.     | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 21.05.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-82   | Objekt Kindertagesstätte Gotland/Volksgarten, 50677 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme  | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz | Anmeldung Land | Status     | Erläuterung                       |
|--------|---------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| DEZ-IV | 51-95   | Objekt Kindertagesstätte Abendrothstr.9, 50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nichtmehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.    | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-96   | Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene , nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.      | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |
| DEZ-IV | 51-98   | Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR     | 12.08.2009     | in Planung | Vergabeverfahren Architekt läuft. |

| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz    | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-99   | Objekt Kindertagesstätte Josef- Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweer durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden. | 80.000 EUR                | 80.000 EUR                | 0 EUR        | 12.08.2009     | in Planung          | Vergabeverfahren Architekt läuft.   |
| DEZ-IV | 52-183  | Neubau Sportinternat Sportpark Müngersdorf Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr., 50933 Köln, Errichtung eines Sportinternats im Rahmen des Projekts "Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- und Verwaltungsbereichen.   | 3.850.000 EUR             | 3.850.000 EUR             | 0 EUR        | 28.08.2009     | in Planung          | Teilbewilligung für die Planung wurde erteilt. Z. Zt. laufen Verhandlungen zur Grundstücksbereitstellung. |
| DEZ-IV | 51-238  | Kita Thebäerstr. 70-72, 50823 Köln Sanierung WC und Waschräume incl. Rohrleitungssystem, Elektroanlage, innentüren und Holzverkleidung, sowie Fassadensanierung, Hofbebauung, Erneuerung Fenster   | 0 EUR                     | 257.778 EUR               | -257.778 EUR |                | vom Rat beschlossen | Maßnahme wurde zurückgezogen, da Förderkriterien nicht erfüllt werden können                              |
| DEZ-IV | 51-260  | Objekt: DRK Schulungszentrum, An der Bottmühle 215, 50678 Köln (Anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe). Die Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes bestehen aus Einfachverglasung und sind zum Teil marode. Unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes werden im Gebäude die einfachverglasten Fenster gegen Fenster mit entsprechender Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.   | 173.333 EUR               | 156.888 EUR               | 16.445 EUR   | 10.11.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid mit Datum vom 23.12.2009 erteilt.  |
| DEZ-IV | 51-265  | Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln. (Anerkannte Weiterbildungseinrichtung der Jugendhilfe) In der OT für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche wird auf dem Außengelände ein rollstuhlgeeigneter Ballspielplatz inkl. Basketballanlage errichtet.  | 32.888 EUR                | 32.888 EUR                | 0 EUR        | 29.10.2009     | in Planung          | Bewilligungsbescheid wurde am 03.11.2009 erteilt.   |
| DEZ-IV | 51-308  | Kita Eifelplatz -Cologne Bumblebees, Bewegungslandschaft, Beleuchtung  | 23.040 EUR                | 0 EUR                     | 23.040 EUR   |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt   |



| Dez.   | Maßn-Nr | Bezeichnung der Maßnahme   | Kosten gem. Ratsbeschluss | Gesamtkosten der Maßnahme | Differenz   | Anmeldung Land | Status              | Erläuterung   |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---|
| DEZ-IV | 51-309  | Kita Ubierring Tausenfüßler, Einrichtung                                     | 6.222 EUR                 | 0 EUR                     | 6.222 EUR   |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-310  | Kita Vorgebirgswall, Waldorfkindergarten, Erneuerung Küche                   | 26.666 EUR                | 0 EUR                     | 26.666 EUR  |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-311  | Kindergarten Lupusstr, Flora e.V., Einrichtung                               | 5.688 EUR                 | 0 EUR                     | 5.688 EUR   |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-312  | Kindergarten Altekirchgasse, Miteinander Leben e.V.                          | 22.222 EUR                | 0 EUR                     | 22.222 EUR  |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-313  | Kindergarten Wendelinstr, Bunterkunt Spielhaus                               | 6.600 EUR                 | 0 EUR                     | 6.600 EUR   |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-314  | Kindergarten Redwitzstr, Die Ameisen, Spielhaus, Spielebene u.a.             | 18.222 EUR                | 0 EUR                     | 18.222 EUR  |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-315  | Kindergarten Lindenthalgürtel, El Pänz e.V., Sanierung Toiletten, Lärmschutz | 9.624 EUR                 | 0 EUR                     | 9.624 EUR   |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-316  | Kindergarten Piusstr. Sternschnuppen, Bewegungslandschaft, Küche             | 9.671 EUR                 | 0 EUR                     | 9.671 EUR   |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-317  | Kindergarten Evinghover Weg, KG St. Pankratius, energetische Sanierung       | 200.660 EUR               | 0 EUR                     | 200.660 EUR |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-318  | Kindergarten Ostmerheimerstr. Steb Pänz, Windfang, Umbau u.ä.                | 22.222 EUR                | 0 EUR                     | 22.222 EUR  |                | vom Rat beschlossen | gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt                             |
| DEZ-IV | 51-319  | Kindertageseinrichtung Christophstr. Casa Italia, Wärmedämmung Fassade, Dach | 152.888 EUR               | 0 EUR                     | 152.888 EUR |                | vom Rat beschlossen | Tausch mit Maßnahme 51-250, gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.09, Kontaktschreiben versandt |