

Konjunkturpaket II

Anlage 2

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-III	23-100	Das städt. Objekt Marienstr. 116, 50825 Köln (Erik-Wickberg-Haus), wird von der Heilsarmee als Männerwohnheim genutzt. Das vorhandene Dach sowie der dazugehörige Aufbau befinden sich in einem maroden Zustand. Das Dach weist an mehreren Stellen Undichtigkeiten und Blasen auf. Die Schweißbahnen sind porös und es existiert nur eine minimale Wärmedämmung. Im Zuge der Erneuerung des Daches soll eine ausreichende Dämmung nach der aktuellen EnEv zur nachhaltigen Energieeinsparung eingebracht werden.	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	28.07.2009	in Planung	Der konkrete Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln erteilt. Erste Überlegungen haben ergeben, dass es sich hierbei um eine Kostenschätzung in Höhe von € 170.000. Vom Liegenschaftsamt in KP II gemeldet wurden € 200.000 brutto. Sollten sich die Kostenschätzungen für die Maßnahmen Weberstraße und Brücker Mausepfad nicht mehr wesentlich verringern, gibt es Überlegungen die Maßnahme Marienstrasse nicht umzusetzen, um die dann freiwerdenden Mittel für die anderen beiden Maßnahmen zu verwenden.
DEZ-III	23-57	Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprechen nicht mehr einem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und sind zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand - und Bodenfliesen sind stark abgenutzt, haben Risse und sind zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme sind auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude zu sanieren.	120.000 EUR	120.000 EUR	0 EUR	28.07.2009	in Planung	Die Gebäudewirtschaft hat mit der Maßnahme ein Planungsbüro beauftragt. Dieses Büro ermittelt zur Zeit vor Ort den Umfang der Sanierungsmaßnahmen und die erforderlichen Einzelgewerke. Nach der noch nicht vollständigen Kostenschätzung des beauftragten Ing. Büros betragen die Kosten der WC Anlagen und Duschen etwa € 160.000 brutto. Hinzu kommen die Bauleistungen in Höhe von etwa € 78.000 brutto. Insgesamt betragen die Sanierungskosten somit etwa € 238.000. Angemeldet wurden lediglich € 120.000 zur KP II Maßnahme.
DEZ-VII	43-27	Geplant ist insbesondere eine Sanierung der Deckenkonstruktion. Dies beinhaltet die komplette Sanierung der überhalb der Abhangdecke untergebrachten haustechnischen Installationen betreffend Lüftungs- und Klimaanlage, Elektro- und DV-Verkabelung sowie Einbau einer neuen Beleuchtungsanlage entspr. des Energiekostenreduzierungskonzeptes von 26. Ebenso ist der Austausch der Bodenbeläge und eine Sanierung der Toilettenanlage vorgesehen. Anschrift: Josef-Haubrich Hof 1, 50676 Köln	306.700 EUR	394.319 EUR	-87.619 EUR		vom Rat beschlossen	Eine mit der städtischen Gebäudewirtschaft abgestimmte Kostenschätzung liegt vor. Nach Rückkehr des Verwaltungsleiters kann mit den Baumaßnahmen auf Grund weitgedieherer Vergaben zeitnah begonnen werden

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VII	450-29	Einrichtung eines behindertengerechten zentralen Informationssystems für das KAN inklusive einer zentralen Informationssäule im Foyer und entspr. Beschilderung innerhalb des Hauses. Umrüstung der Türen auf motorischen Antrieb in allen Museen; Einbau von Leitsystemen für Stockträger. Einbau von Induktions- und Funkanlagen. Einbau optischer Brandmelder. Umbau barrierefreier WC-Anlagen. Ein- bzw. Umbau barrierefreier Aufzüge.	2.800.000 EUR	2.800.000 EUR	0 EUR		vom Rat beschlossen	Der zunächst gewählte pauschale Ansatz der "Barrierefreiheit der Museen" soll zu Gunsten von Benennungen von Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Museen aufgegeben werden. Die städtischen Museen sind in einen barrierefreien Zustand zu versetzen. Dies bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und selbständig die Angebote in den Häusern nutzen können, ohne auf Fremdhilfe angewiesen zu sein. Die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sind zu gewährleisten. Die Museen sind mit der Behinderbeauftragten der Stadt Köln begangen worden.
DEZ-V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	18.05.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerzentrums abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-121	Einrichtung barrierefreier multifunktionaler Räume in jedem BH/BZ	447.700 EUR	0 EUR	447.700 EUR			Ansatz wurde aufgeteilt (s. 50-149 bis 50-159)
DEZ-V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen.	21.900 EUR	21.900 EUR	0 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerhauses abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrtschiene zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenlifte zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300 EUR	354.300 EUR	0 EUR	08.07.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerzentrums abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-124	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenliften herstellen; automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	146.900 EUR	145.900 EUR	1.000 EUR	26.10.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerzentrums abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	345.300 EUR	345.300 EUR	0 EUR	25.05.2009	in Planung	Der Architektenvertrag ist abgeschlossen. Die Planung ist in Vorbereitung.
DEZ-V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschalter, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	1.095.100 EUR	1.094.100 EUR	1.000 EUR	30.06.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerzentrums abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung klappbarer Auffahrschienen für Zugang vom Cafe zum BZ vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durchh Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800 EUR	159.800 EUR	0 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerhauses abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-136	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Turm Str. 3-5, 50733 Köln, geplante Maßnahmen: Bau einer Rampe zum Haupt- Nebeneingang. Installation eines Treppenlifts zwischen Keller EG. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen Stufenkennzeichnungen neben bzw. auf den entsprechenden Treppen/Stufen; Einbau barrierefreie Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	177.800 EUR	177.800 EUR	0 EUR	25.05.2009	in Planung	Der Architektenvertrag ist abgeschlossen. Die Planung wird vorbereitet.
DEZ-V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreutzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrschiene zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift zum 1.OG; Stufenkennzeichnungen Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen.	150.700 EUR	150.700 EUR	0 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Nachbarschaftsheimes abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen) Behindertengerechte Sanitäranlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettentöpfe und Waschbecken). Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	46.400 EUR	46.400 EUR	0 EUR	25.06.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerhauses abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-139	Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenlift zum 1.BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe.	273.100 EUR	273.100 EUR	0 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	Die Planung ist mit der Leitung des Bürgerschaftshauses abschließend abgestimmt. Die Ausführungsplanung und erste Aufträge (aus Rahmenverträgen der Gebäudewirtschaft, freihändige Vergaben/beschränkte Ausschreibungen) sind in Vorbereitung.
DEZ-V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauener Str. 92, 50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900 EUR	222.900 EUR	0 EUR	09.07.2009	in Planung	2. Tranche > Die Vorplanungen durch den Architekten liegen vor. Ein erstes Gespräch mit dem Büro des Behindertenbeauftragten hat stattgefunden. Beim Termin mit dem Arbeitskreis barrierefreies Köln am 01.12.2009 wurde der Maßnahmenkatalog vorgestellt.
DEZ-V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt	Es hat sich ein neuer Klärungsbedarf mit der Leitung der angrenzenden Schule GGS Poller Hauptstraße ergeben.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-144	Im Pflegeheim 1 der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK), Boltens Sternstraße 16, 50735 Köln leben 123 pflegebedürftige Menschen, die größtenteils aufgrund Alter / Behinderung auf Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesen sind. Über den einzigen Aufzug des Hauses erfolgt auch die gesamte Ver- und Entsorgung, es kommt unvermeidlich zu Wartezeiten für die Bewohner, ihre Mobilität wird spürbar eingeschränkt. Durch Einbau einer zusätzlichen Aufzugsanlage kann die Situation erheblich verbessert werden.	250.000 EUR	222.222 EUR	27.778 EUR	26.05.2009	vom Rat beschlossen	Bescheiderteilung an freien Träger ist erfolgt
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennz. Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-126.
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-137.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-139.
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-122.
DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-123

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-124.
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-120.
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-125.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-135.
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauener Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-140.
DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0 EUR	40.700 EUR	-40.700 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-138.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es soll an zwei Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht werden, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie Einbringung neuer Fenster. (alles gemäß gültiger EnEV).	1.265.000 EUR	1.265.000 EUR	0 EUR	28.09.2009	in Planung	als Ersatzmaßnahme nachgerückt, s.a. 40-218 (Bereich Bildungsinfrastruktur) Vergabeverfahren Architekt läuft.
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000 EUR	600.000 EUR	0 EUR	13.10.2009	in Planung	
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	13.10.2009	in Planung	

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51 107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	13.10.2009	in Planung	
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000 EUR	700.000 EUR	0 EUR	13.10.2009	in Planung	
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	13.10.2009	in Planung	

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	350.000 EUR	350.000 EUR	0 EUR	13.10.2009	in Planung	
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennenplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung Linierung, Wegebau mit Kantensteineinfassung, Ausstattung mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc.	1.022.909 EUR	1.022.909 EUR	0 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt.
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße Apenrader Straße 42 50825 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung und Generalinstandsetzung des Tennenplatzes mit Trainingsbeleuchtung und Bewässerung, Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.779.650 EUR	1.779.650 EUR	0 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt.
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Errichtung eines ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor; Zuwegung; Beleuchtung; Bodenarbeiten, Raseneinsaat oder Rollrasenverlegung, Pflanzung	187.000 EUR	187.000 EUR	0 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	Der Auftrag an den Architekten für die Leistungsphasen 5-8 ist erteilt. Der Bodengutachter wurde beauftragt.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße 265/279a Merheimer Straße 50733 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes mit Elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung und der Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung, Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.300.000 EUR	1.300.000 EUR	0 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt.
DEZ-IV	52-163	Sportanlage Burgwiesenstraße Köln-Holweide Burgwiesenstraße 51067 Köln Errichtung eines Kunstrasenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung, Herstellung der Laufbahn mit Kunststoffbelag, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuern, Erschließung der Sportanlage, Wegebau mit Kantensteineinfassung, Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere, etc.	1.800.000 EUR	1.800.000 EUR	0 EUR	29.06.2009	in Planung	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt.
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Dreifachhalle Vorgebirgstor 50969 Köln Sanierungsmaßnahmen der Dreifachsporthalle Stadion Süd in energetischer Hinsicht für die Bereiche Heizung und Lüftung, teilweise Sanitär Kesselaustausch und Modernisierung der Regelung, Schornsteinsanierung, Isolierung der Rohrleitungen und Sanierung der Wasserleitungen, Sanierung der Lüftungsanlage mit Zubehör	580.000 EUR	580.000 EUR	0 EUR	29.06.2009	in Planung	
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	468.622 EUR	468.622 EUR	0 EUR	15.07.2009	in Planung	Bewilligungsbescheid am 13.11.2009 versandt

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-185	Sportanlage Brucknerstr. , 51145 Köln Erweiterung des Vereinsheim um einen Dusch- und Umkleidebereich. Es werden 2 separate Umkleiden mit jeweils einem Duschbereich zur Erschließung der Sportanlage Bruckner Str. errichtet.	71.111 EUR	71.111 EUR	0 EUR	15.07.2009	in Planung	Bewilligungsbescheid wurde mittlerweile erteilt. Der Verein plant die Umsetzung der Maßnahmen.
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses- Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Bezuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	349.333 EUR	349.333 EUR	0 EUR	10.12.2009	in Planung	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung sowie Kostenberechnung liegt vor.
DEZ-IV	52-187	Sportanlage Rochusstr, SC germania Ossendorf, Umbau Vereinsheim	44.444 EUR	0 EUR	44.444 EUR		vom Rat beschlossen	Prüfung des Antrags läuft noch
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl -Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitäräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	311.111 EUR	311.111 EUR	0 EUR	05.11.2009	beim Land gemeldet	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegt vor
DEZ-IV	52-189	Sportanlage Merheimerstr,DJK Grün Weiss, Umbau Vereinsheim	533.333 EUR	0 EUR	533.333 EUR		vom Rat beschlossen	Prüfung des Antrags läuft noch
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorferstr, SV Roggendorf Thenhoven, Umbau Vereinsheim	321.777 EUR	321.777 EUR	0 EUR	01.12.2009	vom Rat beschlossen	Die Maßnahme wurde beim Land angemeldet.
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Weg, KSV Heimersorf, Umbau Vereinsheim	177.777 EUR	177.777 EUR	0 EUR	01.12.2009	vom Rat beschlossen	Die Maßnahme wurde beim Land angemeldet.
DEZ-IV	52-192	Sportanlage An der Lenzwiese, SV Gremberg-Humboldt, Umbau Vereinsheim	533.333 EUR	524.574 EUR	8.759 EUR	10.12.2009	vom Rat beschlossen	Die Maßnahme wurde beim Land angemeldet.
DEZ-IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg, SC Köln 2000, Neubau Vereinsheim	115.555 EUR	0 EUR	115.555 EUR		vom Rat beschlossen	Prüfung des Antrags läuft noch

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-V	5620-195	Die Sanierungsmaßnahmen an dem Mehrfamilienwohnhaus umfassen folgende energetische Einzelmaßnahmen: Einbau von 3-Scheiben-Fenstern Einbau einer Holzpallets- und solarthermischer Heizungsanlage Fassaden- und Geschossdeckendämmung	1.494.362 EUR	1.494.362 EUR	0 EUR		vom Rat beschlossen	Maßnahme aufgeteilt auf die Maßnahmennummern 5620-208 bis 211. Maßnahmen 5620-200 und 5620-207 werden zugunsten der Maßnahmen 5620-208 bis 211 aufgegeben.
DEZ-V	5620-200	Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienwohnhaus umfasst folgende energetische Einzelmaßnahmen: Fassaden- und Geschossdeckendämmung Fenstererneuerung Anschluss an das geplante Blockheizkraftwerk in der Buchholzstr. 14 Dachisolierung	700.000 EUR	700.000 EUR	0 EUR		vom Rat beschlossen	Maßnahme zugunsten Nr. 5620-208 bis 211 aufgegeben
DEZ-V	5620-207	Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienwohnhaus umfasst folgende energetische Einzelmaßnahmen: - Einbau einer Heizungsanlage, - Fenstererneuerung, - Fassaden- und Geschossdeckendämmung	400.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR		vom Rat beschlossen	Maßnahme zugunsten Nr. 5620-208 bis 211 aufgegeben

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.068.000 EUR	2.068.000 EUR	0 EUR	07.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) wurden zwischenzeitlich abgearbeitet, die Ausführungsplanung liegt vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitze errichtet worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten wurden im August/ September 2009 durchgeführt. Abstimmung der Planungen mit den Behindertenverbänden ist erfolgt. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) wickeln derzeit ihre noch auszuführenden Arbeiten ab. Der Auftrag für den 1. Bauabschnitt (vorbereitende Deckenarbeiten, Anpassung Lichtsignalanlagen) ist erteilt. Der Baubeginn ist für den 18.01.2010 (witterungsabhängig) terminiert; ein früherer Baubeginn war nicht möglich. Es ist beabsichtigt, den 1. Bauabschnitt noch im 1. Quartal 2010 fertigzustellen, um daran im Anschluß (2. und 3. Quartal 2010) die Fahrbahndecken einzubauen.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.118.000 EUR	2.118.000 EUR	0 EUR	07.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) wurden zwischenzeitlich abgearbeitet, die Ausführungsplanung liegt vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitze errichtet worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten wurden im August/ September 2009 durchgeführt. Abstimmung der Planungen mit den Behindertenverbänden ist erfolgt. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) wickeln derzeit ihre noch auszuführenden Arbeiten ab. Der Auftrag für den 1. Bauabschnitt (vorbereitende Deckenarbeiten, Anpassung Lichtsignalanlagen) ist erteilt. Der Baubeginn ist für den 18.01.2010 (witterungsabhängig) terminiert; ein früherer Baubeginn war nicht möglich. Es ist beabsichtigt, den 1. Bauabschnitt noch im 1. Quartal 2010 fertigzustellen, um daran im Anschluß (2. und 3. Quartal 2010) die Fahrbahndecken einzubauen.

Dez.	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-41	Die Maßnahme Berliner Str. (Leuchterstr. - Von-Diergardt-Str.), Köln, umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Reduzierung des Lärmpegels.	129.500 EUR	129.500 EUR	0 EUR	24.07.2009	Aufträge erteilt	Es sind Aufträge im Rahmen der Bauvorbereitung erteilt (Bodengutachten, Ingenieraufträge etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ergebnisse zur Erstellung der Ausführungsplanung liegen vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitzen erstellt worden, die Arbeiten hierfür wurden im September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt. Für die Planungsänderungen (Ausbau der Nebenanlagen, nicht förderfähig) sind noch politische Beschlüsse einzuholen. Erst daran im Anschluß kann die Baumaßnahme ausgeschrieben werden. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) sind bei der Abwicklung der Maßnahme bereits beteiligt.