

Konjunkturpaket II

DEZ- III	DEZ- VII	DEZ- VII	Maßnahmen im Bereich Infrastruktur	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Falsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
			23-57	Brücker Mauspfad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand- und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	246.700,00 EUR	246.700,00 EUR	0,00 EUR	28.07.2009	02.01.2010		in Planung	Die Gebäudewirtschaft hat mit der Maßnahme ein Planungsbüro beauftragt. Dieses Büro ermittelt zur Zeit vor Ort den Umfang der Sanierungsmaßnahmen und die erforderlichen Einzelgewerke.
DEZ- VII	43-27			Energetische Sanierung der Kinder u. Jugendabtlg. im UG der Zentralbibliothek. Geplant ist insbesondere eine Sanierung der Deckenkonstruktion. Dies beinhaltet die komplette Sanierung der überhalb der Abhangdecke untergebrachten haustechnischen Installationen betreffend Lüftungs- und Klimaanlage, Elektro- und DV-Verkabelung sowie Einbau einer neuen Beleuchtungsanlage entspr. des Energiekostenreduzierungskonzeptes von 26. Ebenso ist der Austausch der Bodenbeläge und eine Sanierung der Toilettenanlage vorgesehen. Anschrift: Josef-Haubrich Hof 1, 50676 Köln	306.700,00 EUR		306.700,00 EUR		02.01.2010		vom Rat beschlossen	Eine mit der städtischen Gebäudewirtschaft abgestimmte Kostenschätzung liegt vor. Nach Rückkehr des Verwaltungsleiters kann mit den Baumaßnahmen auf Grund weitgediehener Vergaben zeitnah begonnen werden
DEZ- VII	450-29			Herstellung der Barrierefreiheit in den städtischen Museen. Einrichtung eines behindertengerechten zentralen Informationssystems für das KAN inklusive einer zentralen Informationssäule im Foyer und entspr. Beschürdung innerhalb des Hauses. Umrüstung der Türen auf motorischen Leitsystemen für Stockträger. Einbau von Induktions- und Funkanlagen. Einbau optischer Brandmelder. Umbau barrierefreier WC-Anlagen. Ein- bzw. Umbau barrierefreier Aufzüge.	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR	0,00 EUR		02.01.2009		vom Rat beschlossen	Der zunächst gewählte pauschale Ansatz der "Barrierefreiheit der Museen" soll zu Gunsten von Benennungen von Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Museen aufgegeben werden. Die städtischen Museen sind in einen barrierefreien Zustand zu versetzen. Dies bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und unabhängig die Angebote in den Häusern nutzen könne, ohne auf Fremdhilfe angewiesen zu sein. Die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sind zu gewährleisten. Die Museen sind mit der Behinderbeauftragten der Stadt Köln begangen worden.

DEZ	Wohn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Fatsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	18.05.2009	23.07.2009		Aufträge erteilt	Mit den Bauaktivitäten wird im Mai d.J. begonnen.
DEZ- V	50-121	In jeder Einrichtung werden zwei multifunktion. Räume (großer Saal sowie ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hör-behinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden in jeder Ein-richtung die notw. Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege), s. 50-148 bis 50-159	447.700,00 EUR	0,00 EUR	447.700,00 EUR		02.01.2009			
DEZ- V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen. Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	21.900,00 EUR	21.900,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird im Mai d.J. begonnen.
DEZ- V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrtschleife zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenhilfen zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300,00 EUR	354.300,00 EUR	0,00 EUR	08.07.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.

Bez.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten dem Ratsschlüss.	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Erheb. der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-124	Objekt: Bürgerzentrum Engelsdorf, Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenliften herstellen; automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	146.900,00 EUR	145.900,00 EUR	1.000,00 EUR	26.10.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.
DEZ- V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	345.300,00 EUR	345.300,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Oktober d.J. begonnen.
DEZ- V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Weichstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschilder, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	1.085.100,00 EUR	1.084.100,00 EUR	1.000,00 EUR	30.06.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit ersten Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juni d.J. begonnen.

Dez	Wohn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Begim der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mühlheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung Klappbarer Auffahrstufen für Zugang vom Cate zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durch Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800,00 EUR	159.800,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.
DEZ- V	50-136	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Turm Str. 3-5, 50733 Köln, geplante Maßnahmen: Bau einer Rampe zum Haupt- + Nebeneingang. Installation eines Treppenlifts zwischen Keller + EG. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen + Stufenkennzeichnungen neben bzw. auf den entsprechenden Treppen/Stufen; Einbau barrierefreie Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	177.800,00 EUR	177.800,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	01.09.2009		in Planung	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im November d.J. begonnen.
DEZ- V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrstiege zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift zum 1.OG; Stufenkennzeichnungen + Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen.	150.700,00 EUR	150.700,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.
DEZ- V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln, Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen)□ Behindertengerechte Sanitäranlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettenöfpe und Waschbecken).□ Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	46.400,00 EUR	46.400,00 EUR	0,00 EUR	25.06.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.

Dez	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Bilfreiz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-139	Objekt: Bürgerschatzhaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenhilft zum 1. BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe. Maßnahme befindet sich in einem Städteauförderungsgebiet.	273.100,00 EUR	273.100,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.
DEZ- V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mäuenheimer Str. 92, 50733 Köln; Treppenhilft/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900,00 EUR	222.900,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	01.09.2009		Aufträge erteilt	Die Fachplaner erstellen z.Zt. die Entwurfsplanung. Die planerische Abstimmung zu Art und Umfang der Maßnahmen erfolgt unter besonderer Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im August d.J. begonnen.
DEZ- V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Aki Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark eingeschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	01.09.2009		in Planung	Die Gebäudewirtschaft ist nach Änderungswünschen im März d.J. mit einer Neuplanung einschließlic Kostenschätzung beauftragt worden. Die neue Planung sieht eine Trennung der WC-Anlage in einen Bürgerzentrums- und einen OGTS-Bereich vor.
DEZ- V	50-144	Im Pflegeheim 1 der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK), Boltensterstraße 16, 50735 Köln leben 123 pflegebedürftige Menschen, die größtenteils aufgrund Alter / Behinderung auf Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesen sind. Über den einzigen Aufzug des Hauses erfolgt auch die gesamte Versorgung und Entsorgung, es kommt unvermeidlich zu Wartezeiten für die Bewohner, ihre Mobilität wird spürbar eingeschränkt. Durch Einbau einer zusätzlichen Aufzugsanlage kann die Situation erheblich verbessert werden.	250.000,00 EUR	222.222,00 EUR	27.778,00 EUR	26.05.2009	10.02.2009		vom Rat beschlossen	Bescheiderteilung an freien Träger ist erfolgt

DEZ- V	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erörterung
DEZ- V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasstürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennz. Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-126.
DEZ- V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasstürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-137.
DEZ- V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasstürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-139.

Dez.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-122.
DEZ- V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-123
DEZ- V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelsdorf, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-124.

Dez	Wart-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten dem Ratsschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-120.
DEZ- V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-125.
DEZ- V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-135.

Dez	Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauerheimer Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-140.
DEZ- V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	01.09.2009		in Planung	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-138.
DEZ- IV	5111-183	Anschrift: Brucker Mausplad 646, 51109 Köln; Es soll an zwei Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschosdecke aufgebracht werden, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie Einbringung neue Fenster. (alles gemäß gültiger EnEV).		1.265.000,00 EUR	-1.265.000,00 EUR	28.09.2009	01.11.2009		in Planung	Vergabeverfahren Architekt läuft.

Dez	Maßn-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Armeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dümmwald, Spielplatz hinter dem Schulhof der Grundschule Am Porzenacker, Bolzplatz am Gerbigis-Weg, beide in 51069, Koln-Dümmwald. Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese), Anschaffung und Aufstellen neuer Tors, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	01.12.2009		in Planung	Der Plan ist fertig erstellt und befindet sich zurzeit im Mitzeichnungsverfahren. Die Vergabe ist in Vorbereitung.
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünani., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Stralße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd, Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatzloren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	02.01.2010		in Planung	Der Plan ist erstellt. Das Baugenehmigungsverfahren ist eingeleitet.
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	02.01.2010		in Planung	

Dez	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Patzabschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinaufafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z. B. Sitzbänke.	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	01.12.2009		in Planung	Die Planung ist fertig. Die Anlage befindet sich im Baugenehmigungsverfahren
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen, Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper, Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	02.01.2010		in Planung	
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, moderner Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung, Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	01.12.2009		in Planung	

DEZ	Maß-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennisplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde linert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	1.022.909,00 EUR	1.022.909,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	28.01.2009		Aufträge erteilt	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt.
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apemader Straße, Apemader Straße 42 50826 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennisplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generatsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.900.000,00 EUR	1.900.000,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	28.01.2009		Aufträge erteilt	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt.
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggen dorfsstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggen dorfsstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m² großes Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stimsseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	187.000,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	02.02.2009		Aufträge erteilt	Der Auftrag an den Architekten für die Leistungsphasen 5-8 ist erteilt. Der Bodengutachter wurde beauftragt.
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit Elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.300.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	30.06.2009		Aufträge erteilt	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt. Der Bodengutachter wurde beauftragt.

Dez.	Mahn-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Erde der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-183	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung hergerichtet, eine Laufbahn mit Kleinspielfelder erstellt, 4 erneuert und die Sportanlage Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.679.650,00 EUR	1.679.650,00 EUR	0,00 EUR	29.06.2009	15.07.2009		In Planung	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt.
DEZ-IV	52-188	Stadion Süd Vorgebirgstr 50969 Köln Es wurde ein Tennisplatz in ein Kunstrasenplatz umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	580.000,00 EUR	580.000,00 EUR	0,00 EUR	14.07.2009	12.04.2010		In Planung	
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	0,00 EUR	468.622,11 EUR	-468.622,11 EUR	15.07.2009	28.04.2009		Aufträge erteilt	Bewilligungsbescheid am 13.11.2009 versandt. Der Verein hat einen Architekten mit der Detailplanung beauftragt.
DEZ-IV	52-185	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln Erweiterung des Vereinsheim um einen Dusch- und Umkleidebereich. Es werden 2 separate Umkleiden mit jeweils einem Duschbereich zur Erschließung der Sportanlage Bruckner Str. errichtet.	0,00 EUR	71.111,00 EUR	-71.111,00 EUR	15.07.2009	01.02.2009		In Planung	Bewilligungsbescheid wurde mittlerweile erteilt. Der Verein plant die Umsetzung der Maßnahmen.
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42, 50825 Köln (Ehrenfeld) - Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehaus enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Bezuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlagen sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.		349.333,00 EUR	-349.333,00 EUR	10.12.2009	20.03.2009		In Planung	Bewilligungsbescheid wurde mit Datum 18.12.2009 erteilt.

DEZ	WArtN-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kostengem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitärräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.		311.111,00 EUR	-311.111,00 EUR	05.11.2009	02.01.2010		in Planung	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegt vor. Mit Datum vom 25.02.2010 legt der Verein eine überarbeitete Kostenberechnung nach DIN 276 vor.
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Simmersdorfer Str. o. N., Köln-Roggendorf/Theinoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportheim mit Umkleide- und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.		321.778,00 EUR	-321.778,00 EUR	01.12.2009	22.05.2009		in Planung	Der Bewilligungsbescheid wurde am 05.02.2010 erteilt. Bauantrag wurde am 29.03.2010 gestellt.
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf. Der Verein errichtet auf der vorgenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche umfassen.		177.777,00 EUR	-177.777,00 EUR	01.12.2009	04.06.2009		Aufträge erteilt	Der Bewilligungsbescheid wurde mit Datum 15.01.2010 erteilt.
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 errichtet ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich. Daneben wird das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschoption umfassen.		524.574,00 EUR	-524.574,00 EUR	01.12.2009	28.07.2009		vom Rat beschlossen	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegen vor.
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt der Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossteckendämmung - Balkonanbau.		648.590,00 EUR	-648.590,00 EUR	17.12.2009	01.02.2010		Aufträge erteilt	Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmenr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser). Da das Maßnahmenvolumen sich erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010.

Dez	Maß-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,00 EUR	-648.590,00 EUR	17.12.2009	01.02.2010		Aufträge erteilt	Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser). Da das Maßnahmenvolumen sich erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010.
DEZ- V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.591,00 EUR	-648.591,00 EUR	17.12.2009	04.01.2010		Aufträge erteilt	Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser). Da das Maßnahmenvolumen sich erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010.
DEZ- V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.591,00 EUR	-648.591,00 EUR	17.12.2009	01.02.2010		Aufträge erteilt	Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser). Da das Maßnahmenvolumen sich erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010.

Bez.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.068.000,00 EUR	2.068.000,00 EUR	0,00 EUR	07.07.2009	02.04.2009		Maßnahme in Umsetzung	Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc.). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ausführungsplanung liegt vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitze errichtet worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten hierfür wurden im August/ September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt.
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensterstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.118.000,00 EUR	2.118.000,00 EUR	0,00 EUR	07.07.2009	02.04.2009		Maßnahme in Umsetzung	Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc.). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitzen errichtet worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten hierfür wurden im August/ September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt.

Dez	Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Status	Erläuterung
DEZ- VI	66-41	Die Maßnahme Berliner Str. (Leucherstr. - Von-Diergardt-Str.), Köln, umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Reduzierung des Lärmpegels.	129.500,00 EUR	129.500,00 EUR	0,00 EUR	24.07.2009	02.04.2009		Aufträge erteilt	Es sind Aufträge im Rahmen der Bauvorbereitung erteilt (Bodengutachten, Ingenieuraufträge etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ergebnisse zur Erstellung der Ausführungsplanung liegen vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitzen erstellt worden, die Arbeiten hierfür wurden im September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt. Für die Planungsänderungen (Ausbau der Nebenanlagen, nicht förderfähig) sind noch politische Beschlüsse einzuholen, die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist derzeit nicht gesichert, daher wird der Bau der Berliner Straße vorerst zurückgestellt.
DEZ- IV	52-189	Sportanlage Merheimerstr, DJK Grün-Weiss Nippes 1919 e.V.		533.333,33 EUR	-533.333,33 EUR		2010		vom Rat beschlossen	Maßnahme wird noch geprüft
DEZ- IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg, SC Köln 2000 e.V.		115.555,56 EUR	-115.555,56 EUR		2010		vom Rat beschlossen	Maßnahme wird noch geprüft