

Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung (Mittelzusetzungen)

Anlage 2 zur Beschlussvorlage Rat

Bezirk	Maßnahmen-Nr.	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Schätzkosten gemäß Ratsbeschlüsse vom 05.05. und 30.06.2009	Kostenstand nach Planungs- bzw. Baufortschritt	nicht förderungsfähige Kosten (Eigenleistung Stadt Köln 6%)	Neu zu beschließende Kosten (förderungsfähig)	Begründungen/Erläuterungen zu Änderungen
1	26-02	GYM + BK Gereonsmühlengasse 4	Dachsanierung	600.000 €	900.000 €	54.000 €	846.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung aufgrund eines nicht vorhersehbaren erhöhten technischen Aufwands bei der Dachentwässerung
2	26-04	BK Brüggener Str. 1	Sanierung der Heizung im Hauptgebäude, Dachsanierung	600.000 €	750.000 €	45.000 €	705.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand
2	26-05	GS Ketteler Str. 14	Sanierung der Turnhalle	1.000.000 €	1.750.000 €	105.000 €	1.645.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung wegen nicht vorhersehbarer Mehraufwände nach Begutachtung der Bausubstanz
3	26-06	GS Geilenkirchener Str.	Fassaden-, Fenster-, Dach-, Heizung- und WC-Sanierung	2.100.000 €	2.500.000 €	150.000 €	2.350.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand und Baustatus; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
5	26-25	GS Alzeyer Str. 12	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	2.500.000 €	3.800.000 €	228.000 €	3.572.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand und Baustatus; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
5	26-08	Gym Escher Str. 245-247	Generalinstandsetzung Turnhalle	1.700.000 €	2.650.000 €	159.000 €	2.491.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand und Baustatus; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
5	26-26	GS Nesselrodestr. 15	Fenster-Fassaden und Dachsanierung	1.800.000 €	3.300.000 €	198.000 €	3.102.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
5	26-09	RS Neusser Str. 421	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung Trakt C u. WC-Anlage	700.000 €	1.600.000 €	96.000 €	1.504.000 €	Kostenfortschreibung Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
6	26-10	GYM Schulstr. 18	Dachsanierung, Heizungsanierung Hauptgebäude	1.100.000 €	1.700.000 €	102.000 €	1.598.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand und Baustatus; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
7	26-28	GS Am Altenberger Kreuz	Fenster- und Fassadensanierung, Sanierung Turnhalle	800.000 €	1.100.000 €	66.000 €	1.034.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
8	26-30	GS Zehnhoistr. 22-24	Fenster-Fassaden und Heizungsanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle	1.500.000 €	1.900.000 €	114.000 €	1.786.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
9	26-15	GS Am Rosenmaar 3	Turnhalle - Fenster-, Dach-Duschenanierung	800.000 €	1.200.000 €	72.000 €	1.128.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
9	26-14	FL Holweider Str.	Sanierung der Turnhalle	1.300.000 €	1.650.000 €	99.000 €	1.551.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
9	26-16	GS Diependahlstr.	Generalsanierung des Altbaus	3.000.000 €	3.800.000 €	228.000 €	3.572.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand und Baustatus; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz

Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Bildung (Mittelzuweisungen)

Bezirk	Maßnahmen-Nr.	Schulform	Objekt/Strasse	Maßnahme-Bezeichnung	Schätzkosten gemäß Ratsbeschlüsse vom 05.05. und 30.06.2009	Kostenstand nach Planungs- bzw. Baufortschritt	nicht förderungs-fähige Kosten (Eigenleistung Stadt Köln 6%)	Neu zu beschließende Kosten (förderungs-fähig)	Begründungen/Erläuterungen zu Änderungen
9	26-32	HS	Wuppertaler Str.	Fenster-, Fassaden-Dachsanierung Hauptgebäude	1.300.000 €	1.780.000 €	106.800 €	1.673.200 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
1	26-17	KITA	Rheinaustr. 3-5	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung, 2. Fluchtweg	870.000 €	1.000.000 €	60.000 €	940.000 €	Kostenfortschreibung anach Planungsstand
6	26-35	KITA	Abendrothstr. 9	Fassaden- und Dachsanierung	500.000 €	700.000 €	42.000 €	658.000 €	Kostenfortschreibung anach Planungsstand
6	26-36	KITA	Karl-Marx-Allee 5	Sanierung Heizleitungen	260.000 €	1.100.000 €	66.000 €	1.034.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung aufgrund eines festgestellten zusätzlichen energetischen Sanierungsaufwands für die Dämmung von Fassade, Fenster und Dach.
9	26-16	KITA	Maltesser Str. 20	Fenster-, Fassaden-, Dachsanierung, Sonnenschutz außen, WC-Sanierung	470.000 €	1.400.000 €	84.000 €	1.316.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
9	26-37	KITA	Neufelder Str. 35	Generalinstandsetzung	974.465 €	1.700.000 €	102.000 €	1.598.000 €	Kostenfortschreibung nach Planungsstand; Kostensteigerung nach eingehender Begutachtung der Bausubstanz
Summen					23.874.465 €	36.280.000 €	2.176.800 €	34.103.200 €	