

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Planungsauftrag an Externe erteilt-

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-102	Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln * Es erfolgten: Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der aktuellen EnEV entsprechenden Fenster inkl. Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringen von mineralischem Oberputz (alles inkl. Baunebenkosten).	280.000,00 EUR	15.912,84 EUR	13.903,72 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.3.2010	
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es wurde an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie neue Fenster. (alles gemäß gültiger EnEV).	1.265.000,00 EUR	54.255,00 EUR	61.160,46 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	09.06.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs m. ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer Fenster (nach aktueller ENEV) mit anschließendenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	350.000,00 EUR	19.438,00 EUR	16.984,02 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.3.2010	
DEZ-IV	51-214	Objekt: Kindertagesstätte Im Winkel 1a, 51063 Köln, ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV . Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	69.317,89 EUR	5.785,40 EUR	3.376,99 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-215	Objekt: Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Str. 29, 50827 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000,00 EUR	16.923,16 EUR	14.786,37 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.03.2010	
DEZ-IV	51-217	Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	321.661,86 EUR	20.057,36 EUR	22.790,48 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-218	Objekt: Kindertagesstätte und JE Gießener Str. 30, 50679 Köln: Entfernung der Dachziegel des Satteldaches. Prüfung des Dachstuhls mit evt. erforderlichen Folgearbeiten. Dachziegel erneuern, das Dach regen- und winddicht abschließen. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke nach EnEv. Ausbau und Entsorgung der alten Fenster, Einbau neuer Fenster nach EnEV. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten)	160.000,00 EUR	7.190,00 EUR	14.456,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	Auftrag an Architekt wurde erteilt.
DEZ-IV	51-219	Objekt: Kindertagesstätte und JE Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Es erfolgte: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsg. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsg. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach gültiger EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	241.184,52 EUR	17.023,00 EUR	13.888,52 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	Auftrag an Architekt erteilt. 04.11.2010: LP 6 fast abgeschlossen

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-221	Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der gültigen EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	400.000,00 EUR	21.687,92 EUR	18.949,56 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.03.2010	
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	4.431,44 EUR	27.179,52 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	03.11.2010	Ankaufverhandlungen sind abgeschlossen, Auftrag an Architekt wird jetzt vorbereitet. Der Vertrag zum Ankauf ist auf dem Unterschriftenweg. Die Angebote von Architekten liegen vor. Die Beauftragung des Architekten wird in der zweiten Oktoberhälfte erfolgen: Die Umsetzung kann innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums erfolgen. Entwurf in Bearbeitung. Die Planabstimmung mit den anderen Beteiligten Ämtern ist im Verfahren. Vorbereitung des Vergabeverfahrens.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000,00 EUR	56.820,02 EUR	35.214,58 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	23.04.2010	Architekt wird mit der Baumaßnahme beauftragt. Das Baugenehmigungsverfahren läuft. Die Kostenberechnung ist in der Prüfung. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausschreibung erfolgt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung. Submissionstermin im Dezember. Prüfung der Vergabeergebnisse abgeschlossen. Die Beauftragung erfolgt in Kürze.
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	350.000,00 EUR	9.907,06 EUR	29.954,75 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	8.6.2010	Vertrag mit Architekt unterzeichnet. Vertrag mit TGA-Planer unterzeichnet. Bodengutachten wurde erstellt. Voruntersuchung Elektro abgeschlossen. Untersuchung Kanal beauftragt. 04.11.2010: LP 4 fast abgeschlossen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-48	Objekt Kindertagesstätte Gernsheimer Str.20, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	2.040,81 EUR	10.880,10 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	06.09.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung. Vorentwurf ist erstellt. Ausschreibung ist in Vorbereitung. Erste vorbereitende Arbeiten werden ausgeführt. Planerstellung erfolgt. Vergabeverfahren läuft.
DEZ-IV	51-98	Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	13.242,91 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	10.09.2010	Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit den Plan. Vorentwurf ist erstellt Ausschreibung ist in Vorbereitung. Erste vorbereitende Arbeiten werden ausgeführt. Vergabeverfahren läuft.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennenplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde liniert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	1.022.909,00 EUR	27.581,19 EUR	60.131,62 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	03.08.2009	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt. Der Vorgang befindet sich im Vergabeverfahren.
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße, Apenrader Straße 42 50825 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generalsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.900.000,00 EUR	6.727,96 EUR	117.168,27 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	28.10.2009	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt. Der Vorgang befindet sich im Vergabeverfahren.
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit Elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.300.000,00 EUR	46.386,22 EUR	14.221,53 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.07.2009	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt. Die Ergebnisse des Bodengutachters liegen vor. Der Entwurf und die Kostenermittlung liegen vor. Der Bau- und der Wasserrechtsantrag wurden gestellt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barrieren etc.	1.679.650,00 EUR	54.640,39 EUR	37.460,61 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	27.11.2009	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 5-8 beauftragt. Der Bauantrag wurde eingereicht. Die Ausschreibung wird vorbereitet.
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Zuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	349.333,33 EUR	18.184,24 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	20.03.2009	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung sowie Kostenberechnung liegt vor. Bewilligungsbescheid wurde mit Datum 18.12.2009 erteilt. Aufgrund Baugrundproblematiken musste eine Umplanung vorgenommen werden. Dem Verein liegt nunmehr ein umfassender Bauvorbescheid vor.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 errichtet ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich. Daneben wird das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschgelegenheit umfassen.	524.574,00 EUR	17.262,33 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	21.07.2010	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegen vor. Baugenehmigung wurde erteilt. Die Arbeiten befinden sich in der Ausschreibung. Der Verein wird noch in diesem Jahr mit der Ausführung der Arbeiten beginnen.
DEZ-IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg o. Nr. , 51107 Köln Der Verein hat ein Vereinsheim in Containerbauweise errichtet . Dieses Vereinsheim umfasst einen Jugendraum, eine Geschäftsstelle sowie eine Schiedsrichterumkleide und Lagermöglichkeiten.	115.555,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	30.08.2010	In Rahmen der verwaltungsinternen Abstimmung konnte ein Standort für das Vereinsheim gefunden werden. Der Verein hat die Detailplanung beauftragt und wird auf dieser Basis die Beugenehmigung beantragen. Aufgrund der aufwendigen Standortsuche ist es zu den Verzögerungen gekommen. Aufgrund der Containerbauweise geht der Verein davon aus, die Maßnahme im 1. Halbjahr 2011 abzuschließen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-194	Sportanlage Unterer Komarweg, DJK Südwest Köln 1920/27 e.V. Der DJK Südwest Köln sanierte und erweiterte ein Vereinsheim. Die energetische Sanierung umfasste die Dacherneuerung, die Heizungsanlage und Außenfassade sowie die Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereiche. Der Verein errichtete zusätzlich 2 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereichen und einen Jugend-/Multifunktionsraum.	577.777,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	07.07.2010	
DEZ-V	50-136	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Turm Str. 3-5, 50733 Köln, geplante Maßnahmen: Bau einer Rampe zum Haupt- + Nebeneingang. Installation eines Treppenlifts zwischen Keller + EG. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen + Stufenkennzeichnungen neben bzw. auf den entsprechenden Treppen/Stufen; Einbau barrierefreie Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	177.800,00 EUR	14.264,35 EUR	25.195,84 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	26.01.2010	Stand 25.11.2010: Baugenehmigung wurde erteilt. Mit den Bauarbeiten vor Ort wird Anfang März 2011 begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	595,00 EUR	3.999,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2010	
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	1.523,20 EUR	3.141,80 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.523,20 EUR	2.998,80 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2010	
DEZ-VI	26-02	Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang war die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.	846.000,00 EUR	49.076,10 EUR	242.999,85 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt		Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010. Alle LVs Bau und Technik werden Ende April bis Mitte Mai 10 submittiert.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-36	Museum für Ostasiatische Kunst-Universitätsstr. 100- 50674 Köln. Es wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Ersetzung eines defekten Behindertenaufzugs im Foyer durch eine behindertengerechte Rampe 2) Umbau der Behinderten-WC Anlage zur Herstellung der gesetzlichen Bestimmungen 3) Ertüchtigung des Bodenbelages in den Ausstellungsräumen und im Eingangsbereich zur einwandfreien Befahrung durch Rollstuhlfahrer. Alle Maßnahmen inklusiver externer Architektenleistung.	713.280,00 EUR	0,00 EUR	57.251,47 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	23.11.2010	
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	0,00 EUR	51.655,57 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	23.11.2010	