



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	21.03.2011	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	28.03.2011	
Sportausschuss	03.05.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Unverantwortliche Zustände auf dem Schulgelände und der Sporthalle Hardtgenbuscher Kirchweg Anfrage der FDP-Fraktion - AN/0271/2011 zur Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung

Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Frage 1

Wann wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen, wann und aus welchen Gründen wurden diese eingestellt und warum wurden sie bisher nicht wieder aufgenommen?

Antwort

Die Sanierungsarbeiten wurden im März 2010 mit der Dachentkiesung begonnen. In den Sommerferien 2010 wurden die kompletten Dächer über den Nebenräumen und die inneren Regenrohre erneuert. Aufgrund des erstellten Brandschutzkonzeptes wurde eine Umpfanung erforderlich. Statt einer F-90-Verglasung muss danach jetzt eine Brandmeldeanlage eingebaut werden. Dies führte zu einer Unterbrechung der Sanierungsarbeiten, die aber nunmehr seit Februar 2011 fortgeführt werden.

Frage 2

Wann ist mit der Beseitigung des Gefahrenpotentials in den Umkleiden und Duschen zu rechnen?

Antwort

Die Decken in den Umkleiden wurden nicht wieder verschlossen, weil hier noch Maßnahmen der Beleuchtungsoptimierung erforderlich werden. Darüber hinaus werden hier die Kabeltrassen der Brandmeldeanlage verlegt. Der Verzicht auf ein mehrmaliges Öffnen und Schließen der Decken führt zu Kostenersparnissen.

Bei der Durchführung der Arbeiten wurde darauf geachtet, dass kein Gefahrenpotential entsteht. Nach Feststellungen im Februar 2011 liegen die in der Anfrage geschilderten Gefährdungspotentiale nicht vor. Einzig ein von der Decke hängendes loses Blech – wie in der Anfrage dargestellt – wurde hochgebunden, sodass auch davon keine Gefahr mehr ausgeht.

Frage 3

Welche Schäden (gerade im Bereich der nicht abgeschlossenen Dacharbeiten) sind seit dem Baustop hinzugekommen und auf welchen Betrag belaufen sich diese?

Antwort

Lediglich der Abbau des hinteren Vordaches (Anschluss an die Attika) hat zu Undichtigkeiten der Türanlage bei Regen geführt. Die Undichtigkeiten wurden behoben. Das Vordach wird im Zuge der weiteren Ausführung wieder hergestellt.

Frage 4

Wann werden die Sanierungsarbeiten wieder aufgenommen und wann ist damit zu rechnen, dass diese vollständig abgeschlossen sein werden?

Antwort

Die Sanierungsarbeiten wurden im Februar 2011 mit den Arbeiten zur Fenstererneuerung an den Sporthallen wieder aufgenommen. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist nach aktueller Terminplanung in den diesjährigen Sommerferien vorgesehen.

Frage 5

Wer trägt die Mehrkosten dieser Maßnahme?

Antwort

Die Maßnahme liegt innerhalb des zur Verfügung gestellten Budgets. Mehrkosten sind bisher nicht entstanden.