

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Auflistung: Maßnahme wurde begonnen

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-III	23-57	23-57-Brücker Mauspfad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	181.700,00 EUR	143.518,09 EUR	30.227,37 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.09.2010	Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus. Beendigungsanzeige folgt.
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es wurde an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie neue Fenster (alles gemäß gültiger EnEV).	1.265.000,00 EUR	72.340,00 EUR	43.075,46 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.12.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000,00 EUR	160.346,70 EUR	296.255,69 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	4.264,96 EUR	27.427,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.04.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	4.431,44 EUR	27.179,52 EUR	Maßnahme wurde begonnen	03.11.2010	
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000,00 EUR	87.352,75 EUR	626.453,43 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.04.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	28.945,56 EUR	152.376,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.09.2010	
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	490.000,00 EUR	31.032,55 EUR	35.402,19 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.06.2010	Zur fristgerechten Fertigstellung ist zusätzlich eine Projektsteuerung beauftragt worden.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennisplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde liniert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit Tore, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	1.022.909,00 EUR	76.857,38 EUR	699.545,37 EUR	Maßnahme wurde begonnen	03.08.2009	
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße, Apenrader Straße 42 50825 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennisplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generalsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Tore, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.600.000,00 EUR	271.946,27 EUR	1.282.567,32 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.10.2009	
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Tore, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	157.441,92 EUR	21.720,07 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2009	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit elastischer Tragschicht und Sand-Gummi Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.600.000,00 EUR	115.539,57 EUR	56.360,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.07.2009	
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.679.650,00 EUR	76.902,54 EUR	15.198,46 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.11.2009	
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor 50969 Köln Es wurde ein Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	580.000,00 EUR	3.600,94 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	

Konjunkturpaket II

Anlage 2a

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	468.622,22 EUR	464.504,05 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Bezuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	349.333,33 EUR	18.184,24 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitärräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	311.111,11 EUR	149.820,64 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.08.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln Roggendorf/Thenhoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	321.777,78 EUR	91.528,27 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.12.2010	
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf, Der Verein errichtet auf der vorgenenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche umfassen.	177.777,78 EUR	151.513,35 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.05.2010	
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 errichtet ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich. Daneben wird das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschgelegenheit umfassen.	524.574,00 EUR	17.262,33 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.02.2010	

Konjunkturpaket II

Anlage 2a

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-IV	52-194	Sportanlage Unterer Komarweg, DJK Südwest Köln 1920/27 e.V. Der DJK Südwest Köln sanierte und erweiterte ein Vereinsheim. Die energetische Sanierung umfasste die Dacherneuerung, die Heizungsanlage und Außenfassade sowie die Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereiche. Der Verein errichtete zusätzlich 2 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereichen und einen Jugend-/Multifunktionsraum.	577.777,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.04.2010	
DEZ-V	50-109	Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus energetischen Gründen neue moderne Wärmeschutz-Fenster eingebaut. Derartige moderne Fenster sind nachhaltig aufgrund des Energiesparpotentials. Im zweigeschossigen Gebäude A - Branddirektion - befanden sich noch Holzsprossenfenster mit Einfachverglasung.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	15.470,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Leistungsverzeichnisse sind durch das Architekturbüro in Vorbereitung.
DEZ-V	50-120	Im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln, wurde durch die folgenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Elektrische Türöffner an Haupteingangstüren; Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Einbau und Optimierung behindertengerechter Sanitäranlagen; Anbau Außenaufzug; Einbau eines zweiten Fluchtweges, Anhebung Gelände vor Haupteingang, erforderliche Folgemaßnahmen, Orientierungshilfen für Hör- u. Sehbehinderte.	422.900,00 EUR	23.708,40 EUR	281.790,91 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den örtlichen Baumaßnahmen - Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss mit Folgemaßnahmen - wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-122	Im Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Haupteingangstür erhält elektr.Drehflügelantrieb; Optimierung des Behinderten-WC's, Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte (u.a. Infotafeln), Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	30.700,00 EUR	7.165,06 EUR	22.065,55 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Maßnahmen sind in der Umsetzung.
DEZ-V	50-123	Im Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Optimierung und Instandsetzung der Rampen und Treppenanlagen; mobile Rampe im KG; Aufzug Neubau-Modernisierung; autom. Türöffner/-schließer an Haupteingangstüren u.sonstigen Türen; Türverbreiterungen im Altbau; Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen, Orientierungshilfen für Hör- u. Sehbehinderte.	211.400,00 EUR	22.163,35 EUR	81.506,45 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2010	Mit den Baumaßnahmen vor Ort wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-124	Im Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Einrichtung von zwei Behindertenparkplätzen; Orientierungshilfen für Hör- Sehbehinderte.	289.700,00 EUR	41.429,94 EUR	204.460,27 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Baumaßnahmen - Errichtung von zwei Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen - wurde begonnen.
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Aufzug zu Bürgersälen; automatische Türöffner an Haupteingängen; Anbringen zusätzliche Handläufe; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; barrierefreie Optimierung Rampen und Zugänge; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte.	345.300,00 EUR	92.950,29 EUR	243.393,92 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Die Baumaßnahmen sind in der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-126	Im BZ Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Einbau Rampen; behindertengerechte Zuwegung; An-/Einbau Aufzug Haus F mit Verstärkung Stromversorgung; barrierefreie Umrüstung Aufzug Haus D/E; Autom. Türöffner an Haupteingängen u. sonstigen Türen; zusätzl. Handläufe; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; barrierefreier Zugang Lokal; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	532.400,00 EUR	113.563,60 EUR	336.762,40 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Bauarbeiten vor Ort wurde begonnen.
DEZ-V	50-135	Im Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Mobile Rampe Café-BZ; zusätzliche Handläufe; autom. Türöffner an Eingangstüren; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Optimierung Beleuchtung; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	185.700,00 EUR	22.402,74 EUR	113.716,66 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Baumaßnahmen vor Ort wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-136	Im Bürgerzentrum Nippes, Turmstr. 3-5, 50733 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Rampe zum Haupteingang; automatische Türöffner an Eingangstüren; zusätzliche Handläufe; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Seh-/ u. Hörbehinderte.	220.000,00 EUR	36.742,26 EUR	175.845,29 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.01.2010	Mit den Bauarbeiten vor Ort wurde begonnen.
DEZ-V	50-137	Im Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anpassung Bodenbeläge; UG: Herstellung eines neuen barrierefreien Eingangs; autom. Türöffner an Eingangstüren; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/u. Sehbehinderte.	335.800,00 EUR	65.723,05 EUR	273.616,94 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Baumaßnahmen vor Ort wurde begonnen.
DEZ-V	50-138	Im Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Zusätzliche/Optimierung Handläufe; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Optimierung Beleuchtung; automatische Türöffner an Eingangstüren; barrierefreie Umrüstung Aufzug; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	64.500,00 EUR	16.295,04 EUR	39.047,95 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Baumaßnahmen - Optimierung der bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss - wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-139	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Einbau Aufzug; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte. Maßnahme befindet sich in einem Städtebauförderungsgebiet.	318.500,00 EUR	31.227,35 EUR	185.857,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Baumaßnahmen vor Ort wurde begonnen.
DEZ-V	50-140	Im Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauheimer Str. 92, 50733 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: zusätzliche Handläufe; automatische Türöffner an Eingangstüren; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; barrierefreie Anpassung Zugänge; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen Hör- und Sehbehinderte.	51.900,00 EUR	10.020,77 EUR	41.058,39 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit den Baumaßnahmen vor Ort wurde begonnen.
DEZ-V	50-143	Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln - Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangswurde die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) war und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkte, erfolgten die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	119.200,00 EUR	14.870,71 EUR	91.549,19 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die Baumaßnahmen dauern an.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es wurden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen).	35.600,00 EUR	1.071,00 EUR	24.303,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	36.400,00 EUR	1.523,20 EUR	34.251,61 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln wurden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	27.700,00 EUR	1.489,88 EUR	30.294,75 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	32.600,00 EUR	2.056,32 EUR	29.554,37 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es wurden drei multifunktionale Räume (großer Saal, ein Gruppenraum und Eckzimmer) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	40.700,00 EUR	26.670,88 EUR	7.284,11 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	31.600,00 EUR	595,00 EUR	31.057,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	32.900,00 EUR	25.473,50 EUR	11.506,31 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	1.820,70 EUR	3.141,80 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer Str. 58, 51103 Köln; es wurden drei multifunktionale Räume (großer Saal und zwei Gruppenräume) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	29.600,00 EUR	28.331,88 EUR	4.321,90 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauener Str. 92, 50733 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	34.600,00 EUR	27.304,67 EUR	3.006,54 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Maßnahme steht vor der Fertigstellung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur - Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	41.500,00 EUR	2.056,32 EUR	30.815,17 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.02.2011	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	79.503,45 EUR	509.291,03 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.05.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	79.503,45 EUR	511.291,04 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.05.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	79.503,43 EUR	511.291,04 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.05.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	75.724,68 EUR	519.365,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.05.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.700.000,00 EUR	1.647.971,36 EUR	22.763,43 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. Lärmmessungen sind erfolgt. Die ausführende Firma hat Mehrkosten angemeldet, ein Nachtrag wird in Kürze eingereicht und geprüft.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltens Sternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.615.500,00 EUR	2.369.963,49 EUR	240.704,42 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbahnarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Seit dem 08.11.2010 mit Fertigstellungstermin Mitte 2011 wird der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Amsterdamer Straße hergestellt. Für den ersten Bauabschnitt hat die ausführende Firma Mehrkosten angemeldet, dieser befindet sich derzeit in der Prüfung.
--------	-------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------------	------------	---

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:□ 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen)□ 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik□ 3) Neumöblierung	296.000,00 EUR	143.068,25 EUR	140.456,75 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	Das Projekt befindet sich im Zeitplan; Der Planungsauftrag für die Vergaben nach VOB wurde bereits an ein Ingenieurbüro erteilt. Derzeit findet in Abstimmung mit der Stadtbibliothek die Detailplanung und die Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung nach VOB statt. Hinsichtlich der erforderlichen Möblierung erstellt derzeit eine extern beauftragte Designerin entsprechende Leistungsverzeichnisse nach VOL. Die ersten Baumaßnahmen haben im September 2010 begonnen. Abrechnung der ersten Maßnahmen erfolgt. Das Projekt hat zwischenzeitlich durch verschiedene bautechnische Probleme und bei den notwendigen Ausschreibungen erhebliche zeitliche Verzögerungen erfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde alle Gewerke bis auf die Schreiberarbeiten, die Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie die Bestellung und Montage spezieller Kunststoffwände beauftragt.
---------	-------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------------	------------	--

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-VII	450-33	Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akkustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen. Herstellung von Orientierungshilfen, barrierefreier Umbau WC-Anlage, Ertüchtigung Brandmeldeanlagen.	249.800,00 EUR	12.330,00 EUR	158.131,28 EUR	Maßnahme wurde begonnen		TÜV Abnahme erfolgt, Steuerblock neu eingedichtet, Erstellung der Sprachansagen fertiggestellt, Beiputzarbeiten abgeschlossen. Planungsaufträge erteilt. Ausführungsplanung abgeschlossen. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen.
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen.	555.682,50 EUR	22.787,00 EUR	22.742,63 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vertragsverhandlungen mit Architekturbüro zur Übernahme Koordination der Baumaßnahmen; Vertragsverhandlungen mit dem Ingenieurbüro zur Übernahme Koordination der Ingenieurmaßnahmen. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase abgeschlossen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-VII	450-36	Museum für Ostasiatische Kunst-Universitätsstr. 100- 50674 Köln. Es wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Ersetzung eines defekten Behindertanaufzugs im Foyer durch eine behindertengerechte Rampe 2) Umbau der Behinderten-WC Anlage zur Herstellung der gesetzlichen Bestimmungen 3) Ertüchtigung des Bodenbelages in den Ausstellungsräumen und im Eingangsbereich zur einwandfreien Befahrung durch Rollstuhlfahrer. Alle Maßnahmen inklusiver externer Architektenleistung.	713.280,00 EUR	12.450,00 EUR	44.801,47 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Klärung urheberrechtlicher Fragen, Neubegehung im AK Barrierefreies Köln, Materialauswahl getroffen. Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZulnVG nicht gefährdet. Vertragsverhandlungen mit dem Architekturbüro zur Übernahme Koordination der Baumaßnahme, Vertragsverhandlungen mit dem Ingenieurbüro zur Übernahme Koordination der Ingenieurleistungen, Verhandlungen mit Vergaeamt über Vergabefragen. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen.
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	4.865,00 EUR	48.440,57 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Leistungsverzeichnis vorbereitet; Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZulnVG nicht gefährdet. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	1.876,00 EUR	38.152,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Klärung urheberrechtlicher und denkmalschutzrechtlicher Probleme erfolgt, Erstellung Leistungsverzeichnis abgeschlossen. Realsierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG ist nicht gefährdet. Vertragsverhandlung mit dem Architekturbüro zur Übernahme der Koordination Baumaßnahmen; Vertragsverhandlungen mit dem Ingenieurbüro zur Übernahme Koordination der Ingenieurleistungen, Verhandlungen mit Vergabeamt über Vergabefragen. Planungsauftrag erteilt. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsverzeichnisse für erste Maßnahmen abgeschlossen. Vergabe für Brandmelder und Radabweiser erfolgt.
---------	--------	--	---------------	--------------	---------------	-------------------------	------------	--

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ-VII	450-39	Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Umbaumaßnahme Lastenaufzug in einen Behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung Türen zum eigenständigen Öffnen für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Orientierungstafeln, Hubplattform im Ausstellungsbereich und Verbreiterung Durchgang, Umbau Behinderten-WC, Zugang Podest Stiftersaal.	920.500,00 EUR	3.200,00 EUR	92.089,03 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Klärung urheberrechtlichen Fragen. Erstellung Leistungsverzeichnis und Angebotseinholung nach HOAI. Vorplanung der technischen Anforderungen. Die Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG ist nicht gefährdet. Vertragsverhandlungen mit dem Architekturbüro zur Übernahme der Koordination der Baumaßnahme, Vertragsverhandlung mit dem Ingenieurbüro zur Übernahme der Koordination der Ingenieurleistungen, Verhandlung mit Vergabeamt über Vergabefragen. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Beauftragung erster kleinerer Maßnahmen. Leistungsphase 3 abgeschlossen.
---------	--------	---	----------------	--------------	---------------	-------------------------	------------	--