

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 15.06.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Rest- arbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
1	TH	Adolf-Fischer-Str. 1, Altstadt/Nord	Brandschutzsanierung, Betonsanierung	300.000 € 50.000 €	X						noch kein Zeitraumen	zurückgestellt, Personalkapazität GW		
1	GGS	Antwerpener Str. 19-29, Altstadt/Nord	<b>Abwasserltg. im Doppelboden (Beton) defekt, Schadstoffbelastung !</b>	<b>noch zu ermitteln</b>								<b>neue Maßnahme, in Planung</b>	x	
			Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle; Klärungsbedarf GI	80.000 €									<b>aufgrund der offenen Frage der Generalinstandsetzung, kann noch kein Zeitraum genannt werden.</b>	x
			Erneuerung Fenster + Sanierung Fassade Turnhalle und Schulgebäude, Klärungsbedarf GI	1.000.000 €										x
1	KGS	Berhard-Letterhaus-Str. 17, Altstadt/Nord Nikolaus-Groß-Schule	Sanierung der Sporthalle	400.000 €	X	X				Jul. 11	Mai. 12	Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt, da hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit Mängel festgestellt wurden. Weiterführende statische Bau- werksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen	x	
1	RS + GS	Dagobertstr.79, Altstadt/ Nord, Célestin-Freiner-Schule (KGS) / Abend-RS	GI Turnhalle KP II und Instandsetzungsanteil	2.352.872 €	X	X	X		60	Jul. 10	Aug. 11	<b>Fertigstellung im Rahmen KP II Maßnahme</b>	x	
1	BK	Eitorfer Str.16-24, Deutz; Nicolaus- August- Otto-BK / W.-von- Siemens-BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	X					2012		zurückgestellt, Personalkapazität GW	x	
1	RS	Frankstr. 26, Altstadt/ Süd, Konr.- Adenauer-Schule	Prallschutz und Schwingtore		X	X	X		80	Mai. 11	Aug. 11		x	
			Neubau der Umkleiden, dafür Abriss der alten Umkleiden, Sperrung der Halle		X						Sommer 2012			
			Boden und Decke instandsetzen							2012		<b>verschoben wegen Personalkapazität GW</b>	x	

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 15.06.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Rest- arbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
1	Gym + BK	Gereonsmühlengasse 4, Altstadt/Nord Nebenstelle des Berufskollegs Ulrepforte / Nebenstelle des Hansagymnasiums	<b>Zusatzarbeiten im Bestand, Turnhallen 1+2: Erneuerung der Abhangdecken inkl. Beleuchtung, Erneuerung der unterhalb der Turn-hallendecke installierten Regenent-wässerungsleitungen + Kanalsanierung, Grundleitungen im Außen-bereich bis zum Kanalanschluss zu. Mängelbeseitigung der RLT-Anlage.</b>	617.250 €	x					Jul. 11	Dez. 11	Wird künftig im Rahmen der BAN (Bildungslandschaft Altstadt Nord) abgearbeitet (GI)	x	
			Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG)	400.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		Wird künftig im Rahmen der BAN (Bildungslandschaft Altstadt Nord) abgearbeitet (GI)		
1	GGs + KGS	Gotenring 5, Deutz	GI Hauptgeb., WC-Anlagen und TH (Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro)	400.000 €	X	X	X		15	Jul. 10	Dez. 11	Gesamtkosten für GI Hauptgeb., WC- Anlagen und TH; Baufortschritt bezieht sich noch nicht auf die Turnhalle, sondern auf den Baubeginn bei den WC-Anlagen	x	
1	HS	Großer Griechenmarkt, Altstadt/Süd	Generalsanierung	820.000 €	X					2012		Neuaufnahme; in Planung		
1	GYMN	Kartäuserwall 40, Altstadt/Süd; Humboldt-Gymnasium	Prallschutz und Schwingtore	125.000 €						Okt. 10	Dez. 11		x	
			Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X	X		45	Jul. 10	Dez. 11		x	
			Sanierung des Sportbodens i.d. 3fach-Halle	260.000 €						2012				
1	GGs	Loreleyst. 3-5, Altstadt/ Süd	Prallschutz und Schwingtore		X					2012		<b>z. Zt. Planerbeauftragung</b>	x	
1	BK	Neuhöffer Str.12/Eitorfer, Deutz, Nebent. des Hans-Böckler- Berufskoll.	Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000 €	X					2012		<b>wird voraussichtlich in die Zielvereinbarung 2012 aufgenommen</b>	x	
1	GS+SO S	Pfälzer Str. 30-34, Neustadt/ Süd; GGs / Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Generalsanierung	1.000.000 €	X					2012		<b>Vorraussichtlich GI in 2012</b>	x	
1	RS	Severinswall 40, Altstadt/Süd; Theo-Burauen-Schule	Beleuchtungsanlage Turnhalle							2012		Ausführung im Rahmen der geplanten GI		

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 15.06.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Rest- arbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
1	GS	Trierer Str. 8, Altstadt /Süd	Energetische Sanierung <b>KP II</b> der gesamten Sporthalle. Dämmung Dach und Fassade, Erneuerung Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektro-leitungen. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X	X		70	Sep. 10	Aug. 11	geänderter Planungsauftrag	x	
1	GS	Zugweg 42-44, Neustadt/Süd	Prallschutz und Schwingtore		X					Jan. 12	Dez. 12	<b>Planer Mahnverfahren läuft; evtl. Neubeauftragung Planer erforderlich</b>	x	
1	GS	Zwirner Str. 15-17, Altstadt/Süd	Erneuerung Fenster							2012				
2	GGs	Bernkasteler Str. 9, Zollstock; Sankt-Nikolaus-Schule	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X					Sep. 11	Mrz. 12	<b>Projektverschiebung Personalkapazität GW</b>	x	
2	GGs	Kettelerstr. 14, Meschenich; Kettlerschule	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	X		60	Jul. 10	Aug. 11	Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen	x	
2	GS	Mainstraße 75, Rodenkirchen; Grüngürtelschule (KGS) / Ernst- Moritz-Arndt-Schule (EGS)	energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X	X	X		65	Sep. 10	Sep. 11		x	
4	GS	Everhardstr. 60, Ehrenfeld	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	3.500.000 €						noch nicht bekannt		Vorplanung ist erfolgt		
4	GYMN	Rochusstr. 145-147, Bickendorf; Montessori-Gymnasium	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus							noch nicht bekannt				
5	GS	Alzeyer Str. 12, Bilderstöckchen; Lukas-Schule (KGS) / GGS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach KP II	800.000 €	X	X	X		20	Mrz. 11	Sep. 11	<b>Verzögerung wegen zusätzlichen Arbeiten (Erneuerung Turnhalleninnendecke)</b>	x	
5	GYMN	Blücher Str. 15,17, Nippes	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten seit dem 07.01.2010 gesperrt.	2.000.000 €	X	X	X		20	Apr. 11	Aug. 12	Neuterminierung. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt. Aufgrund Wechsel Architekturbüro kommt es zu Verzögerungen	x	
5	GS/HS	Bülowstr., Nippes; Maternus- GS/Kath. HS Bülowstr.	Generalsanierung	1.000.000 €	X	X	X		5	Jan. 11	Jan. 12			

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 15.06.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
5	Gymn.	Castroper Str. 7, Niehl; Erich Kästner-Gymnasium	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau. Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.								<b>Vermutlich 2013 ff</b>	VOF Verfahren Erweiterung Schulgebäude läuft. Abriss und Neubau TH beschlossen.	x	
5	GS	Nesselrodestr. 15, Niehl	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X	X	X		<b>30</b>	Dez. 10	Sep. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung /Terminfortschreibung / Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / Bautechnische Abklärung erforderlich	x	
6	GS	Martinusstr. 26, Esch; Konrad-Adenauer-Schule	Instandsetzung TH (Decke erneuern, innere Vormauerschale statisch ertüchtigen, Nebenräume sanieren)	500.000 €	X	X				Jul. 11	Dez. 11			
6	IGS	Merianstr. 11, Chorweiler	Instandsetzung TH (Decke erneuern, innere Vormauerschale statisch ertüchtigen, Nebenräume sanieren)	600.000 €	X	X				<b>Jul. 11</b>	<b>Jan. 12</b>	Projektverschiebung / Personalkapazität GW	x	
6	GYMN	Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser-Schule	Dachsanierung (im Rahmen der Dachsan. des Gesamtkomplexes)	1.700.000 €	X	X	X	<b>X</b>	<b>98</b>	Jan. 09	<b>Jun. 11</b>	<b>Restarbeiten</b>	x	
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8 / Nachtigallenstr., Porz-Wahn; Otto-Lilienthal-Schule	TH-Decken, Umkleiden	1.500.000 €	X	X	X		5	Apr. 11	Dez. 11	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist ab den Osterferien bis zu den Sommerferien nicht möglich		
7	SZ	Heerstraße 7, Zündorf; Schulzentrum	Neubau / Sanierung (VU)									* nach Wirtschaftlichkeitsprüfung ist die Entscheidung für den Neubau gefallen * Planungsauftrag wird erwartet		
7	GS	Hinter der Kirche 3-7, Langel	Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X	<b>X</b>				<b>Nov. 11</b>	<b>Dez. 12</b>	<b>als KP II Maßnahme entfallen, neue Projekte angelegt und zeitlich neu terminiert</b>	x	
			Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung).		X	<b>X</b>				<b>Mrz. 12</b>	<b>Dez. 12</b>	<b>als KP II Maßnahme entfallen, neue Projekte angelegt und zeitlich neu terminiert</b>	x	
7	GYMN	Humboldtstr.2-8; Stadtgymnasium Porz	Generalinstandsetzung	4.700.000 €	X	X	X		85	Jul. 10	Sep. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung		

Schulsportthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 15.06.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Rest- arbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
7	GS	Poller Hauptstr. 61-65, Poll	Sanierung der Turnhalle, Fenster, Dach	200.000 €	X	X	X		70	Jul. 10	Jul. 11	Fertigstellung Innen Jan.2011, Außen Juli 2011	x	
7	GS	Schulstr. 23, Porz-Eil, Unter Birken	Sanierung der Turnhalle, Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	800.000 €	X	X	X		85	Jul. 10	Jul. 11	Auftragsumfang wurde erweitert, Firmen hatten zum Teil Lieferprobleme beim Material. Innen fertig, Photovoltaikanlage im Juli	x	
7	IGS	Stresemannstr.30-40, Finkenberg; Lise-Meitner-Gesamtschule	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Sanierung der Umkleide- und Duschbereiche, für die weiter Nutzung soll ein Provisorium geschaffen werden.	2.600.000 €	X	X	X		1	Jun. 11	Mai. 12	Lieferproblem Material Wärme-dämmung Dach; Gerüstaufbau erfolgt zur Zeit	x	
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100, Schulzentrum Ostheim	Erneuerung TH-Fenster / Dachsanierung Nebenräume	1.760.000 €	X	X	X		66	Jul. 09	Sep. 11	Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig	x	
8	GS	Lohmarer Str. 11, Humboldt/Gremberg	Fenster-Fassade-Dachsanierung. III. BA - Turnhalle u.a.	440.000 €	X					2012		Baubeginn nach 2012 verschoben, Maßnahme wird zu GI		
8	GS	Olpener Str. 930, Brück	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	787.000 €	X	X	X		70	Sep. 10	Jul. 11	Terminfortschreibung / Vergabenhindernisse / Firmenkündigung Neuausschreibung	x	
9	TH	Bergischer Ring, Mülheim	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X		10	Dez. 09	Okt. 12	Maßnahme wurde wg. Games Gay unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. Die Arbeiten erfolgen in Absprache mit dem Bezirk so, dass die Einschränkungen für den Schul- und Vereins-sport auf ein Minimum reduziert werden, dadurch ergibt sich eine längere Zeit bis zur endgültigen Fertigstellung.	x	
9	GS	Berliner Str. 987, Dünwald	Sanierung Turnhalle	400.000 €						Mrz. 12		Neuaufnahme		
9	TH	Beuthener Str., Buchheim	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €						2012				

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 15.06.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Rest- arbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
9	IGS	Burgwiesenstr. 125; Gesamtschule Holweide	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X	X	98	Sep. 08	Jun. 11	Restarbeiten	x	
			Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		95	Mai. 10	Jun. 11	Verzögerung der Materiallieferung an Trockenbaufirma / Bauverzögerung durch Auflagen Brandschutz	x	
			Dämmung Außenwände Turnhalle	400.000 €							Okt. 11	Mai. 12	Personalkapazität GW; externer Planer erforderlich	x
9	FL	Holweider Str., Mülheim; Andre- Thomkins-Schule	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.650.000 €	X	X	X	X	95	Jul. 10	Jul. 11	Verzögerung aufgrund Maßnahmenerweiterung	x	
9	GS	Honschaftstr. 312, Höhenhaus	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €	X	X				Sep. 11	Dez. 11	Planungsverzögerungen / Abstimmung wg. Denkmalschutz	x	
			Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €							Jul. 11	Dez. 11	Aufgrund Haushaltskonsolidierung Durchführung in 2011	
9	GS	Horststr., Mülheim	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X					Okt 11	Dez. 11	Maßnahmenerweiterung, Prallschutz und Geräteraumtore werden zusätzlich eingebaut.	x	
9	GGs	Peter-Grieß-Straße 5-7, Flittard; Regenbogenschule	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €						2012		verschoben Personalkapazität GW		
9	KGS	Thurner Str., Dellbrück	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €						2012		muss aufgrund Personalkapazität GW nach 2012 verschoben werden	x	
9	HS	Tiefentalstr. 66, Mülheim	Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X	X	X	X	95	Feb. 11	Jun. 11	Übertragungsfehler, Fertigstellung 2011 und nicht 2012	x	

## im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen

6	GYMN	Fühlinger Weg 4, Volkhoven/Weiler; Heinrich-Mann- Gymn.	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X	X	X	100	Jul. 10	Apr. 11	Fertig	
9	GS	Am Rosenmaar, Höhenhaus; Rosenmaarschule	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	800.000 €	X	X	X		100	Jul. 10	Mai. 11	Fertig	
9	GS	Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle der KGS Dellbrück, Thurner Str.	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	350.000 €	X	X	X		100	Okt. 10	Mai. 10	Fertig	