

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 31.10.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
1	TH	Adolf-Fischer-Str. 1, Altstadt/Nord	Brandschutzsanierung, Betonsanierung	300.000 € 50.000 €	X					noch kein Zeitraumen				
1	GGS	Antwerpener Str. 19-29, Altstadt/Nord	Abwasserlgt. im Doppelboden (Beton) defekt, Schadstoffbelastung !	noch zu ermitteln								neue Maßnahme, in Planung		
			Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle; Klärungsbedarf GI	80.000 €								aufgrund der offenen Frage der Generalinstandsetzung, kann noch kein Zeitraum genannt werden.		
			Erneuerung Fenster + Sanierung Fassade Turnhalle und Schulgebäude, Klärungsbedarf GI	1.000.000 €										
1	KGS	Berhard-Letterhaus-Str. 17, Altstadt/Nord Nikolaus-Groß-Schule	Sanierung der Sporthalle	400.000 €	X	X	X		20	Jul. 11	Mai. 12	Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt, da hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit Mängel festgestellt wurden	x	
1	BK	Eitorfer Str.16-24, Deutz; Nicolaus- August- Otto-BK / W.-von- Siemens-BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	X					2012				
1	RS	Frankstr. 26, Altstadt/ Süd, Konr.- Adenauer-Schule	Neubau der Umkleiden, dafür Abriss der alten Umkleiden, Sperrung der Halle		X					Sommer 2012				
			Boden und Decke instandsetzen							2012				
1	Gym + BK	Gereonsmühlengasse 4, Altstadt/Nord Nebenstelle des Berufskollegs Ulrepforte / Nebenstelle des Hansagymnasiums	Zusatzarbeiten im Bestand, Turnhallen 1+2: Erneuerung der Abhangdecken inkl. Beleuchtung, Erneuerung der unterhalb der Turn-hallendecke installierten Regenent- wässerungsleitungen + Kanalsanierung, Grundleitungen im Außenbereich bis zum Kanalanschluss zu. Mängelbeseitigung der RLT-Anlage.	617.250 €	x	x	x		30	Jul. 11	Dez. 11		x	
			Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG)	400.000 €						noch kein Zeitraumen absehbar				
1	GGS + KGS	Gotenring 5, Deutz	GI Hauptgeb., WC-Anlagen und TH (Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro)	400.000 €	X	X	X		15	Jul. 10	Dez. 11	Gesamtkosten für GI Hauptgeb., WC- Anlagen und TH; Baufortschritt bezieht sich noch nicht auf die Turnhalle, sondern auf den Baubeginn bei den WC-Anlagen		

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 31.10.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
1	HS	Großer Griechenmarkt, Altstadt/Süd	Generalsanierung	820.000 €	X					2012		Neuaufnahme; in Planung		
1	GYMN	Kartäuserwall 40, Altstadt/Süd; Humboldt-Gymnasium	Prallschutz und Schwingtore	125.000 €						Okt. 10	Dez. 11			
			Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X	X		45	Jul. 10	Dez. 11			
			Sanierung des Sportbodens i.d. 3fach-Halle	260.000 €						2012				
1	GGs	Loreleystr. 3-5, Altstadt/ Süd	Prallschutz und Schwingtore		X					2012		z. Zt. Planerbeauftragung		
1	BK	Neuhöffer Str.12/Eitorfer, Deutz, Nebenst. des Hans-Böckler-Berufskoll.	Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000 €	X					2012		wird voraussichtlich in die Zielvereinbarung 2012 aufgenommen		
1	GS+SO S	Pfälzer Str. 30-34, Neustadt/ Süd; GGS / Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Generalsanierung	1.000.000 €	X					2012		Vorraussichtlich GI in 2012		
1	RS	Severinswall 40, Altstadt/Süd; Theo-Burauen-Schule	Beleuchtungsanlage Turnhalle							2012		Ausführung im Rahmen der geplanten GI		
1	GS	Zugweg 42-44, Neustadt/Süd	Prallschutz und Schwingtore		X					Jan. 12	Dez. 12			
1	GS	Zwirner Str. 15-17, Altstadt/Süd	Erneuerung Fenster							2012				
2	GGs	Bernkasteler Str. 9, Zollstock; Sankt-Nikolaus-Schule	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X					Apr. 12	Sep. 12	Projektverschiebung Personalkapazität GW	x	
2	GGs	Kettelerstr. 14, Meschenich; Kettlerschule	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	X		98	Jul. 10	Nov. 11		x	
2	GS	Mainstraße 75, Rodenkirchen; Grüngürtelschule (KGS) / Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X	X	X		90	Sep. 10	Nov. 11		x	
4	GS	Everhardstr. 60, Ehrenfeld	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	3.500.000 €						noch nicht bekannt		Vorplanung ist erfolgt		
4	GYMN	Rochusstr. 145-147, Bickendorf; Montessori-Gymnasium	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus							noch nicht bekannt				

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 31.10.2011
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung
5	GYMN	Blücher Str. 15,17, Nippes	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten seit dem 07.01.2010 gesperrt.	2.000.000 €	X	X	X		20	Apr. 11	Aug. 12		
5	GS/HS	Bülówstr., Nippes; Maternus-GS/Kath. HS Bülówstr.	Generalsanierung	1.000.000 €	X	X	X		5	Jan. 11	Jan. 12		
5	Gymn.	Castroper Str. 7, Niehl; Erich Kästner-Gymnasium	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.							Vermutlich 2013 ff		VOF Verfahren Erweiterung Schulgebäude läuft. Abriss und Neubau TH beschlossen.	
5	GS	Nesselrodestr. 15, Niehl	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X	X	X		85	Dez. 10	Dez. 11	Auftragserweiterung / erschwerte Bedingungen beim Bauen im laufenden Betrieb / Witterungsbedingte Bauverzögerung / Terminfortschreibung / Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / Bautechnische Abklärung erforderlich	x
6	GS	Martinusstr. 26, Esch; Konrad-Adenauer-Schule	Instandsetzung TH (Decke erneuern, innere Vormauerschale statisch ertüchtigen, Nebenräume sanieren)	500.000 €	X	X				Okt. 11	Dez. 12	Projektverschiebung / Personalkapazität GW	x
6	IGS	Merianstr. 11, Chorweiler	WC San. TH	600.000 €	X	X				Apr. 12	Dez. 12	Projektverschiebung / Personalkapazität GW	x
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8 / Nachtigallenstr., Porz-Wahn; Otto-Lilienthal-Schule	TH-Decken, Umkleiden	1.500.000 €	X	X	X		15	Apr. 11	Jul. 12	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Eine Nutzung der beiden kleinen Hallen ist ab den Osterferien bis zu zum Dezember den Sommerferien nicht möglich.	x
7	SZ	Heerstraße 7, Zündorf; Schulzentrum	Neubau / Sanierung (VU)									* nach Wirtschaftlichkeitsprüfung ist die Entscheidung für den Neubau gefallen * Planungsauftrag wird erwartet	

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 31.10.2011	
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung	
7	GS	Hinter der Kirche 3-7, Langel	Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X	X				Mai. 12	Dez. 12		x	
			Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung).		X	X				Mrz. 12	Dez. 12			
7	GYMN	Humboldtstr.2-8; Stadtgymnasium Porz	Generalinstandsetzung	5.600.000 €	X	X	X		85	Jul. 10	Jan. 12	Witterungsbedingte Bauverzögerung sowie Vergabeprobleme	x	
7	GS	Poller Hauptstr. 61-65, Poll	Sanierung der Turnhalle, Fenster, Dach	200.000 €	X	X	X		95	Jul. 10	Nov. 11	Fertigstellung Innen Jan.2011, Außen Juli-2011 November 2011 (Personalkapazität GW)	x	
7	IGS	Stresemannstr.30-40, Finkenbergr; Lise-Meitner-Gesamtschule	Sporthallensanierung	3.680.000 €	X	X				Apr. 12	Mai. 13	Maßnahme wird verschoben, weil z. Zt. auch andere Turnhallen im Bezirk 7 nicht in Betrieb sind. Beginn nach Fertigstellung der Maßnahme Humboldtstr.- 2-8.	x	
8	SZ	Hardtgenbuscher Kirchweg 100, Schulzentrum Ostheim	Erneuerung TH-Fenster / Dachsanierung Nebenräume	1.760.000 €	X	X	X		66	Jul. 09	Dez. 11	Hallen sind in der Nutzung; kurzfristige Sperrungen je 1 Halle für den Prallschutz erforderlich	x	
8	GS	Lohmarer Str. 11, Humboldt/Gremberg	Fenster-Fassade-Dachsanierung. III. BA - Turnhalle u.a.	440.000 €	X					2012		Baubeginn nach 2012 verschoben, Maßnahme wird zu GI		
8	GS	Olpener Str. 930, Brück	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	787.000 €	X	X	X		70	Sep. 10	Nov. 11	Terminfortschreibung / Vergabenhindernisse / Firmenkündigung Neuausschreibung	x	
9	TH	Bergischer Ring, Mülheim	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X		10	Dez. 09	Dez. 12	Maßnahme wurde wg. Games Gay unterbrochen, wird jetzt weitergeführt. Die Arbeiten erfolgen in Absprache mit dem Bezirk so, dass die Einschränkungen für den Schul- und Vereinssport auf ein Minimum reduziert werden, dadurch ergibt sich eine längere Zeit bis zur endgültigen Fertigstellung. Neu terminiert.	x	
9	GS	Berliner Str. 987, Dünnwald	Sanierung Turnhalle	400.000 €	X	X				Mrz. 12			x	
9	TH	Beuthener Str., Buchheim	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €						2013/2014		verschoben Personalkapazität GW	X	

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 31.10.2011
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung
9	IGS	Burgwiesenstr. 125; Gesamtschule Holweide	Dämmung Außenwände Turnhalle	1.200.000 €	X					Okt. 11	Sep. 12	Externe Vergabe ist erfolgt, Außendämmung + Akustik innen	x
9	GS	Honschaftstr. 312, Höhenhaus	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €	X	X	X	X	98	Sep. 11	Nov. 11		x
			Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €	X	X	X	X	98	Jul. 11	Nov. 11		x
9	GS	Horststr., Mülheim	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X					2013		Maßnahmenerweiterung, Dach- Fenster- und Fassadensanierung sowie Prallschutz und Geräteraumtore im Rahmen einer GI	x
9	GGs	Peter-Griß-Straße 5-7, Flittard; Regenbogenschule	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €						2013		verschoben Personalkapazität GW	X
9	KGS	Thurner Str., Dellbrück	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €						2012			

im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen

1	RS + GS	Dagobertstr.79, Altstadt/ Nord, Célestin-Freinert-Schule (KGS) / Abend-RS	GI Turnhalle KP II und Instandsetzungsanteil	2.352.872 €	X	X	X		100	Jul. 10	Sep. 11	Fertig	
1	RS	Frankstr. 26, Altstadt/ Süd, Konr.- Adenauer-Schule	Prallschutz und Schwingtore		X	X	X		100	Mai. 11	Aug. 11	Fertig	
1	GS	Trierer Str. 8, Altstadt /Süd	Energetische Sanierung KP II der gesamten Sporthalle. Dämmung Dach und Fassade, Erneuerung Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektro-leitungen. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X	X		100	Sep. 10	Sep. 11	Fertig	
5	GS	Alzeyer Str. 12, Bilderstöckchen; Lukas-Schule (KGS) / GGS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach KP II	800.000 €	X	X	X		100	Mrz. 11	Sep. 11	Fertig	
6	GYMN	Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser- Schule	Dachsanierung (im Rahmen der Dachsan. des Gesamtkomplexes)	1.700.000 €	X	X	X	X	100	Jan. 09	Jun. 11	Fertig	

Schulsporthallen Prio-Gesamtliste													Stand: 31.10.2011
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil, Name	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Bemerkungen	Änderung
7	GS	Schulstr. 23, Porz-Eil, Unter Birken	Sanierung der Turnhalle, Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	800.000 €	X	X	X	X	100	Jul. 10	Jul. 11	Fertig	
9	FL	Holweider Str., Mülheim; Andre-Thomkins-Schule	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.650.000 €	X	X	X	X	100	Jul. 10	Aug. 11	Fertig	
9	IGS	Burgwiesenstr. 125; Gesamtschule Holweide	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X	X	100	Sep. 08	Okt. 11	Fertig	
			Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X	X	100	Mai. 10	Okt. 11	Fertig	
9	HS	Tiefentalstr. 66, Mülheim	Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X	X	X	X	100	Feb. 11	Jun. 11	Fertig	

Insgesamt fertiggestellte Maßnahmen

6	GYMN	Fühlinger Weg 4, Volkhoven/Weiler; Heinrich-Mann-Gymn.	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X	X	X	100	Jul. 10	Apr. 11	Fertig	
9	GS	Am Rosenmaar, Höhenhaus; Rosenmaarschule	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	800.000 €	X	X	X		100	Jul. 10	Mai. 11	Fertig	
9	GS	Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle der KGS Dellbrück, Thurner Str.	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle KP II	350.000 €	X	X	X		100	Okt. 10	Mai. 10	Fertig	