

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2012				Kostenrahmen gemäß				Stand: 13.01.2012									
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung																	
1 DIV.		Bildungslandschaft Altstadt-Nord (div.)	Neubau / Abriss / Umbau	X				75.000.000 EUR	X		2014-2019						
1 RS		Frankstr. 26	Erw. für Ganztagsbereich			X		4.030.000 EUR	X		2012-2014						
1 Gymn.		Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltug + 3 TH	X				23.500.000 EUR			-					Wettbewerb	
1 GYMN		Kartäuserwall 40	Erweiterungsbau mit Kammermusiksaal		X			9.400.000 EUR	X		2013-2015						
1 Gymn./ BK		Kreuzgasse / Vogelsangerstr.	Erweiterungsbau, Klassen, Mensa / evtl. zusätzl. 2 TH (in Kosten nicht inbegriffen)					5.800.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
1 BK		Perlegraben 101	GI	X				4.700.000 EUR			2013-2014						
1 GYMN		Schaurtestr. 1	Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau hier: GI			X		5.364.108 EUR	X	X		X		I/2011	II/2013		
1 GYMN		Schaurtestr. 1	Schaurtestr. 1 hier: Neubau Kopfbau			X		2.704.788 EUR	X	X	2012-2013						
1 Gymn		Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung incl. TH			X		24.000.000 EUR	X	X		X		II/2009	III/2012		
1 RS		Severinswall	Erw. GT und Küchenplanung		X			3.985.000 EUR	X		2012-2014						
1 Gymn.		Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + THs (auch für BK Eumeniusstr.)	X				15.330.000 EUR			-					Wettbewerb	
1 Gymn.		Thusneldastr. 15-17	GI	X				7.665.000 EUR			-					Wettbewerb	
1 BK		Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa					12.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
1 BK		Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	GI Trakt A + Energetische Sanierung Trakt B und Werkstätten	X				12.500.000 EUR			2014-2017						
2 RS		Kuckucksweg 4	Erw. GT + Küche, Klassen	X				4.250.000 EUR	X		2013-2015						
2 GGS / KGS		Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule +2 TH	X				19.500.000 EUR			2014-2017					Wettbewerb	
2 IGS		Raderthalgürtel	GI Schulgebäude + Turnhalle	X				36.000.000 EUR			2013-2018						
2 RS		Ringelnatzstr.	Neubau ÖPP		X			3.100.000 EUR	X		2013-2014						
3 RS		Berrenrather Str. 488	Erw. GT + TH + zusätzliche Räume Verwaltung					8.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
3 RS		Euskirchener Str. 50	Erw. GT	X				3.000.000 EUR	X		2013-2014						
3 Gymn		Leybergstr. 1	Machbarkeitsstudie Erw., Unterr.-/ Verwaltungsräume, TH	X				9.368.000 EUR			-					Wettbewerb	
3 Gymn.		Nikolausstr. 51-55	Machbarkeitsstudie Schiller / EvT	X				10.000.000 EUR			-					Wettbewerb	

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
4 RS		Dechenstr. 1	Erw. GT und Küchenplanung		X			3.585.350 EUR	X		2012-2014						
4 GS		Erlenweg	GI			X		7.686.245 EUR	X	X		X		I/2011	III/2013		
4 IGS		Görlinger-Zentrum 45	GI Trakt C + E			X		6.900.000 EUR	X	X		X		IV/2011	II/2013		
4 IGS		Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH			X		5.100.000 EUR	X	X		X		II/2010	II/2012		
4 RS		Gravenreuthstr. 10	Erw. GT und Küchenplanung	X				4.500.000 EUR	X		2014-2015						
4 RS		Kolkrabenweg 65	Abriss u. Neubau	X				21.500.000 EUR	X		2013-2015						
4 GS		Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS mit TH und Kita			X		11.893.000 EUR	X		2012-2014						
4 Gymn.		Ottostraße 87	GI Turnhalle + Aula + Treppenhaus				X	2.786.000 EUR	X	X		X		II/2010	I/2012		
4 Gymn.		Ottostraße 87	Erw. GT und Küchenplanung	X				4.856.440 EUR	X		2013-2015						
4 GS		Platenstr.	Neubau Turnhalle					3.300.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
4 Gymn		Rochusstr. 145-147	Erweiterung GT, Fach- u. Verwaltungsräume	X				5.400.000 EUR			-					Machbarkeitsstudie	
5 Gymn		Blücherstr.	GI Turnhalle / Neubau Mensa			X		3.500.000 EUR	X	X		X		II/2011	III/2012		
5 HS/GS		Bülowstr.	GI			X		10.300.000 EUR	X	X		X		III/2010	IV/2013		
5 Gymn		Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH	X				14.200.000 EUR			-					Wettbewerb	
5 Gymn		Escher Str. 247	GT + 4 Unterrichtsräume + Verwaltung	X				3.100.000 EUR	X		2014-2015						
5 RS		Neusserstr. 421	Erw. GT und Küchenplanung		X			4.500.000 EUR	X		2012-2014						
5 RS + BK		Niehler Kirchweg 118-120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI	X				35.000.000 EUR			-					Wettbewerb	
5 GES		Ossietzkystr.	Neubau	X				40.000.000 EUR			2014-2017					Wettbewerb	
5 HS		Reutlingerstr. 49	Erw. GT und Küchenplanung	X				2.800.000 EUR	X		-					Machbarkeitsstudie	
6 GS		Fühlinger Weg 7	Neubau inkl. TH		X			13.225.000 EUR	X		2012-2014						
6 Gymn.		Fühlinger Weg 4	Erw. GT und Verwaltung	X				7.100.000 EUR	X		2014-2015						
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Fenster- und Fassadensanierung, Dachsanierung				X	4.100.000 EUR	X	X		X	X	III/2010	I/2012		
6 RS		Karl-Marx-Allee 43	Erw. GT und Verwaltung	X				4.800.000 EUR	X		2013-2014						
6 GS		Riphahnstr. 40a	Generalsanierung Schulgebäude		X			6.120.000 EUR	X		2012-2013						

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung gegenüber letzter Meldung
7 FS		Auf dem Sandberg	Erweiterungsbau	X				11.000.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
7 HS		Bonner Str. 40	Abriss u. Neubau	X				22.500.000 EUR			-					kein Planungsauftrag	
7 GS		Hauptstr. 426-432	Abriss u. Neubau VORUNTERSUCHUNG					- EUR			-					kein Planungsauftrag	
7 SZ		Heerstr.	Neubau o. Sanierung (VU) - enthält auch GTS -		X			45.000.000 EUR	X		2013-2015						
7 Gymn		Humboldtstr. 2	Erw. GT		X			4.727.000 EUR	X		2013-2014						
7 Gymn.		Nachtigallenstr. 19-21	Erw. GT und Verwaltung + TH	X				7.200.000 EUR	X		2013-2015						
7 RS		Planckstr. 14	Erw. GT ÖPP			X		6.000.000 EUR	X		2012-2013						
8 GS		Forststraße	Generalsanierung	X				3.350.000 EUR			2013-2015						
8 SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erw. GT + Verwaltung		X			4.800.000 EUR	X		2012-2014						
8 GYMN		Kantstraße	Erweiterungsbau	X				11.000.000 EUR								Wettbewerb	
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.				X	7.500.000 EUR	X	X		X		I/2010	II/2012		
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Übermittagsbetreuung (Container)				X	650.000 EUR	X	X		X		IV/2011	I/2012		
8 GS		Weimarer Straße 28	Generalsanierung				X	4.600.000 EUR	X	X		X		III/2011	II/2012		
9 IGS		Burgwiesenstraße	Neubau NW-Räume + Sanierung Altgebäude		X			6.600.000 EUR	X		2013-2015						
9 RS		Danzierstr. 146a	Erw. GT und Küchenplanung	X				2.500.000 EUR	X		2013-2015						
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Turnhalle			X		2.700.000 EUR	X		2012-2013						
9 Gymn		Düsseldorfer Str. 13	Erw. GT (Mensa)		X			2.900.000 EUR	X		2012-2014						
9 RS		Fürstenbergstr. 26	Erw. GT, Klassen und Verwaltung ÖPP					5.700.000 EUR									
9 Gymn		Genovevastr. 58-62	Erw. GT + Küche, Klassen, TH	X				6.800.000 EUR								Wettbewerb	
9 Gymn.		Graf-Adolf-Str. 59	Erw. GT	X				2.748.283 EUR	X		2013-2015						
9 GS		Horststr. 1	Generalsanierung				X	4.200.000 EUR	X	X		X		II/2011	I/2012		
9 IGS		Im Weidenbruch	Abriss und Neubau inkl. TH	X				35.000.000 EUR	X		2014-2018						
9 HS		Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE			X		14.600.000 EUR	X	X		X		III/2010	II/2014		
9 FöS		Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau			X		11.500.000 EUR	X	X		X		III/2010	III/2012		
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																	