

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	28.01.2013

GGG Gotenring **mündliche Anfrage von SE Tempel vom 10.12.2012, TOP 8.1**

SE Tempel berichtet, dass im Rahmen der Sanierungsmaßnahme an der GGS Gotenring nach seinen Informationen seit 2-3 Wochen nicht mehr gearbeitet werde, so dass der Fertigstellungstermin des 1. Stockwerkes im Februar und auch voraussichtlich der Gesamtfertigstellungstermin im Sommer nicht eingehalten werden können. Hierzu und auch zum Thema Außenfassade - der Firma sei gekündigt worden - erbittet Herr Tempel einen aktuellen Sachstand.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zunächst wird auf den Sachstandsbericht des Architekten vom 06.01.2013 verwiesen (s. Anlage). Der Firma, welche den Außenputz (Wärmedämmverbundsystem) ausführen sollte, wurde nach mehrfachen Abmahnungen wegen Bauverzug im Oktober gekündigt. Nach einer Neuausschreibung (Freihändige Vergabe) wurde eine neue Firma mit der Fertigstellung der Putzarbeiten beauftragt. Die Firma wird bei zulässiger Witterung die Arbeiten fortsetzen.

Anlage

gez. Höing