

Berichtswesen
 Teilbericht Sportausschuss per 31.12.2013

Gremium	Datum	Session-Nr.	Betreff	Sachstand	Die Umsetzung des Beschlusses ...		
					... ist erfolgt	... dauert an	... ist nicht (mehr) möglich
Sportausschuss	30.10.2001	1847/001+1929/001	Einrichtung von beleuchteten Sport- und Freizeitstrecken	Nach Durchführung einer Angebotsbeziehung gem. VOF wurde am 06.05.2009 ein Auftrag für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie an einen Landschaftsarchitekten vergeben. Dieser hat unter Beteiligung der städtischen Fachdienststellen Mitte Dezember 2009 einen Ergebnisbericht vorgelegt. Durch den beauftragten Landschaftsarchitekten wurde im Nachgang zu der vorgestellten Machbarkeitsstudie für eine Laufstrecke im Stadtwald in Köln-Müngersdorf ein landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. einer artenschutzrechtlichen Prüfung erstellt. Nach Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde war ein Monitoring für die ansässigen Fledermäuse und nachaktiven Vögel erforderlich, das bis spätestens Sommer 2013 abgeschlossen sein soll. Der neu gegründete Verein "Sportstadt Köln e.V." übernimmt die weitere Akquise der für die Errichtung und den Betrieb der Beleuchteten Laufstrecke benötigten Sponsoren. Der Verein plant bei gesicherter Finanzierung der Maßnahme und nach Erteilung der Baugenehmigung die Anlage als Bauherr zu errichten. Sachstand 31.12.2013: Die Verwaltung ist bemüht, gemeinsam mit dem Sportstadt Köln e.V. in 2014 für die Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Prüfung eine belastbare Kostenunterlage, sowohl für die geplante Strecke im Stadtwald, als auch für die eventuelle Streckenalternative Poller Wiesen, zu liefern.		X	
Sportausschuss	21.09.2010	AN/1670/2010	Optimierte Wasserverteilung an Vereine und Gruppen in den Kölner Bädern	Über den Sachstand wurde der Sportausschuss im Frühjahr 2013 im Wege einer umfassenden Mitteilung informiert. Zur Betriebsführung der Schulschwimmbäder wurden zwischen KölnBäderGmbH und Verwaltung mehrere Gespräche geführt. Ein Lösungsvorschlag soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2014 vorgelegt werden.		X	
Sportausschuss	08.02.2011	AN/0189/2011	Sportstadt Köln soll Bundesleistungsstützpunkt der Rugby-Nationalmannschaft werden	Im Anschluss an die konstruktiven Gespräche zwischen Deutschem Rugby-Verband und dem Deutschen Olympischen Sportbund unter Beteiligung des OSP Rheinland und der Sportstiftung NRW konnte das Anerkennungsverfahren in 2012 abgewickelt werden. Seit Januar 2013 ist Köln als alleiniger Bundesstützpunkt Rugby/Damen für die Dauer des neuen olympischen Zyklus anerkannt. Darüber hinaus wurde eine hauptamtliche Trainerin über den OSP Rheinland angestellt, 50 : 50 finanziert aus Bundes- und Landesmitteln. BMI-Mittel für den Ausbau eines Rugby-Parkes wurden über den ASV beantragt. Übergangsweise konnte das Sportamt ausreichende Trainingszeiten zur Verfügung stellen. Auch die Bundeswehr leistet Unterstützung.		X	

Sportaus- schuss	21.06.2011 + 24.01.2012	AN/1128/2011 + 3129/2011	Traglufthalle als temporärer Einsatz für sanierungsbedürftige Hallen / Errichtung einer Fertigteilhalle als temporäre Ersatz- und Wettkampfstätte auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd, Heinrich-Rohlmann-Str.	<p>Nachdem unter Berücksichtigung der Prüfungen und der wirtschaftlichen Aspekte seitens der Verwaltung eine Fertigteilhalle als die bessere Alternative angesehen wurde, hat der Sportausschuss die Verwaltung in seiner Sitzung am 26.01.2012 mit der Planung und Kostenermittlung zur Errichtung einer Fertigteilhalle als Ersatztrainings- und -wettkampfstätte mit Standort auf dem Gelände der Bezirkssportanlage Bocklemünd, Heinrich-Rohlmann-Str., beauftragt. Ergänzend dazu wurde die Verwaltung beauftragt, zum Kostenvergleich auch eine Kostenermittlung für eine Traglufthalle zu erstellen. Die Gebäudewirtschaft wurde entsprechend dem Auftrag des Sportausschusses beauftragt. Nach erfolgter Prüfung der zwischenzeitlich vorliegenden Kostenberechnung durch das Rechnungsprüfungsamt wird die Verwaltung im Frühjahr 2013 eine Beschlussvorlage zur Herbeiführung eines Baubeschlusses vorlegen.</p> <p>Sachstand 31.12.2013:Errichtung einer Ersatzhalle als temporäre Ersatztrainings- und Wettkampfstätte auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd, Heinrich-Rohlmann-Str., Stadtbezirk 4: Die aktuelle Planung für den Bau der Fertigteilhalle wurde durch das Rechnungsprüfungsamt ausgewertet und die Kosten mit 1,81 Mio € festgestellt. Auf dieser Grundlage soll dem Rat entsprechend der Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt ein gemeinsamer Baubeschluss für die Generalsanierung der Sporthalle Bocklemünd und der Errichtung der Fertigteilhalle zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Sportausschuss soll in seiner Sitzung am 18.03.2014 vorberatend eingebunden werden.</p> <p>Generalsanierung der Sporthalle Bocklemünd, Heinrich-Rohlmann-Str., Stadtbezirk 4: Die fortgeschriebene Planung zur Generalsanierung der vorhandenen Sporthalle Bocklemünd wurden durch das Rechnungsprüfungsamt überprüft und die Kosten für die Maßnahme mit 4,61 Mio. € ermittelt. Wie bereits oben ausgeführt soll dem Rat ein gemeinsamer Baubeschluss für die Generalsanierung der Sporthalle Bocklemünd und der Errichtung der Fertigteilhalle zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Gesamtkosten beider Maßnahmen zusammen belaufen sich auf 6,45 Mio. €.</p>	X	
---------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	---	---	--

Sportaus- schuss	29.11.2011	AN/0423/2010	Verlagerung Sportplatz Pastoratsstraße in Köln-Rondorf	Im Anschluss an die Öffentlichkeitsbeteiligung (Frühjahr 2012) hat der Stadtentwicklungsausschuss am 21.06.2012 beschlossen, dass das städtebauliche Planungskonzept mit der Alternative 2 (große Lösung) weiter verfolgt werden soll. Nach durchgeführter Trägerbeteiligung hat der Stadtentwicklungsausschuss am 13.09.2012 das Planfeststellungsverfahren für den neuen Standort des Sportplatzes mit dem Arbeitstitel "Kapellenstraße in Köln- Rondorf" beschlossen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand am 30.10.2012 in Form einer Abendveranstaltung in Köln-Rondorf statt. Es wurden zwei Planvarianten mit einer Erschließung des Sportplatzes von der Kapellenstraße bzw. von der Husarenstraße aus vorgestellt. Die Bezirksvertretung Rodenkirchen hat sich in der Sitzung am 10.12.2012 für die Platzierung des Sportplatzes an der Kapellenstraße ausgesprochen.Seit Dezember 2012 werden die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ausgewertet. Sachstand 31.12.2013: Anfang 2014 wird vom Stadtplanungsamt das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Kapellenstraße betrieben. Es sind Beteiligungen nach § 4(1) BauGB zu beachten, Vergaben zu tätigen, Anfertigung eines Umweltberichtes und verschiedene Gutachten zu beauftragen und vorzulegen. Bei optimalem Verlauf kann mit einem Offenlagenbeschluss frühestens im Mai 2014 gerechnet werden. Erst mit der Planreife, nach Offenlagenbeschluss und der Grundstücksbewertung kann das Vergabeverfahren für den Investor begonnen werden. Eine Vergabe an einen Investor kann frühestens im Frühjahr 2015 erfolgen. Für die Arbeiten des Investors müssen ca. sechs Monate eingerechnet werden, sodass mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes an der Kapellenstraße voraussichtlich im Frühjahr 2016 zu rechnen ist. Die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes könnte, falls keine zusätzlichen Problemlagen entstehen, frühestens im Herbst 2016 abgeschlossen sein.		X	
Rat / Sportaus- schuss +	14.02.2012 24.01.2012	2124/2011 + AN/0109/2012	Sportagenda 2015 (hier: Vereinsgründung Sportstadt Köln e.V.	Der Vorsitzende des Vereins Sportstadt Köln e.V. führt Sondierungsgespräche im Vorfeld der Gründung eines Beirates. Sachstand 31.12.2013: Eine Verwaltungsvorlage "Zuwendungen an den Verein Sportstadt Köln e.V. zu den Personalkosten Referent / -in Sportstadt Köln" wird Anfang 2014 in die politische Beratung gegeben.		X	
Sportaus- schuss	26.02.2013	4300/2012	Grüngürtel: Impuls 2012	Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde ungeändert in die weiteren Beratungen gegeben.	X		
Finanzau- sschuss / Sportaus- schuss +	29.04.2013 09.04.2013	0241/2013	Zuschuss an den FC Rheinsüd 2010	Die Vorlage wurde vom Finanzausschuss ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportaus- schuss	09.04.2013	0699/2013	Bürgerhaushalt 2013 - Beteiligung der Fachausschüsse am Beratungsverfahren zur Umsetzung der Bürgervorschläge	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Rat / Sportaus- schuss +	18.06.2013 28.05.2013	1421/2013	Ratsvorlage zur Bewerbung um den Titel "NRW-Sportschule"	Die Vorlage wurde vom Rat ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportaus- schuss	25.06.2013	0499/2013	Prioritätenliste zur Modernisierung und Sanierung Kölner Sportfreianlagen	Auf der Grundlage der beschlossenen Prioritätenliste werden die Einzelbeschlüsse sukzessive eingeholt. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportaus- schuss	10.09.2013	AN/0987/2013	Beleuchtete Joggingstrecke - Spenden bewahren	Die Entscheidung über den Antrag wurde bis auf Weiteres zurückgestellt.		X	

Finanzausschuss / Sportausschuss	30.09.2013 + 10.09.2013	1962/2013	Zuschuss an den FC Viktoria Köln 1904 e.V.	Der Finanzausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Finanzausschuss / Sportausschuss	30.09.2013 + 10.09.2013	1988/2013	Finanzmittel "Sportler austausch von und in Kölner Partnerstädte"	Der Finanzausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
JHA / Sportausschuss	24.09.2013 + 10.09.2013	2544/2013	Betriebskostenförderung 2013 an das Kölner Fanprojekt	Der Jugendhilfeausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Finanzausschuss / Sportausschuss	30.09.2013 + 10.09.2013	2759/2013	Sportanlage Am Damm, Köln-Weiß Mittelfreigabe Sanierung / Entwässerung	Der Finanzausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportausschuss	10.09.2013	2816/2013	Sportanlage Friedrich-Karl-Str. Planungsbeschluss Kunstrasenspielfeld	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportausschuss	10.09.2013	2817/2013	Sportanlage Kolkrabenweg in Köln-Vogelsang Planungsbeschluss Kunstrasenspielfeld	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportausschuss	10.09.2013	2755/2013	Sportanlage Wuppertaler Str. in Köln- Mülheim Planungsbeschluss Kunstrasenspielfeld	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportausschuss	10.09.2013	2852/2013	Beschaffung von Sportplatzdeckenmaterial und Tennismehl	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Finanzausschuss / Sportausschuss	16.12.2013 + 07.11.2013	3172/2013	Mittelfreigabe für Zuschuss an Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln e.V.	Der Finanzausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportausschuss	07.11.2013	3362/2013	Zuschuss an Radsportgemeinschaft der Heinrich-Böll-Gesamtschule	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Rat / Sportausschuss	17.12.2013 + 26.11.2013	3319/2013	Sport in Metropolen / Fortführung der Netzwerkarbeit	Der Rat hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Die Netzwerkarbeit wird bis Ende 2014 fortgeführt. In 2014 wird dem Sportausschuss ein Beschluss unterbreitet, in welchem Stadtbezirk die Aufbauarbeit fortgeführt wird.		X	
Sportausschuss	26.11.2013	AN/1324/2013	Charta des Kölner Sports	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss wird in Abstimmung mit dem StadtSportBund Köln e.V. ab 2014 umgesetzt.		X	
Finanzausschuss / Sportausschuss	16.12.2013 + 26.11.2013	3454/2013	Zuschuss an die Universität zu Köln	Der Finanzausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Finanzausschuss / Sportausschuss	16.12.2013 + 26.11.2013	3356/2013	Zuschuss für den KHTC Blau-Weiß 1930 e.V.	Der Finanzausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		
Sportausschuss	26.11.2013	2799/2013	städtische Baubehilfe an das Deutsche Sport- und Olympiamuseum	Der Sportausschuss hat die Vorlage ungeändert beschlossen. Der Beschluss ist umgesetzt.	X		