

Kostenentwicklung Rettungshubschrauberstation Köln-Buchforst 2011 - 2012 - 2015 (gegliedert nach Kostengruppen)

KG	Bezeichnung KG Anmerkung	Für Ratsbeschluss 20.12.2011		Nach "Einspargipfel" Herbst 2012		Anmerkung	Für Mehrkostenbeschluss Stand 10.02.2015	
		Kosten 08/2011 (brutto)	€	Kosten 10/2012 (brutto)	€		Kosten 02/2015 (brutto)	€
100	Grundstück	-	€	-	€		-	€
200	Herrichten und Erschließen Bauwerk - Baukonstruktion	239.212,61	€	97.744,77	€		685.459,13	€
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.522.138,26	€	4.669.407,09	€		4.461.751,98	€
400	Bauwerk -Technische Anlagen	1.512.768,46	€	1.180.176,55	€		1.099.293,69	€
500	Außenanlagen	2.404.081,13	€	2.932.424,73	€		4.019.664,30	€
600	Ausstattung / Kunstwerke	-	€	-	€		132.899,20	€
700	Baunebenkosten	1.584.367,78	€	2.011.245,60	€		1.535.014,31	€
900	Eigenleistung	-	€	-	€		525.236,25	€
	Projektmanagement 08/2011 - Umplanung Tankstelle, ENEV, Risikopuffer, GSE, Grenzzaun, Einrichtung	2.504.466,75	€	-	€	ab 02/2015 - Zuschläge, Risikopuffer etc.	839.981,38	€
	Investive Gesamtkosten	<u>10.917.537,27</u>	€	<u>10.890.998,74</u>	€		<u>13.299.300,24</u>	€
	Gesamtkosten gerundet	<u>10.917.500,00</u>	€				<u>13.300.000,00</u>	€
	Mehrkosten 2015 - 2011						2.382.500,00	€