

geplante und in 2015 beendete Generalinstandsetzungen

Stand: 04.12.2015

lfd. Nr.	Bezirk	SF	Standort	Trakt	geschätzte €	personalisiert	Baustatus / geplant für	Prio
1	1	GYM	Alte Wallgasse 10 Voruntersuchung	A,B	7.350.000,00	x	abgeschlossen	2
2	1	GS	Antwerpener Str. 19	A,B	8.300.000,00	x		1
3	1	GS	Balthasarstr., Blumenthalstr., Antwerpener Str, Bernh.- Letterhaus-Str.	jeweils die kompletten Gebäude, so schnell wie möglich, nacheinander, Auslagerung ungeklärt	40.000.000,00	x	ab 2017	1
4	1	GS	Bernhard-Letterhaus- Str. 17	A,B,C,D,W	4.800.000,00	x	fertig	1
5	1	FS	Blumenthalstr. 10	A, C	5.400.000,00	x	2020-2021	1
6	1	BK	Eumeniusstr. 4 Voruntersuchung	A, B	5.300.000,00		abgeschlossen	2
7	1	Gym	Gereonsmühlengasse 4	D	17.643.630,00	x	2018-2019	1
8	1	GS	Gereonswall 57	E	5.990.327,00	x	2015-2016	1
9	1	GS	Gilbachstrasse 20 Voruntersuchung	A,B		x		
10	1	GS	Gotenring 5	A,B,C	5.753.143,19	x	fertig	1
11	1	HS	Großer Griechenmarkt	Turnhalle	1.873.000,00	NN		1
12	1	Gym	Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1 Voruntersuchung	A,B mit Aula und und D	8.500.000,00	x	abgeschlossen	2
13	1	GYM	Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1 Voruntersuchung	C (Gymnastikhalle)	1.660.000,00	x	abgeschlossen	1
14	1	Gym	Hansaring 56	A	23.323.780,00	x	2016-2017	1
15	1	RS	Im Hasenthal 41 Voruntersuchung	A-E und W	12.000.000,00	x	abgeschlossen	1
16	1	Gym	Kartäuser Wall 40	A00, B00, C00	10.000.000,00	NN	nach Erstellung Neubau	1
17	1	GS	Lochnerstr.	A00	2.000.000,00	x	2016	2
18	1	BS	Perlengraben	und Turnhalle	7.700.000,00	x	2016-2017	1
19	1	GYM	Schaurtestr. 1	A,B	7.070.055,00	x	fertig	1
20	1	GYM	Thusneldastrasse 15-17	A,B, C	7.665.000,00	x	2016-2018	2
21	1	BS	Ulrichgasse	A00, B00	4.310.000,00	x		1
22	2	GS	Bernkastelerstr. 9	Gymnastikhalle	?	x	2017-2018	2
23	2	GS	Mainstraße 75	B00	?	NN	nach Fertigstellung GS Sürther Feld	2
24	2	IGS	Raderthalgürtel	Europaschule	39.000.000,00	x		

geplante und in 2015 beendete Generalinstandsetzungen

Stand: 04.12.2015

lfd. Nr.	Bezirk	SF	Standort	Trakt	geschätzte €	personalisiert	Baustatus / geplant für	Prio
25	3		Mommsenstraße	Altbau WC Gebäude Turnhalle	6.200.000,00	NN	95 80 2016	
26	4	GS	Erlenweg	Klassentrakte	7.500.000,00	x	fertig	
27	4	SP	Everhardtstr. 60	Turnhalle	KS v. 04.06.2009 3.200.000,00	NN		1
28	4	GS	Görlinger Zentrum	C und E	10.600.000,00	x	fertig	1
29	4	GS	Görlinger Zentrum Machbarkeitsstudie	Grundschule und 2 Turnhallen	steht noch aus	x	abgeschlossen	1
30	4	GS	Overbeckstr. 71-73	Haupt- u. Nebengebäude	KS v. 29.04.15 7.992.300,00	x	2016-2018	1
31	4	GY	Rochusstr. 145	Hauptgebäude und ggfs. Sporthalle	steht noch aus	NN		2
32	5	Gym	Blücher Str.	Hauptgebäude	?	NN		2
33	5		Bülowstraße		10.300.000,00	x	fertig	
34	5	Gym	Castroper Straße			NN		
35	5	Gym	Escher Straße			NN		
36	5	GS	Halfengasse 25	A00	2 Mio.	x	2017	1
37	5	GS	Kretzer Str. 5	Turnhalle	?	NN		2
38	5	GS	Longericher Hauptstraße			NN		
39	5	GS	Neusser Str. 605	Kükenhaus	2.500.000,00	x	fertig	1
40	5	GS	Neusser Str. 605	Altbau und Turnhalle	?	NN		1
41	5		Neusser Straße 421	Aula		NN		
42	5	RS	Niehler Kirchweg 120	Alle Gebäudeteile	10 Mio.	x	ab 2017	1
43	5		Paul-Humburg-Straße	Schulgebäude ohne Aula, Turnhalle		NN		
44	6	IGS	Merianstr. 11	Hauptgebäude und TH	50.000.000,00	NN		1
45	7	SZ	Heerstr.7		45.000.000,00	NN		1
46	7		Hohe Str. 77-79	GI 50er Jahre Bau	900.000,00	NN	ab 2018	
47	7		Humboldtstraße	Turn- und Gymnastikhalle	1.500.000,00	x	2016	
48	7	IGS	Stresemannstr.30-40	Schulgebäude	4.000.000,00	NN		2
49	8	HS	Albermannstr. 21 Voruntersuchung	jetzt Abriss und Neubau	8.500.000,00	x	abgeschlossen	
50	8	GS	Forststr. 20	A00, B00, C00,	9.500.000,00	x	2016-2017	1
51	8	Gymn	Kantstr.3	A00, B00	1.200.000,00	NN		2
52	8	GS	Kapitelstr. 24-26	D00, E00	1.300.000,00	NN		2

geplante und in 2015 beendete Generalinstandsetzungen

Stand: 04.12.2015

lfd. Nr.	Bezirk	SF	Standort	Trakt	geschätzte €	personalisiert	Baustatus / geplant für	Prio
53	8	GS	Lohmarer Str. 11	D00 und W00	1.600.000,00	x	50%	1
54	8	FL	Martin Köllen Str.1	A00, B00, C00, D00	?	NN		2
55	8	HS	Nürnberger Str. 10	A00, B00,	?	NN		2
56	9	GS	Alte Wipperfürther Str.	Turnhalle	2.000.000,00	NN		1
57	9		Am Feldrain		5.500.000,00	x	fertig	
58	9	TH	Bergischer Ring	B00	?	NN		1
59	9	IGS	Burgwiesenstr. 125	A-C (Hauptgebäude)	? (40-50 Mio €)	NN		1
60	9	GS	Buschfeldstr. 46	D00 (Turnhalle)	700.000,00	x	2016	1
61	9	GS	Ferdinandstr.	Turnhalle	1.200.000,00	NN		2
62	9	GY	Genoveastr.	Turnhalle	1.200.000,00	NN		2
63	9	GS	Horststr.	Turnhalle	1.500.000,00	NN		1
64	9	GY	Kattowitzer Str.	Doppeltturnhalle	?	NN		2
65	9	GS	Ricarda-Huch-Str.	B00	1.200.000,00	NN		2
66	9	GS	Thurner Str.	D00 (Turnhalle)	850.000,00	NN	2016-2017	1