

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	31.10.2016

Erweiterungsbau für die Gesamtschule im Stadtbezirk Innenstadt am Teilstandort Frankstr. 26 hier: Erhöhung der Planungskosten

Mit Beschluss vom 16.12.2014 (Vorlage-Nr. 2048/2014) hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Planung und Kostenermittlung für die Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Gesamtschule im Stadtbezirk Innenstadt am Teilstandort Frankstr. 26 und den Abriss und Neubau des Schulgebäudes sowie von 2 Turnhallen am Teilstandort Severinswall 40/40a aufzunehmen und voranzutreiben.

Der Erweiterungsbau am Teilstandort Frankstr. 26 umfaßt den Neubau des Ganztagsbereiches (Küche/Mensa), fehlende Räume für die Verwaltung sowie Inklusionsflächen.

Parallel dazu war seitens der Verwaltung geplant, an der vorhandenen 1fach Turnhalle am o.g. Standort eine Generalinstandsetzung durchzuführen.

Im Rahmen der Planungen für den Erweiterungsbau hat sich die Option ergeben, dass der Abriss der vorhandenen Turnhalle und Neubau einer neuen größeren Turnhalle doch möglich erscheint. Als größtmögliche Sportfläche wäre somit eine Realisierung einer 1,5 fachen Turnhalle machbar. Das käme der Schule langfristig sehr entgegen. Zudem bietet sich dadurch für die Schule eine Ausbaureserve für sonstigen schulischen Bedarf(Aula) an.

Die Verwaltung geht von einem Fertigstellungszeitpunkt zum Schuljahr 2022/2023 aus.

Die bisherigen Planungskosten für den Erweiterungsbau am o.g. Standort Frankstr. 26 beliefen sich bisher auf ca. 315.000 Euro. Durch die Änderungen der Planungen erhöhen sich diese nunmehr auf insgesamt 655.000 Euro (245.000 Euro für die Turnhalle sowie 410.000 Euro für den vergrößerten Erweiterungsbau).

Im weiteren Verlauf wird nach Abschluss der Leistungsphase 3 die Einholung des Baubeschlusses veranlaßt.