

~~26~~

**Generalsanierung Sporthalle, Heinrich-Rohlmann-Straße, Bocklemünd**  
**Stellungnahme zur Kostenerhöhung**  
**RPA-Nr.: 2016/1596**  
**geschätzte Mehrkosten: 750.000,- € brutto**

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Schreiben ersetzt mein Schreiben vom 17.01.2017.

Mit Schreiben vom 12.12.2016 wurde die Mitteilung über die Kostenerhöhung am 22.12.2016 für die Generalsanierung der Sporthalle Bocklemünd eingereicht.

Im bisherigen Projektverlauf kam es bereits zu erheblichen Kostenerhöhungen und zeitlichen Verzögerungen.

Im 4. Quartal 2013 wurde für die Generalsanierung eine Kostenberechnung mit Kosten in Höhe von 4,39 Mio. € brutto zur Prüfung eingereicht. Nach erfolgter Prüfung wurden die Kosten auf 4,65 Mio. € brutto erhöht.

Mit den nun eingereichten Mehrkosten (geschätzt: 750.000,- € brutto) betragen die Projektkosten momentan 5,40 Mio. € brutto.

Da gemäß Schreiben der Gebäudewirtschaft Mitte Dezember 2016 erst knapp die Hälfte der erforderlichen Ausschreibungen submittiert sind, können weitere Kostenerhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Teilbeträge der Kostenerhöhung basieren auf Schätzpreisen vergleichbarer Projekte. Die Mehrkosten resultieren mehrheitlich aus zusätzlichen oder geänderten Leistungen, die nicht, oder nicht im erforderlichen Umfang, in der Kostenberechnung erfasst wurden.

52 erhält eine Kopie dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Ø 52

