

Mitteilung

öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|---|--------------|
| Unterausschuss Kulturbauten | 16.03.2017 |
| Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln | 21.03.2017 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | 28.03.2017 |
| Finanzausschuss | 03.04.2017 |

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz

Mit dem Monatsbericht Januar 2017 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstandsbericht zur Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis (Anlage).

Gegenüber dem Dezember 2016 liegt der Kostenstand unverändert bei 364 Mio. €, die Verpflichtungen sind im Januar 2017 um 1 Mio. € auf 338 Mio. € gestiegen, liegen damit aber immer noch unter dem Wert vom November 2016. Deutlich sind im Januar die Auszahlungen von 255 Mio. € auf 258 Mio. € gestiegen. Dies liegt zum Teil daran, dass einige Dienstleister Ende 2016 Halbjahresrechnungen gestellt haben, die im Januar 2017 bezahlt wurden.

Die Fortschritte bei den Firmengesprächen sind stetig aber in ihren Dimensionen weiterhin überschaubar, obwohl wöchentlich mindestens zwei Gesprächstermine stattfinden. Ende Januar 2017 waren 30,1 % aller Firmengespräche abgeschlossen, 23,7 % befinden sich in der unmittelbaren Vorbereitung oder werden gegenwärtig geführt. Allerdings wurde nach wie vor mit 46,2 % aller notwendigen Firmengespräche noch nicht begonnen, damit liegt diese Zahl gegenüber dem Vormonat um ca. 7 % niedriger.

Die Neuplanung der Technischen Ausrüstung tritt langsam aus dem Stadium der Bestandsaufnahme heraus, zur Qualifizierung der neuen Zeit- und Kostenplanung werden gegenwärtig die größten Problemlagen in einer Strategie der ‚Big Points‘ identifiziert und aufbereitet.

Auf der Baustelle arbeiten die Firmen der Bühnentechnik mit voller Mannschaftsstärke, weitere Firmen sind weiterhin mit Arbeiten der Mängelbeseitigung beschäftigt.

gez. Streitberger