

**20. und 21. Sitzung des Aktionsbündnisses: 13.02.2017 und 13.03.2017**

<b>Maßnahme</b>  <b>Vergabepaket Modularer Schulbau, TOP 3</b> hier: Prototyp GS Friedrich-Karl-Str. und weitere Projekte gem. Ratsbeschluss 15.03.2016 (0460/2016) - GS Statthalterhofalle (Junkersdorf) - GS Gaedestraße (Marienburg) - GS Thessalonikiallee (Kalk)  sowie Gesamtschule Wasseramselweg und Gymnasium Zusestraße	<b>Sachstand</b> Der Baubeschluss zum Pilotprojekt Friedrich-Karl-Str. (1444/2016) wurde vom Rat in der Sitzung am 14.02.2017 gefasst. Der Sportausschuss wird nachträglich informiert (Mitteilung 0725/2017) da er in der Beratungsfolge nicht beteiligt werden konnte. Die Baubeschlüsse für die weiteren drei Grundschulstandorte sollen im zweiten Quartal 2018 möglichst mittels Sammelbeschluss eingeholt werden.
<b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b> 26, 40	<b>Federführend für Lösung:</b> 26
Sowohl das Pilotprojekt GS Friedrich-Karl-Str. als auch die drei weiteren Grundschulmodulbauten sind nach personeller Umschichtung bei 26 personalisiert. Die VGV-Verfahren zur Auswahl der Planer wurden wieder aufgenommen. Die Schulverwaltung arbeitet an der Erstellung des Bausolls, das der Gebäudewirtschaft zeitnah vorgelegt werden soll.	