

20. und 21. Sitzung des Aktionsbündnisses: 13.02.2017 und 13.03.2017

Maßnahme	Sachstand
Gesamtschule Nippes Projekt nr. 146 und 153 a) Standort Ossietzkystraße b) Standort Paul-Humburg-Straße a	sh. unten
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40, 27, 61	Federführend für Lösung: IV/40 in Abstimmung mit 26
zu a) Die Baumaßnahme an der Ossietzkystraße liegt im Zeitplan. Ein Umzug in den Sommerferien 2018 wird erfolgen können. zu b) Das Gespräch am 02.03.2017 unter Leitung von Dezernat IV hat ergeben, dass die Schule eine Zügigkeitserhöhung um zwei Züge zur Nutzung des Standortes Paul-Humburg-Str. nach Umzug in den Neubau Ossietzkystraße ablehnt. Die Schule hat vorgeschlagen, den Standort für den vorgezogenen Start einer „Gesamtschule Schmiedegasse“ ab SJ 2018/19 zu nutzen. Hierzu hat Dezernat IV die für das Planungsverfahren zuständigen Ämter zum Gespräch zusammengerufen. Ergebnis: B-Plan-Verfahren, Planungsphase und erwartete Bauzeit summieren sich auf acht Jahre bis zur Bezugsfertigkeit bei günstigstem Verlauf und parallelen Verfahrensprozessen. Für den Standort Paul-Humburg-Str. müssen alternative Nutzungsoptionen entwickelt werden, da der dort verfügbare Schulraum einer bedarfsentsprechenden Nutzung zugeführt werden muss.	