

**23. Sitzung des Aktionsbündnisses: 29.06. 2017****Maßnahme**

Gesamtschule Nippes, Ossietzkystraße;  
Projekt nr. 146 + 153

**Sachstand**

Der Umzug der Gesamtschule in den Neubau soll in den Sommerferien 2018 erfolgen. Die Baumaßnahme ist derzeit noch im Zeitplan, muss aber als kritisch bewertet werden.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 40

**Federführend für Lösung:**

26

Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße nach Fertigstellung des Neubaus an der Ossietzkystraße

In Vorbereitung der Beschlussvorlage zur Folgenutzung wurde bekannt, dass Teile des Schulgebäudes einen erheblichen Sanierungsbedarf aufweisen. 26 empfiehlt eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes (Trakt A) einschließlich der Turnhalle. Am 31.08.2017 findet ein Gespräch mit Vertretern der Bezirksregierung und der kommissarischen Schulleitung der Gesamtschule Nippes statt.

Entwicklung des Schulstandortes Schmiedegasse

Für den 05.09.2017 ist ein weiterer verwaltungsinterner Abstimmungstermin angesetzt.