23. Sitzung des Aktionsbündnisses: 29.06.2017

<p>Maßnahme</p> <p>Willy-Brandt-Gesamtschule Höhenhaus, Im Weidenbruch</p> <p>Projektnr. 34 +87</p> <p>Hier: Hauptstandort und Nebenstelle Dellbrücker Mauspfad</p>	<p>Sachstand</p> <p>Das Brandschutzkonzept wurde überarbeitet. Die Baugenehmigung wurde bis Ende 2020 verlängert.</p> <p>Die Einholung des Baubeschlusses für den Neubau ist für das 2. Halbjahr 2017 vorgesehen.</p> <p>Der Vertrag mit dem ÖPP-Partner für die Mensa am Nebenstandort Dellbrücker Mauspfad wurde noch nicht abgeschlossen. Es mussten weitere Unterlagen nachgefordert werden. Sobald diese vorliegen und geprüft sind, wird der Auftrag erteilt. Eine Inbetriebnahme im 3. Quartal 2017 scheint ausgeschlossen. 26 teilt mit, dass der ÖPP Partner von einer Fertigstellung in den Osterferien 2018 ausgeht. 40 wird die Schulleitung informieren</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen</p> <p>26, 37, 40, 63</p>	<p>Federführend für Lösung:</p> <p>VI/26</p>