

26. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 09.11.2017

<p>Maßnahme Beschleunigungsmaßnahme III- Vergabepaket für modularen Schulbau</p> <p>Hier: Grundschulen Projektnr. 51, 55, 174 + 182</p> <p>a) Prototyp Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad)</p> <p>b) Gaedestraße, Statthalterhofallee, Thessaloniki-Allee</p>	<p>Sachstand</p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 den Baubeschluss (Session Nr. 1444/2016) für den Prototyp Friedrich-Karl-Straße mehrheitlich bei Enthaltung der FDP-Fraktion gefasst.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40</p>	<p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 40</p>

Pilotprojekt Friedrich-Karl-Straße;

Ratsbeschluss (Bau) vom 14.02.2017 (Session 1444/2016)

Für dieses Projekt wird im November eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Die Auftragsvergabe auf Basis der bestehenden Planung soll möglichst im 1. Quartal 2018 erfolgen.

Statthalterhofallee (Junkersdorf)

Einholung des erweiterten Planungsbeschluss zur Errichtung eines 3zügigen

Grundschulgebäudes 2850/2017 (Ursprungsbeschluss: 24.03.2015 Session 0223/2015)

Die Beschlussvorlage wurde am 25.10.2017 schlussgezeichnet und freigegeben. Vorgesehene Beratungsfolge: ASW am 27.11.2017 bis 19.12.2017 Rat.

Das Grundstück lässt neben dem Schulgebäude keine größere Turnhalle als die vorgesehene Einfachturnhalle zu. Dies wurde so bereits so mitgeteilt (siehe Mitteilung 0276/2017). Der nun vorliegende Planungsbeschluss zielt darauf ab, ein auf dem Grundstück befindliches Ersatzgebäude, das für den dauerhaften Schulbetrieb nicht mehr geeignet ist, im Zuge des Neubaus der Grundschule zu ersetzen und den bisherigen Planungsbeschluss um die entsprechenden Flächen (also von 2 auf 3 Züge zu erweitern). Das abgängige Ersatzgebäude wird durch eine entsprechende Vergrößerung des Schulgebäudes ersetzt. Die durch den Abbruch des Ersatzgebäudes freiwerdende Grundstücksfläche wird benötigt, um das neue, nun entsprechend größere Schulgebäude zu erstellen. Es entstehen durch die veränderte Planung keine zusätzlichen freien Flächen auf dem Grundstück, die die Planung einer Zweifachsporthalle zulassen würden.

Einholung der Baubeschlüsse der Grundschulprojekte Gaedestraße, Statthalterhofallee und Thessaloniki Allee

Die Projekte sind inzwischen personalisiert. Im Laufe des November 2017 wird für diese Projekte ein VGV Verfahren durchgeführt. Die Planung der für den Baubeschluss erforderlichen Leistungsphasen wird bis August 2018 erfolgen. Der Baubeschluss könnte demnach nach den Sommerferien 2018 eingeholt werden.