

27. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 11.12.2017

<p>Maßnahme</p> <p>Willy-Brandt-Gesamtschule Höhenhaus, Im Weidenbruch</p> <p>Projektnr. 34 +87</p> <p>Hier: Hauptstandort und Nebenstelle Dellbrücker Mauspfad</p>	<p>Sachstand (unverändert)</p> <p>Die Baugenehmigung für das Bestandsgebäude wurde bis Ende 2020 verlängert.</p> <p>Der Rat hat am 28.09.2017 den Baubeschluss für die Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für die Willy-Brandt-Gesamtschule gefasst (Session Nr. 2321/2017).</p> <p>Der Auftrag zur Errichtung der Mensa am Teilstandort Dellbrücker Mauspfad wurde erteilt.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen</p> <p>26, 37, 40, 63</p>	<p>Federführend für Lösung:</p> <p>VI/26</p>

Schulstandort Im Weidenbruch

Mit den Baumaßnahmen zur Errichtung des neuen Schulgebäudes am Standort Im Weidenbruch wurde bereits begonnen.

Nebenstelle Dellbrücker Mauspfad – hier: Mensa

Die Fertigstellung der Mensa wurde bislang für den Zeitraum der Osterferien 2018 projektiert. 26 berichtet von Umstrukturierungsprozessen bei Hochtief mit der Folge, dass von dort aktuell keine Verträge unterzeichnet werden. Auswirkungen auf den Zeitplan sind nicht auszuschließen, können aber derzeit nicht belastbar prognostiziert werden und sind von 26 nicht zu verantworten. 26 wird die Verhandlungen mit Priorität weiterverfolgen und auf die Einhaltung des Zeitplans drängen.

Der Kommunikationsprozess mit der Schule wird zwischen 26 und 40 abgestimmt.