

Gebäudewirtschaft (GW)
Objektcenter Schulen im Stadtbezirk 2 - 261/12

Aufstellung der laufenden und geplanten Sanierungs- und Baumaßnahmen an den Schulen im Stadtbezirk 2
gem. Antrag der BV 2 AN /1829/2017

Bezirk 2 Stadtteil	Anschrift	Bez. Schule /Schulform	Maßnahmenbezeichnung	Baubeginn geplant	Fertigstellung geplant	LPH1-4 Planung in %	LPH 5-7 Ausschreib. u .Vergabe in%	LPH 8 Im Bau in %	Bemerkungen
laufende Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen									
Rondorf	Adlerstraße 13	Anne-Frank-Schule (GGS)	Neugestaltung der Außenanlagen nach Sanierung der Turnhalle	02.10.2017	30.04.2018	100	100	20	zur Zeit in der Ausführung
Zollstock	Rosenzweigweg 3	Gemeinschaftsgrundschule /Förderschule	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Erneuerung der abhängten Decke einschl. Beleuchtung, des Sportbodens und der Sanitärräume in der Turnhalle	01.07.2017	31.12.2018	100	30	30	zur Zeit noch in der Planung, Vergabe an externen Architekt und Fachplaner, bereits ausgeführt sind im Kellergeschoss die Erneuerung der haustechnischen Anlagen.
Sürth	Sürther Hauptstraße 149	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sanierung der Betonstützen im Eingangsbereich (Betonsanierung)	10.07.2017	31.03.2018	100	100	25	Betonstützen einschl. Fundamentanschluss freigelegt, Abfangkonstruktion ist erstellt , die Statischen- und Betontechnologischen Untersuchung/Gutachten sind abgeschlossen, ein Sanierungskonzept wurde erstellt, zur Zeit in der Ausführung
geplante Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen									
Zollstock	Bernkasteler Straße 9	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Sanierung bzw. Ertüchtigung der Gymnastikhalle	01.03.2019	31.12.2019				Durchführung der Voruntersuchung in 2018
Sürth	Sürther Hauptstraße 149	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sanierung der Flachdachflächen an der Turnhalle und am Verwaltungstrakt	01.04.2018	30.06.2018	30			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
Sürth	Sürther Hauptstraße 149	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Erneuerung der Fensteranlagen, einschließlich des Sonnenschutzes am Schulgebäude	15.07.2018	30.10.2018	30			z.Z. In der Planung, Vergabe an externen Architekten
Sürth	Sürther Hauptstraße 149	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Erneuerung der Decke und Beleuchtung in der Turnhalle	15.07.2018	30.10.2018	20			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
Sürth	Sürther Hauptstraße 149	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Neugestaltung Außenanlagen an der OGTS	16.07.2018	30.08.2018	10			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Landschaftsplaner
Zollstock	Rosenzweigweg 3	Gemeinschaftsgrundschule /Förderschule	Sanierung Decke über KG, Hofdurchfahrt	15.07.2018	30.08.2018	15			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Fachplaner
Weiß	Zum Hedelsberg 13	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Sanierung des Brandschutzes in den Treppenhäuser	15.07.2018	30.08.2018	10			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
Rodenkirchen	Mainstraße 75	Grüngürtelschule (KGS)	Sanierung der Pausen-WC-Anlagen (Mädchen und Jungen)	15.06.2018	30.08.2018	10			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
Rodenkirchen	Mainstraße 75	Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Sanierung der Pausen-WC-Anlagen (Mädchen und Jungen)	15.06.2018	30.08.2018	10			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
geplante Instandhaltungsmaßnahmen an weiterführenden Schulen									
Zollstock	Brüggener Straße 1	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Erneuerung der abhängten Decke einschl. Beleuchtung, des Sportbodens und der Sanitärräume in der Turnhalle	01.07.2018	30.03.2019	60			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
Godorf	Kuckucksweg 4	Johannes-Gutenberg-Realschule	Sanierung der Dachflächen der neue Turnhalle	01.06.2018	01.10.2018	10			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Fachplaner
laufende Baumaßnahmen (investiv) an weiterführende Schulen									
Rodenkirchen	Sürther Str.191	Gesamtschule Rodenkirchen	Erweiterung mittels Fertigbaueinheit als Interiem	01.03.2017	01.03.2018	100	100	90,00	die Klassentrakte sind fertiggestellt und im Betrieb, der Containertrakt mit den NW-Räumen ist noch in der Ausführung
geplante Baumaßnahmen (investiv) an Grundschulen									
Meschenich	Ketteler Straße 14	Grundschulverbund Schule IM Süden	Einbau von Rauchabschlusstüren im Treppenhaus zur Verbesserung des Brandschutzes	01.07.2018	30.08.2018	25			z.Z. in der Planung
Bayenthal	Cäsarstraße 21	Maria-Sibylla-Merian-Schule (GGS)	Einbau von Rauchabschlusstüren im Treppenhaus zur Verbesserung des Brandschutzes	01.07.2018	30.08.2018	25			z.Z. in der Planung
geplante Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (in Auftrag von 40) an Grundschulen									
Zollstock	Bernkasteler Straße 9	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Einbau Aufzuges und ein Treppenlift sowie Erstellung einer Zugangsrampe für die Barrierefreiheit	01.04.2019	30.10.2019	15			Voruntersuchung und Kostenschätzung ist erfolgt, Beauftragung von 40 steht noch aus
Weiß	Zum Hedelsberg 13	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Einbau eines Aufzug u. Umbau der Küche (Schaffung einer Spülküche)	01.05.2018	30.08.2018	20			z.Z. in der Planung, Vergabe an externen Architekten
Meschenich	Ketteler Straße 14	Grundschulverbund Schule IM Süden	Einbau einer Schließanlage	15.10.2018	30.10.2018				z.Z. in der Planung