

<b>Stadtverschönerungsprogramm Stadtbezirk Nippes 2016-2017</b>		veranschlagte Mittel	Auftragssumme	Stand des Verfahrens:
	<b>Maßnahme</b>			
1	Dreikönigsgymnasium Auszahlung an Förderverein	12.500,00 €	12.500,00 €	ausgezahlt
2	Schule Auszahlung an Förderverein	12.500,00 €	12.500,00 €	ausgezahlt
3	Halfengasse Auszahlung an Förderverein	12.500,00 €	12.500,00 €	ausgezahlt
4	Nesselrodestraße Auszahlung an Förderverein	12.500,00 €	12.500,00 €	ausgezahlt
5	Mittel werden an Bürgeramt Nippes übertragen	25.000,00 €	25.000,00 €	wird übertragen
6	Bienenstöcke Klimapark, Auszahlung an Netzwerk e.V.	3.000,00 €	3.000,00 €	ausgezahlt
7	im Stadtbezirk (5.000,- €) 2.000,- € nach Punkt 17, 3.000,- € nach	3.000,00 €	- €	entfällt, Mittel umgeschichtet
8	Instandsetzung, Bepflanzung Eingang Nordpark, Ende Duisburger Straße, Niehl 5000,- €, plus 5000,- € aus Punkt 16 (Treppe), plus 3000,- € aus Punkt 7 Blühstreifen, plus 7.000,- € aus Punkt 9d und 500,- € aus Punkt 11 und 1.000,- € aus Punkt 12, plus 2.300,- € aus 9b	23.800,00 €	25.500,00 €	Ausschreibung läuft
	8a Asphaltprobe		67,83 €	fertig
9	Bäume im Stadtbezirk (Anzahl in Klammern)			
	a Niehler Kirchweg / Zufahrt Parkplatz Hochbahn (5), nicht möglich, deshalb an Amt 52 für BSA Scheibenstraße übertragen!	7.000,00 €	7.000,00 €	fertig
	b Am Bilderstöckchen (4) (5.200,- €) 2.300,- € nach Punkt 8	5.200,00 €	- €	entfällt, Mittel umgeschichtet
	Ausbau		1.330,00 €	fertig
	Pflanzlieferung		431,20 €	fertig
	Pflege		1.133,30 €	läuft
	c KVB Trasse (4) 5.200,- €; alternativ durch Amt 67 finanziert		- €	fertig
	d Obstbäume Kuhweg / Niehler Gürtel (inkl. Nisthilfen) 7.000,- €; nicht sinnvoll wegen Sanierung Mülheimer Brücke		- €	entfällt

<b>10</b>		Fassadenbegrünung St.-Raphael-Haus	2.100,00 €	2.100,00 €	ausgezahlt
<b>11</b>		Abfallbehälter Jesuitengasse, Nähe REWE (2 Stk) 500,- €			abgelehnt von AWB
<b>12</b>		zwischen Gürtel und S-Bahn, 1.000,- €			abgelehnt von AWB
<b>13</b>		Schule Auszahlung an Schule	6.000,00 €	6.000,00 €	ausgezahlt
<b>14</b>		Seniorenspielplatz Niehler Damm	5.000,00 €	7.000,00 €	Ausschreibung läuft
<b>15</b>		Bänke im Stadtbezirk	6.000,00 €	5.144,56 €	
	a	Bänke am Niehler Damm (3.000,- €)			fertig
	b	Bänke Ecke Pallenbergerstraße / Jesuitengasse (2Stk) (2.000,- €)			fertig
	c	Schiefersburger Weg / Escher Straße (1.000,- €)			fertig
<b>16</b>		Leuthenstraße (5000,- € nach Punkt 8)	5.000,00 €	- €	entfällt, Mittel umgeschichtet
<b>17</b>		(5.000,- €) plus 5.200,- € aus 9c plus 2.000,- € aus Punkt 7	12.200,00 €		
		Ausbau		11.366,58 €	fertig
		Pflege		747,56 €	läuft
<b>18</b>		Planung und Umsetzung Kriegerplatz	6.000,00 €		
	a	Suchschachtungen		546,21 €	fertig
	b	Mittelübertragung an Bürgerverein		5.450,00 €	übertragen

**159.300,00 €**

**151.817,24 €**