

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	06.05.2019

Sportanlage TUS Stammheim, Kunstrasenplatz

Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion

Hier: Sportanlage TUS-Stammheim, Kunstrasenplatz (AN/0501/2019)

Text der Anfrage:

1. Weshalb kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung?
2. Wie ist der aktuelle Sachstand?
3. Wann ist mit dem Baubeginn, bzw. mit der Fertigstellung der Baumaßnahme zu rechnen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1.

Im Nachgang zur erteilten Baugenehmigung gab es noch weiteren Abstimmungsbedarf zwischen dem Umweltamt und dem Sportamt auf Grund von naturschutzrechtlichen Bedenken. Die Ergebnisse der weiteren Abstimmungen wurden Grundlage der Vorbemerkungen der Ausschreibung des Bauvorhabens. Auf Grund der Vorbemerkungen gab es im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens keine wertbaren Angebote. Die Ausschreibung der Sportplatzbauarbeiten musste deshalb aufgehoben werden. Im Nachgang zur Aufhebung der Ausschreibung gab es weiter Gespräche mit dem Umweltamt, wie auch mit dem Rechtsamt, um die sich ergebenden umweltrechtlichen wie auch baurechtlichen Fragen klären zu können.

Zu 2.

Die Sportplatzbauarbeiten werden mit zusätzlichen umwelttechnischen Sicherungsmaßnahmen und geänderten Vorbemerkung erneut ausgeschrieben.

Zu 3.

Die Sportverwaltung geht nach aktuellem Stand von einem Baubeginn im dritten Quartal 2019 aus. Die Fertigstellung wird im 2. Quartal 2020 erwartet.