

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	07.06.2021
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	10.06.2021

Stellungnahme zum Sachstand an der KGS Zehnthofstraße 22-24 **hier: Anfrage (AN/0522/2021) aus dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

Für die KGS Zehnthofstraße wurden aufgrund des geplanten Abrisses des B-Trakts und des Neubaus Ersatzräume in Form von Containern aufgestellt. Vor diesem Hintergrund bittet die FDP-Fraktion um Beantwortung folgender Fragen:

1. Was ist der aktuelle Sachstand des Bauvorhabens? (Bauzeit, Kosten, Fertigstellung)
2. Welche Kapazitäten bieten die Ersatzräumlichkeiten in den Containerlagern?
3. Inwieweit müssen Schüler der KGS weiterhin an einem anderen Ort (Vietorstraße) unterrichtet werden?

Antwort der Verwaltung:

Zu 1.

Der Trakt A der KGS Zehnthofstraße ist nicht mehr nutzbar und soll im Laufe des Jahres 2021, aufgrund seiner Schadstoffbelastung, abgerissen werden.

Die Bauzeit für die Errichtung der Modulbauten in Form von Containern dauerte vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Januar 2021.

Die Baukosten betragen rund 980.000 Euro.

Die Bauten wurden am 4. März 2021 vom Hersteller abgenommen. Die Inbetriebnahme der Modulbauten erfolgt, nach Absprache mit der Schulleitung, erst nach Fertigstellung des Lehrerzimmers und der Räume im E- B- und C-Trakt (s. Frage 2) zu den Sommerferien 2021, da die Kapazitäten des Modulbaus alleine nicht ausreichen, um die Auslagerung der Vietorstraße zu beenden.

Zu.2.

Im Modulbau befinden sich 4 Klassenräume und eine barrierefreie WC-Anlage. Da die 4 Klassenräume alleine nicht ausreichen um die Auslagerung der KGS Zehnthofstraße in der Vietorstraße zu beenden, wurden zwei weitere Unterrichtsräume durch die GGS an die KGS zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die GGS zwei neu hergerichtete Fachräume im E-Trakt. Weiterhin werden im B-Trakt Klassen und OGS-Räume zu Ganztagsklassen ausgebaut. Mit den genannten Maßnahmen sind die Kapazitäten, zur Durchführung des kompletten Unterrichts für die KGS Zehnthofstraße, ausreichend. Die Umsetzung wird abschließend zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 erfolgt sein.

Zu 3. Die Auslagerung in der Vietorstraße wird zum 17.08.2021 beendet (s. Frage 2)

Gez. Voigtsberger