

Projekte TR= anderer Träger	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	beantragte Mittel Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Ersatzbau der Willy-Brandt-Gesamtschule, Im Weidenbruch 214, 51061 Köln	Ersatzbau der Gesamtschule sowie Abriss des Bestandsgebäudes. Der Ersatzbau ersetzt den Bestandsbau in Art und Funktion. Es liegt keine kapazitätsmäßige oder räumliche Erweiterung vor. Aufgrund einer Machbarkeitsstudie incl. einer Wirtschaftlichkeitsberechnung hat sich der Ersatzbau als die günstigere Variante im Vergleich zur Bestandssanierung erwiesen.	67.958.954,00 €	60.326.730,00 €	57.241.782,55 €	4. Quartal 2022	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung. Der 2. Teil innerhalb der Fördermaßnahme der Willy-Brandt-Schule beinhaltet den Abbruch der alten Schule. Der Abbruch der Bestandsschule soll im 4. Quartal 2022 beendet sein.
Rheinische Akademie Köln gGmbH, TR	Sanierung der Labor- und Unterrichtsräume im 3. Stock des Gebäudes V6 (div. Räume): Erneuerung der Elektrotechnik, der Gas- und Wasserinstallation, Erneuerung der Be- und Entlüftung, Fliesenarbeiten, Innenputz-, Decken-, Malerarbeiten, Erneuerung der mit dem Gebäude verbundenen Laborausstattung	479.000,00 €	391.909,00 €	0,00 €	4. Quartal 2022	Zur Zeit läuft die Planungsphase für dieses Projekt. Die Umsetzung ist für die Sommerferien 2022 geplant. Mit einer vollständigen Abnahme ist voraussichtlich bis Ende 2022 zu rechnen.
Gesamtsumme		68.437.954,00 €	60.718.639,00 €	57.241.782,55 €		

Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid/ aktuelle Förderquote

60.718.639,00 €

94,27 %

Ersatzmaßnahmen laut Ratsbeschluss vom 18.12.2018 (DS-Nr.: 3125/2018):

Projekte TR= anderer Träger	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	zu beantragende Mittel bei der Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 245-247, 50739 Köln	Generalinstandsetzung und Erweiterung für den Ganzttag, Aufstockung des Bestandsgebäudes für G 9, Bau einer Containeranlage zur temporären Auslagerung	74.000.000,00 €	66.600.000,00 €	0,00 €	3. Quartal 2024	Die Maßnahme befindet sich z. Z. noch im Bau. Sie wird zunächst nicht als Ersatzmaßnahme bei der Bezirksregierung Köln angemeldet. Bei den förderfähigen Kosten handelt es sich um eine erste grobe Schätzung. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtl. Mitte 2024 fertiggestellt sein. Nach Anmeldung der Ersatzmaßnahme könnten die Mittel umgehend bei der Bezirksregierung Köln abgerufen werden.
Gesamtsumme:		74.000.000,00 €	66.600.000,00 €	0,00 €		