

Projekte TR= anderer Träger	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	beantragte Mittel Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Investitionsmaßnahme Krhs der Augustinerinnen Köln-Innenstadt TR	Errichtung einer Infektionsstation durch Aufstockung eines Gebäudeteils	2.500.000,00 €	2.045.448,00 €	1.320.703,12 €	1. Quartal 2022	Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde 2020 begonnen. Die Abnahme der Maßnahme soll in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen.
Sanierung des Umkleidehauses Merianstr. Köln-Chorweiler	Sanierung des Umkleidehauses Merianstr. Köln-Chorweiler, Erneuerung des Daches mit aktueller Wärmedämmung, Erneuerung der Fensteranlage, Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage, Erneuerung der Beleuchtung in LED-Technik mit Präsenzmeldern, Erneuerung der Sanitäranlage	1.901.750,31 €	1.651.738,50 €	1.651.738,50 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Die Beendigungsanzeige gem. § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW wird vorbereitet.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Meschenich	Energetische Sanierung durch den Austausch der Eingangstüranlage und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	35.000,00 €	31.500,00 €	0,00 €	1. Quartal 2022	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Chorweiler	Energetische Sanierung durch den Austausch der Eingangstüranlage und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	60.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2022	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Gremberg	Energetische Sanierung durch die Erneuerung der Giebelflächen und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	70.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Die Beendigungsanzeige gem. § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW wird vorbereitet.
Energetische Sanierung des JugZ Kalk	Energetische Sanierung der Oberlichter sowie der Stahlfenster und eines Außentors im Sinne der gültigen ENEV	250.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	1.Quartal 2022	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
KVB/ Umrüstung Parkhaus Haus Vorst, Köln-Marsdorf TR	Umrüstung des Parkhauses Haus Vorst, Köln Marsdorf, auf LED-Technik	61.100,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
KVB/ P+R Anlage in Köln-Porz-Wahn TR	Errichtung einer mehrgeschossigen P+R Anlage für 300 PKW Stellplätze	5.300.000,00 €	3.781.010,32 €	3.781.010,32 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
KVB/ Neubau einer Einhausung, Abstellanlage Köln-Weidenpesch TR	Einhausung der zu bauenden Abstellanlage für Stadtbahnwagen sowie Errichtung eines Lärmschutzwalls in Köln-Weidenpesch zur Verminderung der ausgehenden Lärmbelastungen. Die Abstellanlage wird für 64 weitere Stadtbahnwagen erstellt.	12.800.000,00 €	6.519.870,00 €	6.519.870,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Die Beendigungsanzeige gem. § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW wird vorbereitet.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Neubrück	Energetische Sanierung durch den Einbau von Wärmeschutzverglasung an Fenstern und Fenstertüren, dem Austausch von Fensterelementen sowie durch die Umrüstung von alter Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	70.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet. Der Mittelabruf wird vorbereitet.
Lärmoptimierter Asphalt in Köln-Porz-Wahn	Einbau von lärmtechnisch optimiertem Asphalt im Bereich Köln-Porz-Wahn, Frankfurter Str., Kaiserstr.	2.116.690,94 €	1.758.600,00 €	1.758.600,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
Generalsanierung der KGS Forststr., Köln-Rath/Heumar	Generalinstandsetzung mit Klassentrakt und Gymnastikhalle nach gültiger ENEV // Förderung von Baukonstruktion, Technischen Anlagen und Außenanlagen	9.900.000,00 €	4.373.653,50 €	4.373.653,50 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
Generalsanierung des Schulgebäudes Overbeckstr., Köln-Neuheitenfeld	Generalinstandsetzung von Hauptgebäude, Sanitäranlagen, Hausmeisterwohnung und Turnhalle unter Berücksichtigung gültiger ENEV und Denkmalschutz, Rohbau/Hochbau (Dächer, Fassaden, Trockenbau), Innenausbau (Böden, Wände, Fenster), technische Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro), Außenanlagen	9.500.000,00 €	8.377.200,00 €	8.377.200,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
Aufzugnachsrüstung an der U-Bahnhaltestelle Köln-Vingst	Barrierefreier Umbau der U-Bahnhaltestelle, Aufzugs-nachsrüstung, Anpassung der Fahr-Zwischenebene, der Platzfläche, der Grünanlage, Bau einer Zugangsrampe - treppe, Teilabriss einer Außenwand, Teildacherneuerung Glas-Metallkonstruktion, Einbau von Fenstern, Erneuerung Fassade, Beleuchtung, Tief-, Hoch-, Rohbau, Erd-, Maurer-, Beton-, Dach-, Metallbauarbeiten, Innenausbau, Böden, Fenster, technischer Ausbau, Lüftung, Sanitär, Elektro, Außenanlagen	5.964.000,00 €	4.510.620,00 €	4.510.620,00 €	1. Quartal 2022	Die Fördermittel sind ausgeschöpft. Der Abschluss der Maßnahme wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 erfolgen.
GI BK Perlengraben	Generalinstandsetzung des Gebädetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie Erneuerung der Orthopädietechnikräume	12.400.000,00 €	6.442.281,90 €	6.442.281,90 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.

Projekte TR= anderer Träger	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	beantragte Mittel Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Erweiterungsbau Genovevagymnasium in Köln- Mülheim	Das Genoveva-Gymnasium besteht jetzt aus einem Hauptgebäude, das durch den Erweiterungsbau ergänzt wird: Hier sind unter anderem eine Einfeldsporthalle, die Bibliothek und die Mensa untergebracht. Außerdem kann in dem Anbau die Ganztagsbetreuung stattfinden und es haben weitere Klassen- und Fachräume in dem Komplex Platz gefunden.	22.464.816,61 €	12.690.000,00 €	12.690.000,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
Gesamtsumme:		85.393.357,86 €	52.636.422,22 €	51.538.177,34 €		

Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid/ aktuelle Förderquote

52.636.422,22 €

97,91 %

Ersatzmaßnahmen laut Ratsbeschluss vom 20.12.2016 (DS-Nr.: 3590/2016):

Projekte TR= anderer Träger	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	zu beantragende Mittel bei der Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Neubau Anna-Langohr- Gemeinschaftsgrundschule in Köln- Volkhoven	Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Turnhalle. Sanitär- und Nebenräume werden so angelegt, dass sie auch dreizügig geführt werden kann	14.526.273,38 €	6.720.150,82 €	0,00 €	fertiggestellt	Die Fertigstellung/ Übergabe an den Schulbetrieb ist im 3. Quartal 2021 erfolgt. Die Maßnahme wurde bisher nicht als Ersatzmaßnahme bei der Bezirksregierung Köln angemeldet.
Erweiterungsbau Elisabeth-von- Thüringen Gymnasium und Schiller- Gymnasium in Köln-Lindenthal	Erweiterung des Ganztags-, Mensabereichs, Nebenräume, Schul- und Verwaltungsräume	20.921.918,00 €	6.300.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2022	Die Maßnahme befindet sich z.Zt. noch im Bau. Sie wird zunächst nicht als Ersatzmaßnahme bei der Bezirksregierung Köln angemeldet, Bei den förderfähigen Kosten handelt es sich um eine erste grobe Schätzung. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtl. im 1. Quartal 2022 fertiggestellt sein. Nach Anmeldung der Ersatzmaßnahme könnten die Mittel umgehend bei der Bezirksregierung Köln abgerufen werden.
Gesamtsumme:		35.448.191,38 €	13.020.150,82 €	0,00 €		