

FV Römische Stadtmauer Köln e.V.
Projekt: Sanierung des "Römerturms, Köln "
Zusammenfassung

17.11.2021

Maßnahme	Einnahmen	Prognose weitere Einnahmen in 2021	Ausgaben	Prognose weitere Ausgaben in 2021	Ergebnis	Prognose Ergebnis
restauratorische Untersuchung inkl Planung Restaurierung	158.360,00 €	0,00 €	159.838,96 €	0,00 €	-1.478,96 €	
Beule	0,00 €	0,00 €	45.198,18 €	0,00 €	-45.198,18 €	
Gerüstvorhaltung der Sicherungsstruktur für die Ausbauchung des Römerturms	0,00 €	0,00 €	13.429,15 €	2.861,95 €	-13.429,15 €	
Summe	158.360,00 €	0,00 €	218.466,29 €	2.861,95 €	-60.106,29 €	-62.968,24 €

- = Eigenmittel, davon 37000 € Spende der Greven Stiftung

Restkosten für die Gerüstvorhaltung für 2022 bis 2023 = 15.410,50 EUR
<u>Berechnung: Römerturm Rechnungen Gerüst</u>
31.701,60 € Gesamtkosten Gerüst Beule Römerturm für 36 Monate inkl. MWST ab 24.07.2020 bis 01.06.2023
-12.328,40 € bereits bezahlt bis 30.09.2021 (1.-3. RE denkmalteam)
-1.100,75 € bezahlt am 14.10.2021
-2.861,95 € ab 01.10.2021 bis 31.12.2021 noch zu zahlen
15.410,50 € restl. Kosten Gerüst für 2022 + 2023