






Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand März 2022
1	Ivenshofweg/LSA				Seitens der KVB ist geplant, die finale Inbetriebnahme im August 2022 vorzunehmen.
2	Verkehrsberuhigung Derichsweg				Die Verwaltung verweist hierzu auf die Mitteilung an die Bezirksvertretung Chorweiler zur Sitzung am 10.03.2022 (Vorlagen-Nummer: 0436/2022): Der Derichsweg wurde auf der Grundlage des Beschlusses der Bezirksvertretung Chorweiler vom 21.11.2002 als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Neben dem niveaugleichen Ausbau liegt der Schwerpunkt im verkehrsberuhigten Bereich bei der Aufenthaltsfunktion. Parken ist nur auf besonders gekennzeichneten Flächen erlaubt. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Fahrbahnbreite und der vorhandenen Zufahrten zu den privaten Stellplätzen können zusätzliche Parkstände im Derichsweg nicht eingerichtet werden.
3	Worringen: Alte Straße von Hackhauser Weg bis St. Tönnis -Straße	28.06.2019	II 2021	II 2022	Die Verbändeanhörung gemäß § 66 LNatSchG NRW wurde vom 20.01.2022 bis 21.02.2022 durchgeführt. Es liegen keine Stellungnahmen bzw. keine Bedenken durch die Naturschutzverbände vor. Der Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsplans gemäß § 75 LNatSchG NRW wurde am 22.02.2022 gestellt. Die Verwaltung wird die Maßnahme dem Naturschutzbeirat bei der Unteren Naturschutzbehörde in der Sitzung am 25.04.2022 vorstellen und näher erläutern. Anschließend wird die Ausführungsplanung fertiggestellt.
4	Roggendorf: Radweg Richtung Esch (Thenhoven-Escher Weg)				Aufgrund des erheblichen Abstimmungsbedarfes zwischen allen beteiligten Stellen (StEB; Stadt Köln, Bezirksregierung, etc.), ist noch kein Fortschritt im Projekt zu verzeichnen. Es laufen weiterhin Vorabstimmungen über die Planungsvariante der Entwässerung. Hintergrund ist, dass im vorliegenden Konzept zwei Varianten untersucht wurden. Es muss noch geklärt werden, welche Variante unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten die Vorzugsvariante ist.
5	Merkenich: Alte Römerstraße von Bücke A 1 bis Auf dem Auerberg		III 2023	IV 2024	Seit dem letztem Sachstandsbericht vom März 2021 haben sich keine Änderungen im Projektstatus ergeben.
6	Pesch: Escher Straße von Longericher Straße bis Pescher Straße		III 2023	IV 2023	Die Fahrbahninstandsetzung wurde in das Jahr 2023 verschoben.
7	Heimerdorf: Volkhovener Weg von Militärring bis Fritz-Wacker- Straße		II 2024	IV 2024	Die Fahrbahninstandsetzung wurde in das Jahr 2024 verschoben.
8	Fühlingen: 2. BA Oranjehofstraße (Rad- und Fußweg)	derzeit nicht bestimmbar	derzeit nicht bestimmbar	derzeit nicht bestimmbar	Aufgrund der noch notwendigen, umfangreichen verwaltungsinternen Abstimmungen und der mangelnden Personalressourcen ruht die Maßnahme aktuell.
9	Merkenich: Gewerbegebiet Causemannstraße (Rudi-Jähne- Straße/Unterer Herbstweg)				Um Schäden durch Baustellenfahrzeuge zu vermeiden, erfolgt die Resterschließung erst nach Fertigstellung von mind. 80 % der angrenzenden Bebauung im Gewerbegebiet. Aus diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zum Baubeginn getroffen werden.

10	Roggendorf/Thenhoven: Baptiststraße	I/2026		Die Baptiststraße steht im engen Zusammenhang mit dem Baugebiet "Südlich Baptiststraße in Köln-Roggendorf/Thenhoven". Die Baptiststraße wird im Bereich Haus-Nr. 59/Höhe Friedhof bis Haus-Nr. 73/Straßenende zusammen mit dem Baugebiet ausgebaut. Nach dem derzeitigen Projektstand wird der 2. Bauabschnitt für das Baugebiet im Jahr 2027 fertiggestellt.
----	--	--------	--	---

Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange

Nach dem derzeitigen Projektstand wird der
2. Bauabschnitt für das Baugebiet im Jahr 2027 fertiggestellt.