

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2007 Stand 31.01.2008

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1 BK		Eumeniusstr. 4	Erneuerung von Brandschutztüren	60.000,00 €	X				0	Mai. 08	Jul. 08			
1 RS		Frankstr. 26	Dachsanierung Bildstelle u. Altbau	500.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 06	Apr. 08			
1 RS		Frankstr. 26	Erneuerung der Elektroleitungen in der Bildstelle	100.000,00 €	X				0	NN	NN			
1 GS		Gilbachstr. 20	Verbesserung des Brandschutzes	150.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 07	Mrz. 08			
1 HS		Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	300.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
1 BK		Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	215.000,00 €	X	X	X		15	Jan. 08	Aug. 08			
1 BK		Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	120.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08			
1 BK		Kartäuserwall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1 GYMN		Kartäuserwall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X				0	Jun. 08	Okt. 08			
1 BK		Lindenstr. 78	Erneuerung der Heizkesselanlage	150.000,00 €	X				0	Jul. 08	Sep. 08			
1 GS		Loreleystr. 3-5	Fenster HG+TH+WC, Flachdach TH WC erneuern	600.000,00 €	X	X	X		10	Dez. 07	Aug. 08			
1 BK		Perlegraben 101	Brandschutzsanierung	832.420,00 €	X				0	Jun. 08	Apr. 09			
1 GYMN		Severinstr.241	Fenstersanierung	1.500.000,00 €	X				0	Jun. 08	Jan. 09			
1 GYMN		Thusneldastr.15-17	Rauchschtztüren u. Brandschutzdecken Flur	600.000,00 €	X	X	X		80	Jun. 07	Mrz. 08			
1 GS		Trierer Str. 8	Heizungsanlage TH	153.387,56 €	X	X	X		85	Apr. 04	Sep. 08			
1 BK		Ulrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X			0	Dez. 07	Aug. 08	Jul. 08	Feb. 09	Aufhebung von LV
1 GYMN		Vogelsanger Str.1	Sanierung Fenster/Dach (TH Trakte A u.B)	3.100.000,00 €	X	X	X		80	Jun. 06	Aug. 08			
2 GS		Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	500.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 09			
2 BK		Brüggener Str. 1	Hauptwasserleitung erneuern	31.000,00 €	X				0	Jun. 08	Aug. 08			
2 BK		Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 10			
2 GS		Ketteler Str. 14	Betonsanierung Turnhalle	70.000,00 €	X	X			0	NN	NN	NN	NN	Maßnahme verschoben nach 2009
2 IGS		Raderthalgürtel 3	Brandschutztüren Mensa u. Bibliothek erneuern	45.000,00 €	X				0	NN	NN	NN	NN	Maßnahme verschoben nach 2009
2 IGS		Raderthalgürtel 3	Erneuerung Bodenbelag Theatersaal	70.000,00 €	X	X	X		40	Jul. 06	Apr. 08			
3 RS		Alter Militärring 96	Alter Militärring Beckenkopfsanierung	100.000,00 €	X	X	X		90	Okt. 07	Mrz. 08			
3 GS		Bachemer Str. 69	Erneuerung Unterverteilung	30.000,00 €	X	X	X		30	Jan. 08	Apr. 08			
3 GS		Bachemer Str. 69	Sanierung Hausmeisterwohnung	85.000,00 €	X	X	X		70	Dez. 07	Mrz. 08			
3 GS		Cäsarstr. 21	Erneuerung der Heizungsregelung	25.000,00 €	X	X	X		80	Dez. 07	Apr. 08			
3 KGS		Freiligrathstr. 60	Erneuerung Unterverteilung	30.000,00 €	X	X	X		50	Dez. 07	Apr. 08			
3 GS		Lindenburger Allee 38	Fenster- und Fassadensanierung.	160.000,00 €	X	X	X		10	Apr. 07	Sep. 08			
3 GYMN		Nikolausstr.53-55	Erneuerung Unterverteilung	50.000,00 €	X	X	X		10	Dez. 07	Jun. 08			
3 GYMN		Nikolausstr.53-55	Heizungsregelung	75.000,00 €	X	X			0	Mrz. 08	Okt. 08			
3 GS		Stenzelbergstr. 3-7	Sanitäranlagen Erneuerun	50.000,00 €	X				0	NN	NN			
4 RS		Gravenreuthstr. 10	Erneuerung der Heizungsanlage Altbau	20.000,00 €	X	X	X		60	Sep. 07	Mrz. 08			
4 RS		Kolkrabenweg 65	RS Kolkrabenweg 65-67 - WC-Anl Trakt D	75.000,00 €	X	X			0	Jan. 08	Mrz. 08	NN	NN	GU-Vergabe zurückgenommen
4 GS		Nussbaumer Str. 254-256	Sanierung WC-Anlage	200.000,00 €	X				0	NN	NN	NN	NN	Maßnahme verschoben nach 2009
4 BK		Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Fenstersanierung Trakt D	80.000,00 €	X	X				Dez. 07	Mrz. 08	Jul. 08	Dez. 08	Baubeginn verschoben nach2008
5 GS		Alzeyer Str. 12	Erneuerung Grundleitung	200.000,00 €	X	X	X		70	Mai. 07	Mrz. 08			
5 GYMN		Blücher Str. 15-17	Beseitigung brandschutztechnische Mängel	50.000,00 €	X				0	Jan. 08	Mrz. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
5	HS	Brehmstr. 2	Einbau Rauchschutztüren	80.000,00 €	X	X			0	Mrz. 08	Apr. 08			
5	GYMN	Castroper Str. 7	Erneuerung ELA-Anlage	30.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Betonsanierung, Fenstersanierung	770.000,00 €	X				0	Apr. 08	Dez. 08			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Fenstererneuerung ,im Zusammenh. m.PCB-Sanierung	2.600.000,00 €	X	X	X		60	Jul. 06	Aug. 08			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen	100.000,00 €	X	X	X		5	Jan. 08	Apr. 08			
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €	X	X			0	Dez. 07	Mrz. 08	Jul. 08	Aug. 08	Verzögerung im Ausschreibungsverfahren
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Erneuerung WW Aufbereitung Turnhalle	25.000,00 €	X				0	Jul. 08	Okt. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Fenstererneuerung Klassentrakt	715.808,63 €	X				0	Mrz. 08	Aug. 08			
7	RS	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	Mängelbeseitigung Provinzialbegehung	15.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 05	Dez. 08			
7	GS	Hauptstr. 432	Rauchschutztüren HM-Loge (Forderung Bauaufsicht)	24.000,00 €	X	X	X		50	Nov. 07	Mrz. 08			
7	SZ	Heerstr. 7	Erneuerung Heizungsanlage Schulgebäude	200.000,00 €					0	NN	NN			
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Sanierung der durchfeuchteten Kellerwand	70.000,00 €	X				0	NN	NN			
7	GS	Schmittgasse 66	Erneuerung der Kessel und der Heizungsregelung	189.000,00 €	X	X	X		70	Nov. 06	Mrz. 08			
7	GS	Schmittgasse 66	Kelleraußenwandsanierung	200.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 07	Mrz. 08			
7	GS	Schulstr. 23	Altbau, Fenstererneuerung und Fasadensanierung	250.000,00 €	X				0	Mrz. 08	Dez. 08			
7	FöS	Sresemannstr. 15	Abhangdecken Flure, Brandschutz und Beleuchtung	90.000,00 €	X				0	NN	NN			
7	FöS	Stresemannstr. 15	Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude	350.000,00 €	X	X	X		70	Apr. 07	Aug. 08			
7	IGS	Stresemannstr. 36	Dachsanierung Pausengang, Stiefelgang Sportbereich	100.000,00 €	X	X	X		0	Dez. 07	Jul. 08			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Erneuerung der Brandmeldeanlage	50.000,00 €	X	X	X		60	Nov. 06	Sep. 08			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlage erneuern	40.000,00 €	X	X	X		20	Aug. 07	Jun. 08			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Sanierung Baumeinfassungen	77.000,00 €	X				0	Jul. 08	Dez. 08			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanierung	140.000,00 €	X				0	Jan. 08	Dez. 08			
8	GS	Edisonstr./Zehnhofstr.	Toilettensanierung	50.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 08			
8	HS	Hachenburger Str. 11	Erneuerung Abhangdecke	50.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 08			
8	HS	Hachenburgerstr. 11	Sanierung der Toiletten	60.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 08			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Fenstererneuerung der TH	116.000,00 €	X				0	NN	NN			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Flurfussboden Verwaltung	25.500,00 €	X				0	NN	NN			
8	HS	Nürnberg Str. 10/Schulstr.	Toilettensanierung	164.000,00 €	X				0	Jul. 08	Aug. 08			
8	GS	Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	55.000,00 €	X				0	NN	NN			
9	GS	Diependahlstr. 12	Fenstererneuerung Altbau-Anbau	150.000,00 €	X				0	Mrz. 08	Okt. 08			
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung 2.BA	300.000,00 €					0	Jun. 08	Aug. 08			
9	GS	Ferdinandstr. 43	2. BA Sanierung Mitteltrakt	550.000,00 €	X	X			0	Apr. 08	Dez. 08			
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	Erneuerung Rauchabzugsanlage	40.000,00 €	X	X	X		50	Jun. 07	Mrz. 08			
9	IGS	Im Weidenbruch 214	Sanierung Heizung/Lüftung/Sanitär	270.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 05	Mrz. 08			
9	IGS	Im Weidenbruch 214	WC-Anlage sanieren	100.000,00 €	X	X	X		25	Okt. 07	Mrz. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9 GS		Neufelder Str. 2-4	Dachsanierung Vordach Aussen-WC	80.000,00 €	X				0	Jun. 08	Sep. 08			
9 HS		Rendsburger Platz 1	Brandschutztüren	120.000,00 €	X				0	NN	NN			
9 HS		Rendsburger Platz 1	Umkleiden Turnhalle	62.000,00 €	X	X	X		30	Sep. 06	Jun. 08			
9 SOS		Thymianweg 1a	III.BA Fenster-, PCB- u. Dachsanierung Verwaltung	100.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 07	Okt. 08			
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1 BK		Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Erneuerung der Heizkesselanlage	140.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 07	Feb. 08			
1 SOS		Blumenthalstr. 10-12	Brandschutz, 2. Rettungswege + Rauchschutztüren	100.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 07	Mrz. 08			
1 BK		Eitorfer Str. 16-24	Stromkasten überprüfen	25.000,00 €	X	X	X	X	100	Mrz. 08	Apr. 08			
1 GS		Lochnerstr. 13-15	Sanierung Wurzelschäden	11.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 07	Mrz. 08			
2 GYMN		Sürther Str.55	Erneuerung der Deckenverkleidung Klassen	750.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 06	Dez. 07			
3 GS		Wendelinstr. 64	Fenstererneuerung (Denkmalschutz)	400.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 07	Dez. 07			
4 IGS		Görlinger-Zentrum 45	Trakt F: Sanierung - gleichzeitig mit OGTS -	672.100,00 €	X	X	X	X	100	Feb. 07	Dez. 07			
4 GS		Lindenbornstr. 15-19	Austausch Fensteranlage Nebengebäude	184.429,47 €	X	X	X	X	100	Apr. 07	Dez. 07			
5 GS		Osterather Str. 13	Dachsanierung	260.000,00 €	X	X	X	X	100	Mai. 07	Mrz. 08			
7 SOS		Auf dem Sandberg 120	Dach TH und Mensa erneuern	100.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 07	Dez. 07			
7 GS		Friedensstr. 41-45	Turnhalle Dach, Decke, Fallrohre, Beleuchtung	140.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 07	Feb. 08			
7 GS		Poller Hauptstr. 61/61-65	Erneuerung der Heizungsregelung	5.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 07	Mrz. 08			
8 HS		Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Kesselerneuerung	25.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 07	Dez. 07			
8 HS		Hachenburgerstr. 11	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €	X	X	X	X	100	Mrz. 06	Dez. 07			
9 GS		Dellbr.Hauptstr. 16-18	Fenstererneuerung und Sonnenschutz	250.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 07	Mrz. 08			
9 SOS		Holweider Str. 2	Fenster u. Fassade 2.BA (Fenster)	180.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 07	Mrz. 08			