



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	27.10.2008	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	03.11.2008	
Rechnungsprüfungsausschuss	06.11.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztags Hauptschulen, Übermittagsbetreuung Gymnasien Planungs-/Ausbaustand 15.10.2008

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung nun auch zu den Ganztags Hauptschulen und den Gymnasien mit Übermittagsbetreuung.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs- termin	Bemerkung
1	Severinstr. 241	31.08.2008		fertig gestellt
2	Mainstr. 75	31.05.2008	31.01.2009	Wasserschäden durch Unwetter, Durchfeuchtung des Bodens und innenliegender Wände
2	Mainstr. 75	31.08.2008		fertig gestellt

7	Hohestr. 77-79	13.10.2008	31.12.2008	Ausschreibungs- und Vergabe- probleme
9	Langemass 21	13.10.2008		fertig gestellt

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage