

Sachstandsbericht

Fahrradweg Vitalisstraße - Beschluss BV 4 vom 01.12.2008

Die Verwaltung wird gebeten auf der Vitalisstraße Richtung Girlitzweg, einen Fahrradweg (für Fußgänger und Radfahrer gemeinsam) einzurichten.

Der Fahrradweg soll ab dem heutigen Parkverbotschild hinter der Fabrik beginnen und soll bis zu der Einfahrt zum Eurosaal geführt werden.

Status in Bearbeitung

erledigt

Aktueller Bearbeitungsstand:

Sachstand 2021: Die Fahrradschutzstreifen wurden Ende des Jahres 2018 markiert und die Maßnahme ist somit umgesetzt. Mittelfristig wird für diesen Bereich der Vitalisstraße eine komplette bauliche Umplanung zur Schaffung einer durchgängigen Anlage für Radfahrende und zu Fuß gehende erarbeitet.

Sachstand 2018:

Die Planungen für die Fahrradschutzstreifen sind abgeschlossen und die Umsetzung ist für den Herbst 2018 vorgesehen.

Sachstand 2016:

Das Abstimmungsverfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Sachstand 2015:

Die Verwaltung hat eine Planung für einen Fahrradschutzstreifen von der Einfahrt AWB bis zur Anschluss an den baulichen Radweg in der Höhe Girlitzweg erstellt. Die Planung ist in der internen Abstimmung und wird nach Abschluss voraussichtlich im ersten Quartal 2016 umgesetzt.

Sachstand 2013:

Kein neuer Sachstand.

Die Verwaltung hat zu diesem Beschluss eine Mitteilung (3216/2012) zur Sitzung am 17.09.2012 gefertigt.

Sachstand 2012:

Die Verwaltung plant für die Vitalisstraße auf dem Streckenabschnitt von der Einfahrt AWB bis zur

Brücke DB im Sommer 2013 eine Fahrbahndeckenerneuerung. Im Rahmen dieser Sanierung ist vorgesehen eine Radverkehrsführung in Form von Fahrradschutzstreifen bis zum Anschluss an den baulichen Radweg zu errichten. Die Planung für die Radverkehrsführung befindet sich derzeit in der verwaltungsinternen Abstimmung.

Sachstand 2010 - 2011:

Es ergibt sich kein neuer Sachstand. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Sachstand 2009:

Der Beschluss wurde in die verwaltungsinterne Prüfungsliste aufgenommen.

Nächste Schritte:

Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: 4. Quartal 2022