

Adresse	PLZ	Stadtteil	Sachstand	Prognose Fertigstellung	Bemerkungen
Am Springborn	51063	Höhenhaus	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Ankerstraße	50676	Altstadt/Süd	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Auweilerstraße	50765	Esch/Auweiler	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Blaubach	50676	Altstadt/Süd	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Boltensternstraße	50735	Altstadt/Süd	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Bonner Straße	50968	Marienburg	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		inklusive Betrieb zusätzlicher Access-Point zur Optimierung
Dellbrücker Mausepfad	51069	Dellbrück	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Dürener Straße	50935	Lindenthal	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Erbacher Weg	50767	Lindweiler	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Grafenmühlenweg	51069	Dellbrück	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Grafenmühlenweg (2. Haus)	51069	Dellbrück	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Heinrich-Rohlmann-Straße	50829	Ossendorf	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Herkulesstraße	50823	Neuehrenfeld	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		kommunale Erstaufnahme
Kalscheuer Weg	50969	Zollstock	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Koblenzer Straße	50968	Bayenthal	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		gegebenenfalls weitere Access-Point nach Praxistest
Lindweiler Weg	50739	Longerich	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Lindweiler Weg (2 Haus)	50739	Longerich	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Loorweg	51143	Zündorf	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Merlinweg (mehrere Häuser)	50997	Rondorf	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Pastor-Wolff-Straße	50735	Niehl	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Posadowskystraße	51061	Höhenhaus	Objekt ist fertig,		Nach Reparatur defekter Telefonleitungen ist Selbstversorgung mit Internet in den Häusern möglich
Rather Kirchweg	51109	Brück	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Schlagbaumweg	51067	Holweide	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Severinswall	50678	Altstadt/Süd	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Sinnersdorferstraße	50769	Roggendorf/The	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Urbacher Weg	51149	Porz	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		
Von-Bodelschwingh-Straße	51061	Höhenhaus	Objekt ist fertig		Nach Reparatur defekter Telefonleitungen ist Selbstversorgung mit Internet in den Häusern möglich
Xantener Straße	50733	Nippes	Objekt ist fertig, 1 GB-Leitung läuft		

Adresse	PLZ	Stadtteil	Sachstand	Prognose Fertigstellung	Bemerkungen
Aloys-Boecker-Straße	51147	Lind	Angebotseinholung und Beauftragung läuft	ca. 32. KW 2022	Nachrüsten mit individueller Mutlimediaversorgung der einzelnen Einheiten geplant, Kostenvoranschlag 96.074,35 €
Haferkamp	51061	Stammheim	Angebotseinholung und Beauftragung läuft	ca. 32. KW 2022	Nachrüsten mit individueller Mutlimediaversorgung der einzelnen Einheiten geplant, Kostenvoranschlag 99.960 €
Josef-Broicher-Straße	51147	Urbach	Angebotseinholung und Beauftragung läuft	ca. 32. KW 2022	Nachrüsten mit individueller Mutlimediaversorgung der einzelnen Einheiten geplant, Kostenvoranschlag 113.988 €
An den Gelenkbogenhallen	50679	Deutz	Projekt wird nicht umgesetzt, Kosten wegen kurzer Restnutzungsdauer unwirtschaftlich		Objekt wird am 30.06.2022 leergezogen, da Mietvertrag für Grundstück endet. Rückgabe 30.11.2022.
Bergisch Gladbacher Straße	51069	Dellbrück	Projekt wird nicht umgesetzt, da Vermietung des Objekts an Drogenhilfe e.V. im Frühjahr 2022		
Herrmann-Heinrich-Gossen-Str.	50858	Junkersdorf	Projekt wird nicht umgesetzt, Kosten wegen kurzer Nutzungsdauer unwirtschaftlich		Objekt wurde am 30.11.2021 leergezogen nach Kündigung des Mietvertrages über mobile Wohneinheiten
Ostmerheimer Straße	51109	Merheim	Projekt wird nicht umgesetzt, Kosten wegen kurzer Nutzungsdauer unwirtschaftlich		evtl. Neuüberprüfung bei verlängerter Nutzung
Poller Holzweg	51105	Poll	Projekt wird nicht umgesetzt, Kosten sind mit über 100.000 € für ein Mehrfamilienhaus zu hoch		Alternativlösungen (Internetssticks) wurden geprüft und mangels Haushaltsansatz und wg. Sozialrecht verworfen
Weißdornweg	50997	Rondorf	Projekt wird nicht umgesetzt, da die Kosten in keinem Verhältnis zur Nutzungszeit		Objekt wurde am 31.12.2021 leergezogen. Neubaugebiet Rondorf-Nordwest (Amelis-Projekt)
Winterberger Straße	51109	Merheim	Objekt wird nicht umgerüstet		Das Objekt wurde am 31.12.2021 leergezogen.