


14
143

07.10.2013
Herr Jünger
R 22105



Eingang 11. Okt. 2013

66

66 - Amt für
Straßen und Verkehrstechnik

G. Jünger

Bauvorhaben Deckensanierung, K.-Rodenkirchen, Brückenstraße zwischen Rodenkirchener Brücke und Adamstraße

Hier: Prüfung der Kostenermittlung
RPA-Nr. KOB2013/1608

Vor Prüfung: 177.413,14 € Netto (211.121,64 € Brutto)
Nach Prüfung: 177.413,14 € Netto (211.121,64 € Brutto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Eingangsdatum 04.09.2013 legten Sie uns die o. g. Maßnahme zur Prüfung vor. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2012 durch die Bezirksvertretung 2 (21.05.2012) sowie den Verkehrsausschuss (04.09.2012) mit den damaligen Kosten in Höhe von rd. 148.000,-€ Brutto in einem Sammelbeschluss beschlossen. Mit fortschreibender Planung wurde eine aktualisierte Kostenberechnung mit einer Kostensteigerung um ca. 41% vorgelegt, so dass ein neuer Beschluss erforderlich wird.

Nach Durchsicht der mir vorgelegten Unterlagen wird der Fortführung der Maßnahme grundsätzlich zugestimmt.

Eine Untersuchung des Baugrundes und des Oberbaus der Straße wurde nach Ihrer Aussage nicht durchgeführt. Ich mache darauf aufmerksam, dass bei Unkenntnis über den Baugrund ein nicht unerhebliches Kostenrisiko besteht. Im vorliegenden Fall sollte durch zusätzliche Untersuchungen sichergestellt werden, dass zwischen den verbleibenden Asphalt-schichten ausreichender Schichtenverbund besteht und das Sanierungsverfahren im Hoch-einbau eine wirtschaftliche/dauerhafte Lösung darstellt.

Die Vergabe einer externen Bauüberwachung wird nach Ihrer Aussage nicht erfolgen.

Ich bitte das unter 1.2.7.1 der Bau- und Einzelbeschreibung beschriebene Druckspülen der Straßenablaufleitungen mit entsprechenden OZ'en in die Kostenberechnung bzw. das Leistungsverzeichnis mit aufzunehmen.

Darüber hinaus verweise ich auf meine in den Unterlagen gemachten Anmerkungen (Blau-eintragungen).

Mit freundlichen Grüßen

G. Jünger