Anlage

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-04	Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln; Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007: Die alte Dachdämmung wird entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wird die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	0,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.03.2010		Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Kostenschätzung beläuft sich auf 1.082.000 Euro. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.

DEZ	M. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-05	Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln; Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleideräume enischließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade, sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007.	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	0,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.03.2010		Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Kostenschätzung 1.100.000 Euro. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Mai 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-20	GS Mainstr. 75, 50996 Köln, Schulgebäude (Altbau): Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und der Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade, entsprechend der ENEV 2007. Sanierung der Heizzentrale, Erneuerung der Beleuchtung und der Akustikdecken und Einbau eines Aufzuges. Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume,Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungunterverteilung und der Warmwasserbereitung.	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR	30.07.2009	in Planung	grün	02.01.2010		Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 2.950.000 Euro. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag ist eingereicht Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-221	Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des Konjunkturprogramms wird der erste Bauabschnitt einer energetischen Sanierungsmaßnahme als selbständiger Abschnitt gefördert werden, er umfasst die Erneuerung der Fenster und Außentüren, die Dachisolierung, die Abdichtung und Wärmedeämmung des Untergeschosses und die Fassadensanierung nach gültiger EnEV.		664.000,00 EUR	-664.000,00 EUR	03.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.09.2009		Bewilligungsbescheid erteilt.

DEZ	M.-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-223	Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln * Es sollen 228 Fenster durch thermisch getrennte Aluminiumfenster mit schmaler Ansichtsbreite ersetzt werden, zudem werden die Glasfassade (3,45mx7,75m) und die restliche Fassadenfläche mit 850qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. gedämmt. Zusätzlich erfolgt eine Dämmung des Daches und des Hörsaals.		548.040,46 EUR	-548.040,46 EUR	16.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.09.2009		Bewilligungsbescheid erteilt, Mittelabrufe laufen
DEZ-IV	42-214	Berufsförderungswerk Köln gemeinnützige GmbH (anerkannter Weiterbildungsträger),Sürther Straße 171, 50999 Köln. Austausch von Fenstern und Außentüren in Gebäuden mit Tagungs- und Schulungsräumen, so wie im Schulsportbereich. Einbringen von Dachdämmung eines Wohn- und Bürogebäudes, sowie bei Gebäuden des Schulungsbereiches.		203.450,00 EUR	-203.450,00 EUR	10.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.11.2009		Bewilligungsbescheid wurde erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten.		342.222,22 EUR	-342.222,22 EUR	16.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.02.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-227	Kita Wilhelm-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die derzeitige Heizungsanlage ist veraltet, häufig defekt und reparaturanfällig. Es erfolgt der Einbau einer neuen, energetisch optimierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage.	0,00 EUR	18.133,33 EUR	-18.133,33 EUR	08.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	grün	02.11.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-264	Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln.(Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) In der OT für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche wurde der Brandschutz durch den Anbau einer Fluchttreppe, Einbau von Brandschutztüren, Fluchttüren bzw. Fenstern, Wand- und Deckenbeplankungen, Notstrombeleuchtung entsprechend der Brandschutzordnung verbessert.		58.666,67 EUR	-58.666,67 EUR	29.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.11.2009		Bewilligungsbescheid wurde am 03.11.2009 erteilt
DEZ-IV	51-265	Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) In der OT für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche wurde auf dem Außengelände ein rollstuhlgeeigneter Ballspielplatz inkl. Basketballanlage errichtet.		32.888,89 EUR	-32.888,89 EUR	29.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	02.01.2010		Bewilligungsbescheid wurde am 03.11.2009 erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-281	Kindertreff Kunterbunt, Sürther Hauptstr. 149, 50999 Köln - Im Rahmen einer Umbaumaßnahme erhält eine Betreuungseinheit eine neue Einbauküche einschl. Elektrogeräten (rd. 6.500 Euro). Zudem werden in zwei Räumen Schallschutzelemente an Decken und Wandflächen montiert (rd. 8.500 Euro).		13.333,33 EUR	-13.333,33 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	grün	20.10.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-312	Kita Alte Kirchgasse 23, 50999 Köln - Kindgerechte Gestaltung/Ausstattung eines Hallenbereichs (Anschaffung und Einbau + textile Ausstattung eines Spielpodestes, Wandspiele, Geländerverkleidung, Malerarbeiten), Außengeländegestaltung (Zaunverkleidung, Sonnenschutz, Spiellandschaft, Spiel- und Klettergeräte).		22.222,22 EUR	-22.222,22 EUR	02.03.2010	Maßnahme in Umsetzung	grün	01.02.2010		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-71	Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	21.05.2009	Aufträge erteilt	grün	15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft.Die Planung ist fertig und abgestimmt. Die Rodungsarbeiten sind erfolgt. Das Vergabeverfahren für den Einbau der Spielgeräte läuft. Die Spielgeräte sind bestellt.Submission erfogt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt der- Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt	grün	01.02.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser).
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt	grün	01.02.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser).

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projekt-verlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt	grün	04.01.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser).
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt	grün	01.02.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser).