Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1					
2	1.01	Gerüstbauarbeiten	258 Tage	17.09.10	26.09.11
3	**1.04**	**Rohbauarbeiten**	**204 Tage**	**07.10.10**	**01.08.11**
4	1.04.1	Aula Lüftungsbauwerk	90 Tage	26.01.11	07.06.11
5	1.04.2	BT C Achse 13 - 7	150 Tage	25.10.10	30.05.11
6	1.04.3	BT B Achse H - G 1 Stützen	180 Tage	07.10.10	28.06.11
7	1.04.4	BT B Aufzug / THS	130 Tage	05.01.11	14.07.11
8	1.04.5	Kelleraussenwandsanierung Aula Sev-Str.	150 Tage	08.11.10	15.06.11
9	1.04.6	Kelleraussenwandsanierung hofseitig	170 Tage	05.11.10	13.07.11
10	1.04.7	BT A + BT D (innen)	80 Tage	22.12.10	18.04.11
11	1.04.8	BT D Eingang A - C	90 Tage	27.12.10	06.05.11
12	1.04.9	BT E Achse 23 - 9	145 Tage	21.12.10	22.07.11
13	1.04.10	Brandwand Nord Sporthalle	40 Tage	23.05.11	20.07.11
14	1.04.11	Nachlauf Restarbeiten	20 Tage	28.06.11	25.07.11
15	1.04.12	BE räumen	5 Tage	26.07.11	01.08.11
16	**1.05**	**Fenster, Restleistungen**	**228 Tage**	**19.04.11**	**15.03.12**
17	1.05.1	Fenster, Restleistungen, Montage BT A und D	35 Tage	19.04.11	09.06.11
18	1.05.2	Fenster, Restleistungen, motor. Antriebe	30 Tage	01.02.12	15.03.12
19	1.06	Putz 1, Restleistungen	30 Tage	09.09.11	21.10.11
20	1.07	Fliesen 1 (Innenfensterbänke)	30 Tage	24.10.11	05.12.11
21	1.10	Trockenbau 1	100 Tage	10.06.11	02.11.11
22	1.11	Estricharbeiten	30 Tage	03.11.11	14.12.11
23	1.12	Gussasphalt Aula	20 Tage	15.12.11	12.01.12
24	1.18	Kanaluntersuchung	40 Tage	03.01.11	25.02.11
25	**1.19**	**Sonnenuhr**	**166 Tage**	**20.01.11**	**19.09.11**
26	1.19.1	Sonnenuhr Demontage	5 Tage	20.01.11	26.01.11
27	1.19.2	Sonnenuhr Remontage	10 Tage	06.09.11	19.09.11
28	**1.20**	**De- und Remontage Container**	**38 Tage**	**14.02.11**	**08.04.11**
29	1.20.1	Demontage Container	3 Tage	14.02.11	16.02.11
30	1.20.2	Remontage Container	30 Tage	24.02.11	08.04.11
31	1.21	Blindgänger-Sondierung	5 Tage	17.02.11	23.02.11
32	1.22	Remontage Treppe Container	5 Tage	11.04.11	15.04.11
33					
34	2.01	Stahlbau Dach Aula	100 Tage	01.06.11	24.10.11
35	2.02	Betonsanierung incl. Sanierung + Dämmung Kellerböden	100 Tage	15.03.11	08.08.11
36	2.03	Natursteinarbeiten	50 Tage	24.10.11	03.01.12
37	2.04	Fassadensanierung	120 Tage	15.03.11	05.09.11
38	**2.05**	**Dachdecker- + Zimmerarbeiten**	**180 Tage**	**19.04.11**	**05.01.12**
39	2.05.1	Dach Aula	40 Tage	25.10.11	20.12.11
40	2.05.2	Dach Dach BT A + D	40 Tage	19.04.11	17.06.11
41	2.05.3	Dach BT B	40 Tage	20.06.11	15.08.11



Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
42	2.05.4	Dach BT C + E	60 Tage	16.08.11	09.11.11
43	2.05.5	Dach Sporthalle	40 Tage	10.11.11	05.01.12
44	**2.06**	**Innentüren, Türen und Zargen**	**147 Tage**	**24.10.11**	**25.05.12**
45	2.06.1	Zargen	30 Tage	24.10.11	05.12.11
46	2.06.2	Türen mit Beschläge	20 Tage	26.04.12	25.05.12
47	2.07	Tischlerarbeiten (Vitrinen, Einbaumöbel)	75 Tage	01.02.12	23.05.12
48	**2.08**	**Metallbauarbeiten (RP-Fassaden, Stahlglastüren)**	**190 Tage**	**01.03.11**	**02.12.11**
49	2.08.1	Werkplanung	60 Tage	01.03.11	27.05.11
50	2.08.2	Fertigung	40 Tage	30.05.11	27.07.11
51	2.08.3	Montage	90 Tage	28.07.11	02.12.11
52	2.09	Erneuerung Glasbausteinfassade Sporthalle	40 Tage	21.07.11	14.09.11
53	2.10	Sanierung Bleiverglasung	30 Tage	25.10.11	06.12.11
54	2.11	Schlosserarbeiten	60 Tage	04.01.12	29.03.12
55	2.12	Brandschutzputz	80 Tage	29.06.11	19.10.11
56	2.13	Fliesenarbeiten 2	40 Tage	09.09.11	07.11.11
57	**2.14**	**Trockenbauarbeiten 2 Decke Turnhalle + Aula**	**191 Tage**	**01.06.11**	**05.03.12**
58	2.14.1	Abbruch Decke gr. Sporthalle	20 Tage	01.06.11	01.07.11
59	2.14.2	Decke gr. Sporthalle	40 Tage	06.01.12	05.03.12
60	2.14.3	Decke Aula	30 Tage	13.01.12	27.02.12
61	2.15	Bodenbelagsarbeiten	25 Tage	06.03.12	11.04.12
62	2.16	Anstricharbeiten	80 Tage	03.02.12	04.06.12
63	**2.17**	**Parkett- /Holzpflasterarbeiten**	**70 Tage**	**24.01.12**	**07.05.12**
64	2.17.1	Parkett- /Holzpflasterarbeiten Aula	25 Tage	28.02.12	02.04.12
65	2.17.2	Parkett- /Holzpflasterarbeiten Klassenräume	70 Tage	24.01.12	07.05.12
66	**2.18**	**Sporthallenboden**	**196 Tage**	**25.07.11**	**03.05.12**
67	2.18.1	Große Sporthalle	40 Tage	06.03.12	03.05.12
68	2.18.2	Kleine Sporthalle	30 Tage	25.07.11	02.09.11
69	2.19	Bestuhlung Aula	20 Tage	03.04.12	03.05.12
70	2.20	WC-Trennwände	10 Tage	01.02.12	14.02.12
71	2.21	Medientechnik	30 Tage	27.03.12	10.05.12
72	2.22	Bühnentechnik	20 Tage	27.03.12	25.04.12
73	2.23	Schließanlage	15 Tage	02.04.12	24.04.12
74	**2.24**	**Sportgeräte**	**175 Tage**	**01.09.11**	**14.05.12**
75	2.24.1	Sportgeräte Kleine Sporthalle	7 Tage	01.09.11	09.09.11
76	2.24.2	Sportgeräte große Sporthalle	7 Tage	04.05.12	14.05.12
77	2.25	Grundreinigung	25 Tage	01.03.12	04.04.12
78	2.26	Remontage Ikarus	15 Tage	06.09.11	26.09.11
79					
80	**3.01**	**Sanitär (Wasser, Abwasser, Feuerlöschtech.)**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
81	3.01.1	Rohinstallation	100 Tage	15.04.11	08.09.11
82	3.01.2	Feininstallation	120 Tage	09.09.11	01.03.12



Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
83	**3.02**	**Heizung einschl. Wärmedämmung 2. Lauf**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
84	3.02.1	Rohinstallation	100 Tage	15.04.11	08.09.11
85	3.02.2	Feininstallation	120 Tage	09.09.11	01.03.12
86	**3.03**	**Elektr. Strom, Blitzschutz + Nachricht.-Technik**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
87	3.03.1	Rohinstallation	100 Tage	15.04.11	08.09.11
88	3.03.2	Feininstallation	120 Tage	09.09.11	01.03.12
89	3.04	Bühnenbeleuchtung	30 Tage	02.03.12	16.04.12
90	**3.05**	**Raumlufttechnik**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
91	3.05.2	Rohinstallation	100 Tage	15.04.11	08.09.11
92	3.05.1	Feininstallation	120 Tage	09.09.11	01.03.12
93	**3.06**	**Fördertechnik (Aufzug)**	**160 Tage**	**15.07.11**	**01.03.12**
94	3.06.1	Rohinstallation	30 Tage	15.07.11	25.08.11
95	3.06.2	Feininstallation, Kabinenmontage	30 Tage	18.01.12	01.03.12
96	3.07	MSR / GLT	40 Tage	02.03.12	30.04.12
97	3.08	Rohr- und Kanaldämmungen	100 Tage	09.09.11	31.01.12
98	3.09	Kanalbau	150 Tage	01.06.11	04.01.12
99					
100	**4.01**	**Orgel**	**231 Tage**	**18.05.11**	**18.04.12**
101	4.01.1	Orgel demontieren	10 Tage	18.05.11	01.06.11
102	4.01.2	Orgel remontieren	15 Tage	27.03.12	18.04.12
103	4.02	Labormöbel	20 Tage	27.03.12	25.04.12
104					
105	5.01	Landschaftsbau 1: Parkplatz, Sporthof, prov. Eingang	110 Tage	23.11.11	02.05.12
106	5.02	Landschaftsbau 2: Südhof, Kleinspielfeld	0 Tage	03.01.11	03.01.11
107	5.03	Landschaftsbau 3: Haupteingang Severinstr.	0 Tage	03.01.11	03.01.11
108	5.04	Baustellenzufahrt Tel-Aviv-Strasse	25 Tage	08.03.11	11.04.11
109					
110		Freimessungen, Abnahmen, Mängelbeseitzungen	45 Tage	05.04.12	14.06.12
111		**Übergabe**	**1 Tag**	**15.06.12**	**15.06.12**
112		Einrichtungen	42 Tage	18.06.12	14.08.12
113					
114		Fertigstellung Ersatzbau	0 Tage	03.01.11	03.01.11
115		Fertigstellung Severinsstrasse	0 Tage	03.01.11	03.01.11