Maßnahmen im Bereich Bildung

Auflistung: Maßnahme wurde begonnen

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-218	Zur Fortentwicklung der Medienkompetenz sollen bis zu 35 Schulen verkabelt werden (Liste der Schulen in Förderakte). Es werden Planungen, Baumaßnahmen, aktive Komponenten (Kommunikationssteuerung von Datennetzen) u.Firewalls (kontrollierte Verbindung zwischen Netzen u. Internet) benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu realisieren und den Anschluss an das vorh. Kölner Schulnetz und Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die Verwendung von elektr. Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle vorbereitet.	2.550.000,00 EUR	1.219.305,62 EUR	1.039.248,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.11.2010	
DEZ-IV	40-219	Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 50668 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei energetisch und brandschutztechnisch unzulängliche Gebäude, realisiert wurden die selbständigen Abschnitte Abbruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau (Fassade), Erdwärmebohrung und Aufzug, Teil Innenausbau.	1.724.736,16 EUR	1.188.914,70 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.01.2010	Mittelabrufe laufen.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-221	Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des Konjunkturprogramms wird der erste Bauabschnitt einer energetischen Sanierungsmaßnahme als selbständiger Abschnitt gefördert werden, er umfasst die Erneuerung der Fenster und Außentüren, die Dachisolierung, die Abdichtung und Wäremdeämmung des Untergeschosses und die Fassadensanierung nach gültiger EnEV.	664.000,00 EUR	386.085,15 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	
DEZ-IV	42-215	Ökobau gGmbH (anerkannter Jugendhilfeträger) Niehler Str. 252-254, 50735 Köln, Energetische Sanierung des Daches Niehler Str. 254, bestehend aus zwei Sheddächern, 12cm Sparrenhöhe ohne Dämmung, mit Teerpappe-Abdichtung außen und einfacher Plattenverkleidung innen, Verglasung einfach mit Drahtglas. Die Dachdicke wurde erhöht, Balken und Sparren verstärkt, eine 18 cm dicke Isolationsschicht eingebaut, neue Isolierfenster und Dacheindeckung aus Ziegel montiert.	69.935,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.08.2010	Bewilligungsbescheid wurde erteilt.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	42-218	Cafe des Stammhauses der Gemeinschaft Unser Platz im Leben e.V. Aachener Straße 1413,50859 Köln (anerkannter Weiterbildungsträger) * Die im Rahmen der Maßnahme geplanten Arbeiten betreffen neben der Errichtung einer Zwischenwand (Brandschutzwand) insbesondere energetische Maßnahmen (neuer barrierefreier WC-Bereich und neue Fenster).	31.789,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.04.2010	Der Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Architekt ist beauftragt, Erteilung der Baugenehmigung hat sich verzögert.
DEZ-IV	51-102	Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln * Es erfolgten: Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der aktuellen EnEV entsprechenden Fenster inkl. Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringen von mineralischem Oberputz (alles inkl. Baunebenkosten).	280.000,00 EUR	172.284,58 EUR	5.630,42 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.03.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs m. ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer Fenster (nach aktueller ENEV) mit anschließendenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	350.000,00 EUR	35.950,15 EUR	388.064,60 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.3.2010	
DEZ-IV	51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Es erfolgte ein Komplettabriss des alten Flachdachs des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültige EnEV.	250.000,00 EUR	217.180,37 EUR	7.878,85 EUR	Maßnahme wurde begonnen	29.11.2010	Die Maßnahme ist abgeschlossen

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-217	Objekt: Kindertagestätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Es erfolgte ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach gültiger EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	321.661,86 EUR	206.135,77 EUR	198.687,75 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.11.2010	
DEZ-IV	51-218	Objekt: Kindertagesstätte Gießener Str. 30, 50679 Köln: Es erfolgte der Ausbau und die Entsorgung der alten Fenster, der Einbau neuer Fenster nach EnEV mit Folgearbeiten, Malerarbeiten und Putzarbeiten.	160.000,00 EUR	30.311,99 EUR	16.690,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.06.2010	
DEZ-IV	51-219	Objekt: Kindertagesstätte Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Es erfolgte: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsg. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsg. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließendenden Folgearbeiten.	241.184,52 EUR	148.367,36 EUR	89.497,68 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.11.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-221	Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	400.000,00 EUR	173.776,01 EUR	449.745,26 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.03.2010	
DEZ-IV	51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten.	342.222,22 EUR	342.222,22 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2011	Maßnahme steht kurz vor Beendigung
DEZ-IV	51-227	Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die derzeitige Heizungsanlage ist veraltet, häufig defekt und reparaturanfällig. Es erfolgt der Einbau einer neuen, energetisch optimierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage.	18.133,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	erster Auftrag wurde erteilt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-230	Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen, engergetisch vorteilhafteren Brennwertkessel, ggf. mit Unterstützung durch Solartechnik.	26.666,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-231	Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Der Kindergartenbetrieb findet auf einem städtischen Waldgrundstück statt, auf dem 3 kita-eigene Bauwagen stehen. In einem der Bauwagen werden die alten Fenster gegen Kunststoff-Isolierfenster ausgetauscht, die Dämmung der alten Lichtkuppel verbessert sowie eine neue Gasheizung eingebaut, einschl. zweier neuer Gaslampen, Gasflaschenschrank und Leitungen/Zubehör.	4.444,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	
DEZ-IV	51-235	Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Energetische Sanierung als Teilbauprojekt im Zusammenhang mit einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 392.000 Euro), hier: Austausch von Fenstern und Türen, Fassadendämmung, Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen energiesparende Lampen.	45.333,33 EUR	45.333,33 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	erster Mittelabruf erfolgt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-244	Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. Plattierung, Überdachung) zum Zwecke der ganzjährigen Nutzbarkeit und funktionalen Vernetzung durch einen geschützten Außenraum (gleichzeitig energetischer "Wintergarteneffekt"), einschließlich Errichtung Kletterburg (dient gleichzeitig als Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; Anschaffung + Anschluss Großküchenherd - rd. 6.300 €.	102.222,22 EUR	85.992,71 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	
DEZ-IV	51-245	Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtsanierung des Objekts wird die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung.	304.888,89 EUR	1.620,21 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2010	
DEZ-IV	51-252	Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln *Im Rahmen einer umfangreichen energetischen Sanierungsmaßnahme wird ein selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasst im wesentlichen die Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlagen und die Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung der Kita.	119.374,00 EUR	119.374,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-253	Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung benötigt. Zudem war dringend eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse erforderlich und es wurden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften benötigt.	236.000,00 EUR	39.640,75 EUR	186.473,32 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.01.2011	Auftragsvergabe erfolgt
DEZ-IV	51-254	Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es wurde statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage imit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt.	290.700,00 EUR	214.746,29 EUR	112.705,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	8.12.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-255	Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Außerdem wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingesetzt.	102.311,00 EUR	102.866,67 EUR	12.396,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.11.2010	
DEZ-IV	51-256	Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Zudem wurde eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.	105.908,00 EUR	90.463,70 EUR	37.086,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.11.2010	
DEZ-IV	51-259	JFC Medienzentrum, Hansaring 84-86, 50670 Köln, Beschaffung eines Kleinbusses inklusive der entsprechenden medientechnischen Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit Software, Beamer usw.) für mobile Arbeit an Schulen. Beschaffung von hochwertiger Videotechnik (Camcorder, Audiomischer, Stative, Mikros).	87.111,11 EUR	85.999,28 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.12.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-261	Weltmusik Klezmer und Ästhetik Akademie, Annostraße 27 - 33, 50678 Köln Integration- und Begegnungszentrum. Einbau von Schallschutzdecken, Spezialschallschutztüren und Fensterphonstop-Spezialverglasungen. Einbau einer Faltwandschiebeanlage zur flexibleren Nutzung der Räumlichkeiten.	86.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.12.2010	
DEZ-IV	51-262	Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln (anerkannte Weiterbildungsträger nach WBG NW). Das in den 60er Jahren erbaute Gebäude muss hinsichtlich der energetischen und der zukünftigen Nutzung grundlegend saniert werden. Hierfür werden neue Fenster und Türen eingebaut, Wände versetzt, neue Elektroinsstallationen verlegt, Estrich- und Bodenbeläge erneuert, sowie neue Sanitärbereiche und Umkleidemöglichkeiten geschaffen.	236.945,77 EUR	195.156,53 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.10.2009	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-263	Jugendeinrichtung Elsaßstraße 43 der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln. Wärmeverbundsystem für die Fassade des Gebäudes, begehbare Dämmung des Dachbodens, Wärmedämmung der Fenster und Außentüranlagen.	85.600,00 EUR	85.600,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.01.2011	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-269	Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 7, 50733 Köln: (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energiestandards. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV erhielt die gesamte freistehende Fassade eine Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen; Umbau und Sanierung der Küche.	146.722,34 EUR	43.265,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-272	Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Krombachweg 29, 50767 (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Die Circushalle des Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Baujahr 1960) erhielt eine komplette Fassaden- und Dachdämmung. Zudem wurden neue Fenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung und eine energiesparende Heizungsanlage eingebaut.	304.355,56 EUR	2.160,28 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.10.2009	
DEZ-IV	51-273	Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, Ulitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV wurden die Fassade wärmegedämmt, neue Fenster eingebaut und das Dach gedämmt. Darüber hinaus wurde die vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht.	230.400,00 EUR	1.080,14 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-282	Kita Lindenthalgürtel 28, 50935 Köln - Erneuerung der Fenster des zur Straßenseite gelegenen Gruppenraumes der Kindertagesstätte, der Fenster zum Innenhof und der Dachfenster. Der Austausch war sowohl aus energetischen Gründen als auch als Lärmschutzgründen sinnvoll. Zudem wurden die Dachbeläge saniert. (Erweiterung der Maßnahme gem. Änderungsbescheid vom 12.11.2010)	19.556,45 EUR	4.321,29 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Stand 15.9.2011: aufgund erheblicher Verzögerungen muss die Maßnahme angepasst werden, zudem ist eine rechtzeitige Fertigstellung nicht mehr möglich, es wird ein selbständiger Abschnitt gebildet, es wird derzeit geprüft, in welcher Höhe eine Förderung noch erfolgen kann. Es erfolgt eine gesonderte Mitteilung an den FinA.
DEZ-IV	51-286	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Ausstattung - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küchenzeile - b) Ersatz der bislang improvisierten Garderobe durch eine neue Garderobenzeile - c) Anschaffung und Aufstellung einer sog. Jurte u.a. als Geräte- und Gartenhaus zur Unterbringung von Werkzeug und Gerätschaften	23.111,11 EUR	21.711,66 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-289	Kita Görlinger Zentrum, ev. KG Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 Köln - Anbau eines Therapieraumes (ca. 79 cbm), um eine frühpädagogische Betreuung und therapeutische Unterstützung auch für Kinder zu ermöglichen, die behindert oder eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme wird von der Jugendhilfeplanung befürwortet.	27.516,44 EUR	29.857,32 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	
DEZ-IV	51-296	Kita Brunnenkinder, Venloer Str. 725, 50827 Köln - Für den neu gestalteten U3-Bereich wurde im Gruppenraum eine Spiellandschaft über mehrere Ebenen (plus Dekckenlampe) eingebaut und mit entsprechenden Spiel-, Bastel- und Texilgegenständen ausgestattet.	5.333,33 EUR	3.888,84 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-299	Kita Neusser Str. 385, 50733 Köln - Anschaffung Ausstattung: Raumbildende Einbauten (Spielepodeste), Spielgeräte, Möblierung, Therapieschienen für Motorikzentrum - neue Einbauküche einschl. Elektrogeräte - Wasser-, Bau- und Kletterbereich in Außenanlage	115.555,56 EUR	107.090,60 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.06.2010	erster Mittelabruf erfolgt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-302	Kita Müllergasse 21, 51105 Köln - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräten und Nebenarbeiten (Türversetzung) - b) Ausstattung der Außenanlage mit neuen Spielgeräten und Umzäunung - c) Ausstattung Gruppenraum mit neuen Spielgeräten, Bastelmaterial und Kindermöbeln.	27.128,89 EUR	9.081,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-304	Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - Im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme (rd. 865.000 Euro) wird der engergetische Sanierungsanteil gefördert, hier: Fassandendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten.	232.888,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	Stand 15.9.2011: Aufgund erheblicher Kostenerhöhungen und Verzögerungen muss die Maßnahme angepasst werden, zudem ist eine rechtzeitige Fertigstellung nicht mehr möglich, es wird ein selbständiger Abschnitt gebildet, die Fördersumme bleibt aber voraussichtlich gleich. Es erfolgt eine gesonderte Mitteilung an den FinA.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-307	Kita Schmetterlinge, Dellbrücker Mauspfad 345, 51069 Köln - Energetische Sanierung des Objekts (60er-Jahre, keine Dach- oder Fassadendämmung, Einfachverglasung) durch Fassadendämmung- und erneuerung, Austausch der Fenster und Eingangstüren und Dacherneuerung mit Wärmedämmverbundsystem.	100.177,78 EUR	43.044,95 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.12.2009	Mittelabruf ist erfolgt
DEZ-IV	51-317	Kita Evinghover Weg 4, 50769 Köln - Die Kindertageseinrichtung wurde energetisch saniert gemäß EnEV 2009 - Fassade Außenwände, Dach, Heizungsanlage (Austausch Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizkörper), Fenster/Türen, einschl. Baunebenkosten.	200.660,44 EUR	184.351,13 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	erster Mittelabruf erfolgt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-319	Kita "Casa Italia", Christophstr. 1, 50670 Köln - Energetische Sanierung: Alte Fenster- und Türanlagen (BJ 1962, Stahl, Einfachverglasung) wurden gegen neue Anlagen ausgetauscht (Alu-Elemente, Doppelverglasung), alte Fassade (Schieferverkleidung und horizontale Betonriegel ohne Dämmung) wurde energetisch ertüchtigt (Wärmedämmverbundsystem mit Putz), Deckenuntersicht (überkragendes 1. OG) wurden energetisch saniert.	152.888,89 EUR	207.302,36 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.05.2010	erster Mittelabruf erfolgt, Anpassung der Maßnahme wird geprüft.
DEZ-IV	51-320	OGS Poller Hauptstr. 65, Sanierung einer Außenanlage, die für Ballsportangebote im Rahmen des offenen Ganztagsangebot des freien Trägers genutzt wird, mit einem geeigneten Kunststoffbelag (ca. 150 qm). Hierzu musste die wassergebundene Wegedecke entfernt werden, zudem wurden Vorrichtungen für Volleyballpfosten und eine mobile Basketballanlage beschafft.	22.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.12.2010	Ersatzmaßnahme, erster Auftrag erfolgt.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-45	Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 51063 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wassserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassung entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen.Überwachsende Gehölzgruppen mussten ersetzt werden.	98.500,00 EUR	90.963,55 EUR	10.674,79 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	
DEZ-IV	51-52	Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch neue nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	96.000,00 EUR	93.429,40 EUR	4.900,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-53	Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	87.600,00 EUR	71.144,77 EUR	6.490,45 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.09.2010	Baumaßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.
DEZ-IV	51-68	Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 50968 Köln, Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, waserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte pielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfrnen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	90.600,00 EUR	57.084,62 EUR	20.042,72 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.09.2010	Fertigstellung November

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-75	Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	81.200,00 EUR	103.639,13 EUR	3.189,99 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.08.2010	Baumaßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht aus.
DEZ-IV	51-80	Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	92.000,00 EUR	90.382,44 EUR	5.641,06 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Baumaßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-96	Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen.Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene , nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen ersetzt werden.	81.500,00 EUR	67.828,63 EUR	8.849,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.09.2010	
DEZ-IV	51-98	Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	81.500,00 EUR	39.748,50 EUR	19.675,70 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.09.2010	Fertigstellung November.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-99	Objekt Kindertagesstätte Josef-Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweer durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	86.500,00 EUR	76.086,84 EUR	7.005,56 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.09.2010	
DEZ-IV	52-183	Neubau Sportinternat Sportpark Müngersdorf Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr., 50933 Köln, Errichtung eines Sportinternats im Rahmen des Projekts "Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- und Verwaltungsbreichen.	3.850.000,00 EUR	3.063.891,08 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	21.07.2010	

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-213	KiTa, Venloer Wall 17, 50672 Köln: Die Maßnahme umfasste umfangreiche energetische Baumaßnahmen: Es wurde der Austausch der Einfachverglasung durch Doppelglasfenster vorgenommen, zudem erfolgte eine Dach- und Fassadendämmung. Es wurde eine geschlossene Pausenhofüberdachung errichtet.	315.999,98 EUR	141.555,35 EUR	183.990,40 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.10.2011	Budgetumschichtung zur Durchführung der Reservemaßnahme "KiTa Venloer Wall" (s. Ratsvorlage 4838/2009), Maßnahme war in der Zuständigkeit von Dezernat IV (Maßnahme 51-295) geplant und wird nun über Dezernat V/5620 ausgeführt. Reservemittel 315.998,98 €. Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-01	Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln. Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmegedämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs.	1.175.000,00 EUR	853.442,18 EUR	520.466,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.07.2010	Vorplanung abgeschlossen, Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 10.04.2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Bisher liegen folgende LV vor: Fenster, WDVS, Rohbau, Gerüst, Dachdeckerarbeiten. Alle Gewerke wurden beauftragt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-02	Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang war die Erneuernung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.	846.000,00 EUR	502.461,03 EUR	295.532,08 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.04.2011	Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010. Alle LVs Bau und Technik werden Ende April bis Mitte Mai 10 submittiert.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-03	Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln. Denkmalgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.	987.000,00 EUR	744.501,88 EUR	287.858,59 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.08.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-04	Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln. Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	705.000,00 EUR	542.515,85 EUR	153.008,41 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.07.2010	Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-05	Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln. Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleideräume enischließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007.	1.645.000,00 EUR	1.668.962,55 EUR	197.928,30 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Mai 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-06	Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgte aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	2.350.000,00 EUR	2.445.324,18 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.06.2010	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungamt im November 2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Januar 2010. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 2009 bis Februar 2010. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde begonnen. 100% der Leistungen wurden beauftragt. Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-09	Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen war der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale , Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	1.504.000,00 EUR	1.721.787,46 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2010	Vorplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen, Entwurfsplanung wird bis März 2010 abgeschlossen. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Mai bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt. 1.BA (Hauptgebäude) wurde fertig gestellt. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-11	Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau: Dach, Fenster mit Isolierverglasung U-Wert 1,3 W/qm und Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem des Hauptgebäudes nach EnEV 2009.	611.000,00 EUR	95.339,63 EUR	516.619,12 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.10.2010	Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Vorlage der Kostenberechnung beim Rechnungsprüfungsamt ist für Februar 2010 vorgesehen. Genehmigungsplanung erforderlich, Abgabetermin für Bauantrag steht noch nicht fest. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Julil 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von März bis Mai 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-14	Objekt: Förderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV wurden ebenfalls durchgeführt.	1.551.000,00 EUR	1.404.641,22 EUR	24.881,06 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.07.2010	Die Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar 2010 bis April 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-16	Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versogungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.	3.572.000,00 EUR	3.953.873,95 EUR	1.116.045,90 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.06.2009	Generalinstandsetzung in Ausführung.Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung wurde gestellt. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von September 2009 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Februar 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-17	Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der gültigen Energiesparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wärmedämmverbundsystem und Außenputz. 2. Rettungsweg aus 1. OG.	940.000,00 EUR	509.637,14 EUR	432.276,95 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Gesamtschule Zollstock.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-18	Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gem. der gültigen Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche.	1.316.000,00 EUR	428.448,42 EUR	658.072,57 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-19	GS Trierer Str. 8, 50676 Köln. Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu wurden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wurde durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	714.400,00 EUR	1.042.005,52 EUR	994,48 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Bestandsaufnahme und Vorplanung wird bis 30.12.2009 abgeschlossen, Leistungsverzeichnisse für Bau und Technik werden bis Mai 2010 erstellt. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010. Fertigstellung März 2011.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-20	GS Mainstraße 75, 50996 Köln; Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume, Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungunterverteilung und der Warmwasserbereitung.	2.773.000,00 EUR	2.484.931,69 EUR	949.595,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag ist eingereicht Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Junii 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktoberl 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bisJuni 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-21	GS Freiligrathstr. 60, 50935 Köln. Denkmalgeschütztes Objekt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wämredämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	1.410.000,00 EUR	1.528.671,87 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Dezember 2009 bis Januar 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-22	Gymnasium Nikolausstr. 53-55, 50937 Köln. F-Trakt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes.	1.222.000,00 EUR	1.820.387,31 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.06.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Einreichung Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010 bis Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-25	GS Alzeyer Str. 12 , 50739 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierungen sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischer Erfordernisse (z.B. Betonsanierung), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räume im Untergeschoss.	3.572.000,00 EUR	2.867.798,91 EUR	653.328,40 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.04.2010	Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag im November 2009 eingereicht. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Oktober 2009 bis Februar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn April 2010, voraussichtliches Bauende 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik im Dezember 2009. 60% der Leistungen wurden beauftragt. Mit der Maßnahme wurde begonnen. 1. BA wurde fertig gestellt.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-26	GS Nesselrodestr. 15, 50735 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischen Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räumen im Untergeschoss.	3.102.000,00 EUR	2.111.347,12 EUR	1.144.793,24 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.10.2010	Vorplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-28	Gs Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln. Fenster und Fassadensanierung des Schulhauptgebäudes und der Turnhalle. Kelleraußenwandsanierung durch Isolierung und Perimeterdämmung Hauptgebäude. Die Dachsanierung beider Gebäude ist in 2009 erfolgt.	1.034.000,00 EUR	1.113.992,31 EUR	54.800,83 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.10.2010	Entwurfsplanung wurde abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag soll im Januar 2010 eingereicht werden. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-30	GS Zehnthofstr. 22-24, 51107 Köln. FLE Edisonstr./ GS Zehnthofstr. Im Rahmen der OGTS-Erweiterung wurden in Teilbereichen der Schulen bereits die Fenster saniert und das Dach gedämmt. Jetzt wurden die restlichen Teilbereiche saniert. Es handelte sich hierbei um den Austausch der einfachverglasten Fenster in Klassen- und Flurbereichen, Fassadendämmung durch Aufbringung eines Wärmeverbundsystems und der vollflächigen Dachdämmung.	1.786.000,00 EUR	1.316.574,03 EUR	407.010,86 EUR	Maßnahme wurde begonnen	22.11.2010	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Entwurfsplanung wird im Januar 2010 abgeschlossen. Genehmigungsplanung erforderlich. Abgabe Bauantrag noch nicht terminiert. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis Mai 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-32	HS Wuppertaler Str. 19, 51069 Köln. Die beiden Trakte der Schule (Hauptgebäude) wurden nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Dabei wurden die Dächer gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert.	1.673.200,00 EUR	1.504.067,54 EUR	710.696,96 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Bestandsaufnahme einschließlich Planaufmaß erfolgten im Dezember 2009. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Abgabe aller Leistungsverzeichnisse Juni 2010.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-35	KITA Abendrothstr. 9, 50769 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 700 m²) sowie Wärmedämmung der Fassade nach der Energieeinsparverordnung 2007. Die Fensteranlagen wurden bereits 2008 erneuert.	658.000,00 EUR	459.384,54 EUR	159.057,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	20.09.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis Mai 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-36	KITA Karl-Marx-Allee 5, 50769 Köln; Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch die Erneuerung der Anlagentechnik und Übergabestation für die Fernwärme. Erneuerung der sanitären Anlagentechnik einschließlich der Warmwasserversorgung.	1.034.000,00 EUR	494.532,85 EUR	-224.698,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Zusätzlich zur Heizungserneuerung wird auch die energetische Sanierung der Außenhülle (Fenster, Fassade, Dach) durchgeführt. Ausschreibungen liegen bis Juni 2010 vor. Die Kostenschätzung wurde vom RPA geprüft. Auslagerung in Containern erforderlich. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtlliche Fertigstellung Juli 2011.

Konjunkturpaket II **Anlage 1**

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-37	KITA Neufelder Str. 35, 51067 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade entsprechend ENEV 2007. Energetische Sanierung der sanitären Anlagetechnik einschließlich Warmwasserversorgung und Elektroanlagen/ Beleuchtung .	1.598.000,00 EUR	1.283.608,67 EUR	390.495,38 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.08.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung in Containern erforderlich.