

Gewässerunterhaltungsplan

für die Bäche im Kölner Stadtgebiet
im Zeitraum 01.03.2012 bis 29.02.2013

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Vorbemerkungen

Stationierung	Für die Stationierungen der Bäche wurde die offizielle Kilometrierung des LANUV NW übernommen, die immer von der Mündung zur Quelle aufsteigt. Dadurch hat sich zum Teil eine neue Unterteilung der Bäche ergeben (z. B. Altarme von Frechener Bach und Strunde). Die Stationierungen sind im ELWAS-IMS des Landes NW einsehbar (http://www.elwasims.nrw.de/ims/ELWAS-IMS/start.htm).
Baumpflegearbeiten und Neupflanzungen	Arbeiten zur Verkehrssicherung gemäß der in März/April 2011 durchgeführten Baumschauen, zuzüglich der im Vorjahr festgelegten Neupflanzungen
BKP	Der Bachkontrollplan ist Anhang der Dienstanweisung Gewässerunterhaltung TB-41. (Stand 2004, Überarbeitung ist geplant)
k. A.	Diese Bäche sind im KNEF nicht berücksichtigt worden und nicht meldepflichtig, weswegen sie auch nicht im UFP beschrieben werden.
Vorflutsicherung	Kontrollen gemäß Bachkontrollplan, Roste reinigen, sperrige Gegenstände aus dem Bachlauf entfernen, Unrat sammeln und abfahren
WRRL-UFP	Für diese meldepflichtigen Bäche wird derzeit durch TP-G ein Umsetzungsfahrplan (UFP) gemäß WRRL erstellt. Dadurch wird das KNEF für diese Bachläufe nicht mehr aktuell sein. Nach Fertigstellung des UFP werden die Entwicklungsziele in den Gewässerunterhaltungsplan übernommen.

GEWÄSSERUNTERHALTUNGSPLAN
für die Bäche im Kölner Stadtgebiet im Zeitraum 31.03.2012 bis 29.02.2013

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Gewässer	Stationierung (km)		Strecke		Maßnahmeart	Entwicklungsziel	Beschreibung und Begründung der Maßnahme	Zeitraum der Ausführung	Bemerkung/Umsetzung	Planungsabschnitt aus dem KNEF
	von	bis	in m	Beschreibung						
Pletschbach	0,00	9,10	9100	Einmündung in den Rhein bis Stadtgrenze Haus Arff	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	WRRL-UFP
Pletschbach	0,40	2,65	2.250	Einmündung in den Rhein bis Worringer Bruch	Hauptreinigung	WRRL-UFP	Mahd einseitig, Schlamm und Sand aus Bachlauf	Sep. bis Dez.	Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
Pletschbach	0,95	2,45	1.500	Neusser Landstr. bis Worringer Bruch	Kontrolle	WRRL-UFP	Kontrolle nach Öffnen des HW-Schiebers	unmittelbar	---	WRRL-UFP
Pletschbach	2,65	4,25	1.600	Worringer Bruch	Keine Unterhaltung	WRRL-UFP	---	---	---	WRRL-UFP
Pletschbach	4,25	5,95	1.700	Worringer Bruch bis Roggendorfer Umgehungsstr.	Hauptreinigung	WRRL-UFP	Mahd einseitig, Schlamm und Sand aus Bachlauf	Sep. bis Dez.	Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
Gleueler Bach	0,20	0,50	300	Einmündung in den Kanal bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	E	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig		6.3.1
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	E	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.		6.3.1
Duffesbach	5,30	5,90	600	Einmündung in die Verrohrung, Militärringstr. bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen		siehe BKP	WRRL-UFP
					Hauptreinigung	WRRL-UFP	Mahd einseitig	Sep. bis Dez.	Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	WRRL-UFP
Frechener Bach	0,00	0,90	900	Ein-/ bzw. Überleitung über den Randkanal bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	WRRL-UFP
					Hauptreinigung	WRRL-UFP	Mahd einseitig, zwischen OK-Böschung und Straßenbahn, Schlamm und Sand aus Bachlauf	Sep. bis Dez.	---	WRRL-UFP
					---	---	Berücksichtigung der Regionale 2010 in Abstimmung mit dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	---	---	WRRL-UFP
Altarm Frechener Bach	0,00	2,65	2650	Militärringstraße bis Randkanal	Vorflutsicherung	G, E, E, B	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.2.5, 6.2.4, 6.2.3, 6.2.2
					Hauptreinigung	G, E, E, B	Mahd einseitig	Sep. bis Dez.	---	6.2.5, 6.2.4, 6.2.3, 6.2.2
					---	G, E, E	Berücksichtigung der Regionale 2010 in Abstimmung mit dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	---	---	6.2.5, 6.2.4, 6.2.3
Altarm Frechener Bach	0,50	2,65	2.150	Militärringstraße bis Unterquerung der BAB4	Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	G, E, E	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	6.2.5, 6.2.4, 6.2.3
Butzbach	0,00	0,30	300	Einmündung in den 2. Teich bis Verrohrung St.-Anno-Str.	Hauptreinigung	G	Reinigungs- und Entschlammungsarbeiten	Sep. bis Dez.	nach Bedarf, Abstimmung mit 572	6.5.4
Butzbach	0,00	1,00	1000	Einmündung in den 2. Teich bis Verrohrung Reiterhof	Vorflutsicherung	G, E	siehe VorVorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.5.4, 6.5.3
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	G, E	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	6.5.4, 6.5.3

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Gewässer	Stationierung (km)		Strecke		Maßnahmeart	Entwicklungsziel	Beschreibung und Begründung der Maßnahme	Zeitraum der Ausführung	Bemerkung/Umsetzung	Planungsabschnitt aus dem KNEF
	von	bis	in m	Beschreibung						
Butzbach	0,30	1,00	700	Verrohrung St.-Anno-Str. bis Verrohrung Reiterhof	Hauptreinigung	E	Mahd einseitig	Sept. bis Dez.	nach Bedarf, Abstimmung mit 572	6.5.3
Sandbach	0,00	3,35	3.350	Auslauf des HRB Flughafen bis Stadtgrenze	Keine Unterhaltung	B, B	Unterhaltung erfolgt durch den Flughafen Köln / Bonn	---	---	6.5.2, 6.5.1
Kurtenwaldbach	0,00	3,70	3700	Versickerung bis Durchlass unter der BAB3	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	0,36	0,37	10	Auslauf der Verrohrung unter der Rennbahn	Instandsetzung	WRRL-UFP	Auf dem Auslauf steht eine Kastanie, die in die Verrohrung wurzelt. Auf Grund der Gefahr, dass der Auslauf durch die Wurzeln verstopft, wird die Kastanie entfernt und der Auslauf, wenn nötig, erneuert.	Okt. bis Feb.	Sollte sich der Auslauf durch die Verwurzelung schon vor dem Zeitraum zusetzen, muss diese Maßnahme vorgezogen werden.	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	0,75	1,65	900	Einlauf in die Verrohrung zur Rennbahn bis 200 m oberhalb Durchlass Grengeler Mauspfad (Wasserwerk)	Reduktion der Unterhaltung	WRRL-UFP	Entfernen von Müll und Unrat	---	---	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	1,87	1,89	20	Waldbereich, zwischen BAB3 und Grengeler Mauspfad	Herstellen von Durchgängigkeit	WRRL-UFP	Durchgängiger Umbau (Ersatz durch Brücken) der Verrohrung (teilweise verfallen)	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	2,20	2,30	100	Abschlag Pionierbecken	Herstellen von Durchgängigkeit	WRRL-UFP	Durchgängiger Umbau des Abschlagbauwerkes	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	3,20	3,23	30	Waldbereich, zwischen BAB3 und Grengeler Mauspfad	Herstellen von Durchgängigkeit	WRRL-UFP	Durchgängiger Umbau (Ersatz durch Brücken) der Verrohrung (teilweise verfallen)	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	3,53	3,56	30	Waldbereich, zwischen BAB3 und Grengeler Mauspfad	Herstellen von Durchgängigkeit	WRRL-UFP	Durchgängiger Umbau (Ersatz durch Brücken) der Verrohrung (teilweise verfallen)	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Kurtenwaldbach	4,12	4,13	10	Durchlass am Teich Waldhaus Königsforst	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	Entsandung nach Bedarf	ca. vierteljährlich	nach Bedarf, Abstimmung mit 572	WRRL-UFP

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Gewässer	Stationierung (km)		Strecke		Maßnahmeart	Entwicklungsziel	Beschreibung und Begründung der Maßnahme	Zeitraum der Ausführung	Bemerkung/Umsetzung	Planungsabschnitt aus dem KNEF
	von	bis	in m	Beschreibung						
Giesbach	0,30	4,75	4450	Einmündung in den Teich (Schloss Röttgen) bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	E, E, E	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.7.3, 6.7.2, 6.7.1
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	E, E, E	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	6.7.3, 6.7.2, 6.7.1
					Reduktion der Unterhaltung		Totholz im Bach belassen um Sedimentation zu fördern	---	---	6.7.3, 6.7.2, 6.7.1
Selbach	0,00	4,25	4.250	Einmündung in den Flehbach (Erker Mühle) bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	B, G	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.8.5, 6.8.4
Selbach	0,00	1,10	1100,00	Einmündung in den Flehbach (Erker Mühle) Selbachdamm	Reduktion der Unterhaltung	B, G	keine Hauptreinigung	---	---	6.8.5, 6.8.4
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	B, G	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	6.8.5, 6.8.4
Selbach			1.044	Selbachdamm	Hauptreinigung	---	Reinigungsarbeiten, Mahd	Sep. bis Dez.	---	---
					Unterhaltung des HRB	---	Schieberkontrolle, Reinigung und Wartung	halbjährlich	---	---
					Unterhaltung des HRB	---	Deichschau in Abstimmung mit dem Bezirksregierung Köln	nur noch zweijährig	---	---
					Unterhaltung des HRB	---	Erstellung des Sicherheitsberichtes Teil B	Mai 2011	---	---
Faulbach	1,90	4,85	2.950	Rechenanlage Stegwiese bis Zusammenfluss Fleh- und Bruchbach	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Sep. bis Dez.		WRRL-UFP
					Reduktion der Unterhaltung	WRRL-UFP		---	Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
Faulbach	2,56	2,63	70	Buchheimer Ring	Strukturelle Profilaufwertung	WRRL-UFP	Austausch des vorhandenen technischen Verbaus durch eine verträgliche Alternative, Erhöhung der Strömungs- und Substratvarianz durch z. B. Einbau von Totholzelementen	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Faulbach	3,93	4,14	210	AK Köln-Ost	Strukturelle Profilaufwertung	WRRL-UFP	Einbau von strömungsumlenkenden Strukturen aus Holz, hierbei ist auf Grund der großen Böschungsneigung besonders auf die Standsicherheit zu achten (u. U. partielle Sicherung mit ingenieurbiologischem Verbau)	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Flehbach	4,85	14,35	9.500	Faulbach bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	WRRL-UFP
Flehbach	4,85	10,80	5.950	Faulbach bis Tierpark (Reitweg)	Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	WRRL-UFP
Flehbach	4,85	7,85	3.000	Faulbach bis Kleinfeldchensweg	Reduktion der Unterhaltung	WRRL-UFP	keine Hauptreinigung oder nur noch nach Bedarf	---	Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
Flehbach			9.080	Flehbachdamm	Hauptreinigung	---	Reinigungsarbeiten, Mahd	Sep. bis Dez.	---	---
					Unterhaltung des HRB	---	Schieberkontrolle, Reinigung und Wartung	halbjährlich	---	---
					Unterhaltung des HRB	---	Deichschau in Abstimmung mit dem Bezirksregierung Köln	1 x pro Jahr	---	---
					Unterhaltung des HRB	---	Erstellung des Sicherheitsberichtes Teil B	Mai 2012	---	---

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Gewässer	Stationierung (km)		Strecke		Maßnahmeart	Entwicklungsziel	Beschreibung und Begründung der Maßnahme	Zeitraum der Ausführung	Bemerkung/Umsetzung	Planungsabschnitt aus dem KNEF
	von	bis	in m	Beschreibung						
Flehbach	7,90	8,60	700	Lehmbacher Weg - Erker Mühle	Entwicklung von Habitaten	WRRL-UFP	Initiierung eigendynamischer Entwicklung und Schaffung von Breiten- und Tiefenvarianz sowie Totholzförderung. Rechtseitiges Anlegen eines mind. fünf Meter breiten Gewässerrandstreifens	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Flehbach	8,78	8,79	10	Durchlass Rather Mauspfad	Herstellen von Durchgängigkeit	WRRL-UFP	Durchgängiger Umbau des Durchlasses	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Frankenforst-, Egger- und Bruchbach					Reduktion der Unterhaltung	WRRL-UFP	keine Hauptreinigung oder nur noch nach Bedarf	Sep. bis Dez.		WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.		WRRL-UFP
Frankenforst-, Egger- und Bruchbach	0,16	0,38	220	Einmündung in den Faulbach bis Sandfang	Einbringen von Totholz	WRRL-UFP	Einbringen von Totholz in diesem Bereich mit anschließender verstärkter Beobachtung (Versuchsabschnitt)	ganzjährig, verstärkt Okt. bis Feb.	Gemäß dem Konzept von TP-G zum Totholzdargebot	WRRL-UFP
Frankenforst-, Egger- und Bruchbach	0,47	1,07	600	Bereich Herrenwiese	Entwicklung von Habitaten	WRRL-UFP	Maßnahmen zum Totholzdargebot und Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Beidseitig Anlage eines mindestens 15 m breiten Gewässerrandstreifens unter Berücksichtigung der Gartennutzungen	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Frankenforst-, Egger- und Bruchbach	1,57	1,68	110	Sandfang Eggerbach	Räumung von Sand und Schlamm bis zu 400 m³	WRRL-UFP		Okt.. bis Dez.		WRRL-UFP
Frankenforst-, Egger- und Bruchbach	2,40	3,10	700	Herrenwiese/Totholz	Reduktion der Unterhaltung	WRRL-UFP	In diesem Bereich Mäharbeiten nur in der Bachböschung soweit erforderlich bis ca. 20 cm über OK-Wasserführung	Sep. bis Dez.	In Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
Bach am Penningsfeld	0,00	0,73	730	Versickerung unterhalb des Penningfelderwegs bis Randkanal	Vorflutsicherung	k. A.	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	k. A.
Bach am Penningsfeld	0,00	0,73	730	Versickerung unterhalb des Penningfelderwegs bis Randkanal	Reduktion der Unterhaltung	k. A.	keine Hauptreinigung	---	---	k. A.
Strunder Bach	0,00	5,70	5.700	Erk bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	WRRL-UFP
					Reduktion der Unterhaltung	WRRL-UFP	keine Hauptreinigung oder nur noch nach Bedarf	Sep. bis Dez.		WRRL-UFP
					Hauptreinigung	WRRL-UFP	Sand und Schlamm aus dem Bachlauf bei Bedarf	Okt. bis Feb.	In Abstimmung mit 572	WRRL-UFP
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	WRRL-UFP	siehe Vorbemerkungen (Nur unter Berücksichtigung des PEPL LB 9.01, LB 9.02, LB 9.03)	Okt. bis Feb.	---	WRRL-UFP
					---	WRRL-UFP	Berücksichtigung der Regionale 2010 in Abstimmung mit dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	Ständige gegenseitige Absprache	---	WRRL-UFP

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Gewässer	Stationierung (km)		Strecke		Maßnahmeart	Entwicklungsziel	Beschreibung und Begründung der Maßnahme	Zeitraum der Ausführung	Bemerkung/Umsetzung	Planungsabschnitt aus dem KNEF
	von	bis	in m	Beschreibung						
Strunder Bach	0,86	0,90	40	Vischeringstraße	Anlage Gewässerrandstreifen	WRRL-UFP	Linksseitiges Anlegen eines mindestens fünf Meter breiten, abgezäunten Gewässerrandstreifens mit Initialbepflanzung	Okt. bis Feb.	Umsetzung durch TP-G	WRRL-UFP
Strunder Bach	3,90	5,30	1.400	Mielenforster Straße bis Mühlenhofsweg	Ufersicherung	WRRL-UFP	Punktuelle Ausbesserung des technischen Verbaus (kein Austausch mit naturnahem Verbau auf Grund der Planung zur Umverlegung der Strunde)	ganzjährig, nach Bedarf	Absprache mit TP-G	WRRL-UFP
Altarm Strunder Bach	0,00	1,45	1.450	Einmündung ins Kanalnetz Kattowitzer Straße bis Erk	Vorflutsicherung	E	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.12.11
					Reduktion der Unterhaltung	E	keine Mahd oder nur noch nach Bedarf	Sep. bis Dez.		6.12.11
					Hauptreinigung	E	Sand und Schlamm aus dem Bachlauf bei Bedarf	Okt. bis Feb.	In Abstimmung mit 572	6.12.11
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	E	siehe Vorbemerkungen (Nur unter Berücksichtigung des PEPL LB 9.01, LB 9.02, LB 9.03)	Okt. bis Feb.	---	6.12.11
					---	E	Berücksichtigung der Regionale 2010 in Abstimmung mit dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	Ständige gegenseitige Absprache	---	6.12.11
Altarm Strunder Bach	1,15	1,18	30	Sandfang am Anschluss der Verrohrung unterhalb und oberhalb Haus Herl	Hauptreinigung	E	Räumung des Sandfanges von Sand und Schlamm (je ca. 10 m³)	jeweils einmal in Okt. und April	bei Bedarf	6.12.11
Altarm Strunder Bach	1,00	1,15	150	Verrohrung Haus Herl und Buchheimer Ring	Hauptreinigung	E	Schlamm aus der Verrohrung entfernen	Sep. bis März	bei Bedarf	6.12.11
Kemperbach	0,00	1,88	1.880	Einmündung in den Strunder Bachkanal bis Umbach	Vorflutsicherung	B, E, B, G	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.14.7, 6.14.6, 6.14.5, 6.14.4
					Reduktion der Unterhaltung	B, E, B, G	keine Mahd oder nur noch nach Bedarf	Okt. bis Dez.	---	6.14.7, 6.14.6, 6.14.5, 6.14.4
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	B, E, B, G	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	6.14.7, 6.14.6, 6.14.5, 6.14.4
Oberlauf Kemperbach	0,00	0,85	850	Zufluss des Umbaches bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	E, E, E	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.14.3, 6.14.2,
					Reduktion der Unterhaltung	E, E, E	keine Hauptreinigung	---	---	6.14.3, 6.14.2,
Umbach	1,88	2,66	780	Einmündung in den Kemperbach bis Verzweigungsbauwerk Strunde	Vorflutsicherung	G, E	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.13.2, 6.13.1
					Reduktion der Unterhaltung	G, E	keine Hauptreinigung	---	---	6.13.2, 6.13.1
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	G, E	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.	---	6.13.2, 6.13.1
Kempernebenbach	0,00	1,10	1.100	Einmündung in den Kemperbach bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	G, B	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	6.15.2, 6.15.1
					Reduktion der Unterhaltung	G, B	keine Hauptreinigung	---		6.15.2, 6.15.1
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	G, B	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.		6.15.2, 6.15.1
Senkelsgraben	1,20	2,16	960	Einlauf "Im Linder Bruch" bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	k. A.	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	k. A.
					Reduktion der Unterhaltung	k. A.	keine Mahd oder nur noch nach Bedarf	---		k. A.

Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Gewässer	Stationierung (km)		Strecke		Maßnahmeart	Entwicklungsziel	Beschreibung und Begründung der Maßnahme	Zeitraum der Ausführung	Bemerkung/Umsetzung	Planungsabschnitt aus dem KNEF
	von	bis	in m	Beschreibung						
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	k. A.	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.		k. A.
Ostgraben	0,25	0,92	670	Einlauf „Im Bruch" bis Stadtgrenze	Vorflutsicherung	k. A.	siehe Vorbemerkungen	ganzjährig	siehe BKP	k. A.
					Reduktion der Unterhaltung	k. A.	Nur nach Bedarf	---		k. A.
					Baumpflegearbeiten, Neupflanzungen	k. A.	siehe Vorbemerkungen	Okt. bis Feb.		k. A.
Seitengraben	0,00	0,15	150		Vorflutsicherung	k. A.	Entfernen von Müll und Unrat, nach Bedarf Mahd	ganzjährig	siehe BKP	k. A.