Tabelle_bauauschuss_sto/Stand 16-04-2013

Baumaßnahmen	Gesamtkosten	Mittelveranschlagung im Haushaltsplan								Erläuterung Sachstand	Beschlusslage
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
3701-0212-0-5700 - Gerätehaus Fernmeldedienst	**2.400.000**	0		1.000.000	1.400.000	0				Leistungsphase 3 abgeschlossen. Der Baubeschluss soll Mitte 2013 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4014/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011
3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5, Weidenpesch	**37.600.000**	0	3.450.000	2.550.000	15.200.000	15.740.000	660.000			Leistungsphase 3 abgeschlossen. Der Baubeschluss soll Mitte 2013 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4014/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10, Technikzentrum Kalk	**25.000.000**	0	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000				Leistungsphase 2 in Arbeit. Der Baubeschluss soll 2013 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4130/2010 - Planungsbeschluss 28.02.2011
3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1, Innenstadt	**5.000.000**	0	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	Seit April 2012 ist bei 37 eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Planungsbeschlusses eingerichtet.	Planungsbeschluss soll 2014 gefasst werden.
3701-0212-4-5100 - Generalsanierung FW 4, Ehrenfeld -Übungs- und Schlauchtrockenturm-	**400.000**		400.000							Die Baumaßnahme aus dem Jahr 2004 mit Gesamtkosten i.H.v. 3.150.000 ist bereits abgeschlossen. Kostenerhöhung (400.000€) durch unvorhergesehenen Abbruch des Übungs- und Schlauchtrockenturms. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr. Die Fertigstellung ist vorauss. Mitte 2013	BV 4889/2010 - Kostenerhöhungs-beschluss 07.04.2011
3701-0212-5-7000 - Übungshaus der Feuerwehrschule	**300.000**	300.000	0	0	0	0				Die Fertigstellung ist für Anfang 2014 geplant. Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen, so dass im Sommer 2013 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 4462/2011 - Planungs- und Baubeschluss 28.02.2011
3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen	**500.000**	0	300.000	200.000		0				Die Baumaßnahme resultiert aus dem Rettungsdienstbedarfsplan 2010. Es wurde derzeit noch kein geeignetes Grundstück gefunden.	Planungsbeschluss soll nach dem Ankauf des Grundstücks gefasst werden.
3701-0212-6-5545 - Neubau Halle FW 6, Chorweiler	**1.800.000**	0	100.000	500.000	1.200.000	0				Die Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Der Baubeschluss soll Mitte 2013 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 3823/2011 Planungsbeschluss 19.12.2011
3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9, Mülheim	**2.500.000**	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000				Zur Zeit wird an den Leistungsphasen 1 und 2 gearbeitet..	BV 3115/2012 - Planungsbeschluss 29.01.2013
3701-0212-9-5530 - Neubau Rettungswache Dellbrück	**500.000**	0	200.000	300.000		0				Der Baubeschluss wurde zu Beginn des Jahres 2013 gefasst. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4102/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011 BV 3825/2012 - Baubeschluss 19.03.2013
3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Dellbrück	**2.200.000**	0	1.000.000	1.200.000		0				Der Baubeschluss wurde zu Beginn des Jahres 2013 gefasst. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4102/2010 - Planungsbeschluss 31.01.2011 BV 3825/2012 - Baubeschluss 19.03.2013
3701-0212-9-5540 - Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Brück	**1.263.000**	1.100.000		163.000						Der Baubeschluss soll 2013 gefasst werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 5337/2009 - Planungsbeschluss 22.03.2010
3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage	**1.200.000**	150.000	262.500	262.500	262.500	262.500				Die Standortplanung für 52 zusätzliche Sirenen wird bis voraussichtlich Mitte 2013 abgeschlossen. Im Anschluss daran wird der Baubeschluss gefasst. Die Projektsteuerung liegt bei der Feuerwehr.	BV 5742/2008 - Planungsbeschluss 07.09.2009
3703-0212-8-1000 - Bau- Erschließungs- und Einrichtungskosten Kalkberg	**10.917.500**		10.917.500							Die Fertigstellung ist vorauss. Mitte/Ende 2014. Das Grundstück "Kalkberg" wurde durch die Stadt Köln erworben. Nach Fertigstellung der Erschließungsstraße soll im Frühjahr 2013 mit dem Bau der Hubschrauberbetriebsstation begonnen werden. Die Projektsteuerung liegt bei der Gebäudewirtschaft.	BV 4300,4301/2011 - Planungs- und Baubeschluss 20.12.2011
3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen	**250.000**							250.000		Bisher nur Planungsmittel. Ein geeignetes Grundstück steht zur Verfügung.	
3701-0212-3-6200 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Lövenich	**150.000**							150.000		Bisher nur Planungsmittel. Ein geeignetes Grundstück wurde von der Gebäudewirtschaft übernommen.	
Summe	**91.980.500**										