Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat, Dienststelle
IV/52/521

Vorlagen-Nummer
3761/2019

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 7 (Porz)	05.11.2019

Beantwortung einer mündl. Anfrage der SPD-Fraktion aus der BV7 vom 08.10.2019
Sachstand Sportplätze Humboldtstraße und Stresemannstraße

Sportanlage Humboldtstraße, Platz 2, Kieselrot- und Generalsanierung mit Umbau in einen Naturrasenplatz mit Kunststofflaufbahn:
Durch die Änderung des Großspielfeld-Belags von Kunststoffrasen zu Naturrasen wurden eine Reihe von Änderungen und Anpassungen in der Planung erforderlich. Neben der Planung mussten auch diverse Gutachten überarbeitet werden, die für den Bauantrag und den wasserrechtlichen Antrag benötigt werden. Sobald diese vorliegen, können die Anträge eingereicht werden. Die Ausführungsplanung und die Ausschreibung werden unmittelbar nach Einreichen der Bauantragsunterlagen durch Mitarbeiter des Sportamtes erstellt, sodass die Ausschreibung mit dem Erhalt der Baugenehmigung gestartet werden kann. Mit der Baumaßnahme soll in 2020 begonnen werden.

Sportanlage Humboldtstraße, Platz 1, Generalsanierung mit Bau eines Umkleidegebäudes:
Die Maßnahme wurde bei der Ämterbesprechung vorgetragen. Für den geplanten Bau einer Halle zur Unterbringung des Maschinen –und Geräteparks der Pflegekolonne im Bezirk 7 besteht keine Aussicht auf die Erteilung einer Baugenehmigung. Hierfür wird bereits nach einem anderen Standort gesucht. Die Planung für das Umkleidegebäude und die Sportanlage wurde konkretisiert und erneut in der Ämterbesprechung behandelt. Die vorgelegte Planung kann weiter verfolgt werden. Das Gebäude befindet sich in der Vorentwurfsphase, für die Außenanlagen werden derzeit der Entwurf und die Kostenberechnung erstellt. Um keine zusätzlichen zeitlichen Verzögerung zu verursachen, werden die beiden Maßnahmen unabhängig voneinander in den Beschluss gebracht. Frühestmöglicher Termin für die Baubeschlüsse ist im ersten Quartal 2020.

Sportanlage Stresemannstraße, mit Umbau in einen Kunstrasenplatz:
Die Planung befindet sich in der Entwurfsphase. Es gab mehrere Abstimmungstermine mit der Schulleitung und der Bereichsleitung Sport. Ein Abstimmungstermin mit den Fußballvereinen soll zeitnah erfolgen. Im Anschluss wird der Entwurf abgeschlossen und die Unterlagen mit der Kostenberechnung werden beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht, sodass im Anschluss ein Baubeschluss herbeigeführt werden kann. Der Baubeschluss ist für das zweite Quartal 2020 vorgesehen.