Anlage 4

Terminablauf

Wasserspiel auf dem Neumarkt

03.10.2022 V2.1

Vorlauf Baubeginn		
A1	Werkszeichnungen	
A2	Statiken	
A3	Probefläche Pflaster	
A4	Disposition / Produktorder	
Bauphasen		
B1	Einrichten Baustelle/Beweissicherung	**Phase 1 siehe Plan 472 A 201 VP**
B2	Abräumen der Oberfläche	
B3	Vorschachten bis Tiefe RGM	
B4	Bodenabtrag nach Vorgabe+Begl. RGM	
B5	Kampfmittelsondierung	
B6	Verbau für Schächte	
B7	Restaushub + Begl. RGM	
B8	Schachtausbaueinbau + Verfüllung	
B9	Leitungsumbau Entwässerung	
B10	Anschluss E+Wasser	
B11	Leitungsverlegung Wasserspiel	
B12	Einbau Fundamente + Rinnen	**Phase 2 siehe Plan 472 A 202 VP**
B13	Einbau Bodenersatz + Tragschichten	
B14	Anschluss E+Wasser	
B15	Ausrüstung Pumpentechnik	
B16	Ausrüstung Reinigungstechnik	
B17	Ausrüstung Wasserzuspeisung	
B18	Ausrüstung Düsentechnik	
B19	Einbau Oberfläche Wasserspiel	
B20	Einbau Oberfläche Restbereiche	**Phase 3 siehe Plan 472 A 203 VP**
B21	Ausrüstung Lichttechnik	
B22	Probeläufe	
B23	Inbetriebnahme	
B24	Abnahme