

**Vermerk Nr. 14 Ortstermin mit BV 2**

Bauvorhaben: **Stadt Köln, Gleisbeseitigung Goltsteinstraße**

Termin: **Donnerstag, 08. Mai 2008 10.00 Uhr**

Teilnehmer:	Frau Roß-Belker	Bezirksbürgermeisterin
	Herr von Dreusche	stellv. Bezirksbürgermeister
	Herr Daniel	Fraktionsvorsitzender der FDP
	Frau Homann	stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD
	Frau Welker	Mitglied der Bezirksvertretung CDU
	Herr Neuenhöfer	(Stadt Köln, Amt 662/4)
	Herr von Dombrowski	(Stadt Köln, Amt 662/4)
	Herr Bendig	(IB XXX)

	zu erledigt durch	Termin
<p>Der heutige Termin mit den Vertretern der BV 2 fand statt, um den geänderten Ausbau des Straßenzuges Koblenzer Str./Goltsteinstr./Pferdmengesstr. zu erläutern. Am Beispiel des Abschnittes Pferdmengesstraße erklärte Herr Neuenhöfer die technischen Zwänge (Bordsteine ohne Fundamente, Pflaster unter Bitumendecke usw.) für den erweiterten Ausbau. Bis Februar d. J. sind die Beteiligten von einem nach Plan vorgesehenen Ausbau ausgegangen.</p> <p>Die anwesenden politischen Vertreter des Bezirkes bemängelten die zu späte Information.</p> <p>Herr Neuenhöfer bat um deren Verständnis.</p> <p>Über den derzeitigen Zustand des Gehweges und der Fahrbahn konnten sich die Anwesenden überzeugen. Auch die in den weiteren Bauabschnitten durchgeführten Suchschlitze ergaben den gleichen mangelhaften Aufbau. Deshalb ist seitens der Verwaltung vorgesehen, die Goltsteinstraße, sowie die Koblenzer Straße zwischen Schönhauser Straße und Goltsteinstraße auch auf der gesamten Straßenbreite einschließlich der Nebenanlagen auszubauen.</p> <p>Die Notwendigkeit wurde auch von den anwesenden politischen Vertretern gesehen und befürwortet. Geplant ist die Baumaßnahme bis zum Abschluss mit der Firma XXX durchzuführen. Wegen der Massenmehrungen werden mit der Firma XXX noch Nachtragsverhandlungen geführt.</p> <p>Bei einer vorzeitigen Beendigung der Baumaßnahme an der Cäsarstraße könnte die Firma XXX nachträglich finanzielle Vergütung verlangen. Weiterhin würde, bedingt durch ein neues Ausschreibungsverfahren, der Weiterbau erst in 2009 erfolgen.</p> <p>Von den anwesenden Politikern wurde ein neues Ausschreibungsverfahren abgelehnt.</p> <p>Aufgrund der positiven Erfahrungen im Bauablauf der Pferdmengesstraße soll die Verwaltung mit der Firma XXX eine zufriedenstellende Einigung alsbald erzielen.</p>		

Herr Neuenhöfer sagte den Anwesenden zu, Sie über den weiteren Ablauf rechtzeitig zu informieren.	Herr Neuenhöfer, Stadt Köln	

aufgestellt: Königswinter, 9. Mai 2008